	S[](単位): 市任運局 		模排日期 <u>2023年9月11日</u> (每月1日前报送) 进展情况			
序号	重点工作任务清单	月度计划	当月进展情况	今年以来进展情况	存在问题	下步打算
1	全年目标。新开工老旧小区改造到1366个,新开工都旧小区交复费1.19万条,建设保障性 现于成于 "	老旧小区改造。 2-3月、完成工程改造方案设计、清单编制、工程预算等前期准备工作: 4月、招投标前的财政限价评审完成50%: 5月,招投标前的财政限价评审完成70%: 6月、工程招投标工作完成50%以上: 项目开工率达50%以上: 7月,项目开工率达50%以上: 8月,项目开工率达50%以上: 9月,项目开工率达50%以上: 9月,项目开工率达50%以上: 10月。项目开工率达50%以上: 10月,项目开工率达50%。 12月,项目开工率达50%。 12月,项目开工率达50%。 12月,项目开工率达50%。 12月,项目开工率达50%。 12月,项目开工率达50%。 12月,项目开工率达50%。 12月,项目开工率达50%。 12月,项目开工率达50%。 12月,项目开工率达50%。 12月,每位指导县区积极推进棚垃项目开工,完成任务的30%。 5月,曾位和指导县区交面抓好任务目标落实,完成任务的90%。 6月,曾位和指导县区交面抓好任务日标落实,完成任务的60%。 9月,曾位和指导县区交面抓好任务日标落实,完成任务的60%。 9月,曾位和指导县区交面抓好任务日标落实,完成任务的60%。 19月,曾位县区加发中公司的县区、完成任务的60%。 9月,曾位县区和广东公司(19年),19年,19年,19年,19年,19年,19年,19年,19年,19年,19年	①老旧小区改选: 3月己全部进场开工,比年初制定的全年目标任务提前9个月完成。8月,全市己有93个小区(5155户,51万平安米)完工。 ②棚户区改选: 8月新开工棚户区安置房590套。截至8月底,新开工棚户区安置房9154套,完成全年任务76.7%。	成省定任务。 截至8月底,全市已有93个小区 (5155户,51万平安米)完工。 ② 棚户区改造:	无	无
2	二季度目标,完成全年25%。 三季度目标,完成全年75%。 四季度目标,完成全年100%。	高新区龙湾科技公园: 2月,完成方案修改;完成立项手续;完成招标工作。3月,完成招标工作。4月,完成水系清淤,完成		①兰山区商谷公园完成土方回填及地形整理,道路及铺装垫层完成85%,给水管、雨水管完成85%,给水管、雨水管完成85%,并未栽植完成25%,地 被完成30%,南北水系基础完成80%,也下停车场主体已完成。②罗庄区罗盛园公园车库主体工程完成,园林铺装工程完成23%,山体瀑布主体完成,园林铺装工程完成23%,山体瀑布主体完成,园林铺装公园完成454、路基工程完成52%。③河东区启航路公园完成地上土建施工。④高新区水原36%。②方流均上土建施工。④高新区、源的路面层铺设全层,2000元,管道离过6000元,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	无	无

3	路,确保机场周边路网、汶河 解、拉街港道等工程开工,便 解、放交通道等1、机场周边路域 汽工。 汽车或项目最大的。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	3月. 机场周边路网、汶河路完成前期于经办理。 4月. 2023年中心域区还增进强用岩池域正可行性研究报告编制。机场周边路网、汶河路完成招投标并开工建设。 5月. 2023年中心域区过前进道项目完成可研评审。机场周边路网、汶河路总投资完成15%。 6月. 2023年中心域区过前进道项目完成对评于续办理。机场周边路网、汶河路总投资完成20%。 7月. 2023年中心域区过前进道项目完成设计程标。完成可谓社员、机场局边路网、汶河路总投资完成20%。 8月. 2023年中心域区区过前进域项目完成建工指示。机场周边路网、汶河路总投资完成00%。 8月. 2023年中心域区区过前进域项目无效建工指示。机场周边路网、汶河路总投资免疫(0%。 9月. 2023年中心域区区过前进项目于工建设。完成性下管线电上障碍场域运算和现场协查。机场周边路网、汶河路总投资	①8月,2023年中心城区过街通道项目完成施工招标: ②机场周边路网完成总进度43%; ③汶河路完成总进度 45%。		无	无
4	全年目标: 改造中心城区54个 住宅小区既有供热设施。提升 快概保障力。 一學度目标: 前期准备工作, 无成全年10%。 二學度目标: 完成全年40%。 三學度目标: 完成全年40%。 回學度目标: 完成全年10%。		开元香舍里等18个小区原入户装置拆除工作及新入户装置安装已改造完成:金河花园、明城社区等小区二次网改造已完成地下管线的探测,正在切割破碎路面及敷设新的管道;银河湾一期等小区换热站已完成管道放水、原设备拆除工作,现正在陆续安装新设备。室外供热管网改造工程已全部完成。截至8月底,已完成全年目标的70%。	前期完成了设计、施工招标工作,签订设计、施工合同;完成现场勘查、图纸设计、现场清理、设施改造、立管改造、室外管网等工作。截至8月底,己完成全年目标的70%。	无	无