

临沂市房产和住房保障局

2018年1-11月全市棚户区改造 建设情况通报

各县区房产局（住建局）：

现将2018年1-11月全市棚户区改造建设情况通报如下：

一、棚户区改造建设情况

2018年，省下达我市的棚户区改造任务为4.85万套。1-11月，全市棚户区改造新开工1.85万套，开工率100%，提前完成开工任务。

二、下一步工作重点

一是加快建设手续办理。各县区（开发区）棚改项目普遍存在边开工边办手续情况，对建设手续不齐全的项目，要加快建设手续办理，确保棚改项目手续齐全。

二是狠抓建设质量。对所有的棚改项目，都要精准勘察、精心设计，严格执行项目基本建设程序，认真落实参建主体项目负责人质量终身责任制和安全生产各项具体措施，加强施工现场管理和施工人员培训，确保棚改项目质量安全可靠，争取把每个项目都建成精品工程、样板工程。

附件：2018年1-11月全市棚户区改造项目进展情况表

临沂市房产和住房保障局

2018年12月3日

附件：

2018年1-11月全市棚户区改造项目进展情况表

单位:套

序号	县区	年度任务	开工情况	开工率
1	兰山区	4553	4553	100%
2	罗庄区	3400	3400	100%
3	河东区	6259	6259	100%
4	郯城县	3290	3290	100%
5	兰陵县	5222	5222	100%
6	沂水县	1418	1418	100%
7	沂南县	4533	4533	100%
8	平邑县	3900	3900	100%
9	费县	3116	3116	100%
10	蒙阴县	1486	1486	100%
11	莒南县	3997	3997	100%
12	临沭县	2160	2160	100%
13	经开区	700	700	100%
14	临港区	3254	3254	100%
15	蒙山区	834	834	100%
16	综保区	378	378	100%