

1-10月份全市重点民生事项推进情况调度表

类别	重点民生事项	完成情况	存在困难	下步措施	牵头部门
一、 优化 就业 创业 服务	1. 大力实施就业优先战略	全市失业人员再就业3.5万人，完成全年目标任务3.2万人的109%；就业困难人员就业5829人，完成全年目标任务4500人的130%；全市高校毕业生总体就业率稳定在93%，扶持1500名大学生实现自主创业，完成全年目标任务的75%。	-----	抓好重点群体就业，完善扶持政策，降低创业门槛，积极发展服务外包、来料加工、农产品深加工和面向临沂商城的地产品加工业，引导失业人员和就业困难人员就地就近就业；积极引导网上创业；加强外派务工服务机构管理，巩固发展劳务输出基地；开展“三支一扶”计划、就业见习和大学生创业引领计划，充分发挥创业大学、创业孵化基地和创业园区的平台作用，帮助更多的高校毕业生就业创业。	市人社局
	2. 强化就业创业技能培训	已开展职业技能培训4.17万人，完成全年目标任务5万人的82%；创业培训9500人，完成全年目标任务1万人的95%。	存在培训教材、教学内容单一化的问题，因人因材施教有待进一步加强。	落实新一轮“就业创业培训五年规划”，开展劳动力技能提升、农民工素质培养、家政服务等各类培训；加大对职业培训机构的管理，强化跟踪指导服务，努力提高教学质量。	
二、 提升 教育 保障 水平	3. 解决大班额问题校舍建设项目	今年完成投资45.52亿元，已开工建设城镇学校117所，占规划数的100%；开工校舍面积240.4万平方米，占规划面积的112.9%。	-----	已完成年度任务。	市教育局
	4. 推进“全面改薄”工程	累计完成投资9.44亿元，占年度投资数的219%；开工校舍面积58.99万平方米，竣工面积47.1万平方米，占年度计划的298%。	改薄资金缺口较大；土地供给指标紧张；规划建设项目有调整需求。	已完成年度任务。	
	5. 中小学取暖工程	累计完成投资0.93亿元，竣工面积90.8万平方米，占全年规划面积数的102%。	-----	已完成年度任务。	
	6. 幼儿园建设	今年完成投资1.83亿元 已开工建设166所，占规划数的110.7%。	-----	已完成年度任务。	

三、健全医疗服务体系	7. 临沂市中医医院综合病房楼建设	完成全年任务的80%，今年完成投资6500万元，内装及智能化工程全面展开，室外管网、路网正在施工。	院内空间较小，施工现场比较狭窄。	增加专职人员进行车辆疏通，施工材料夜间进场，保障正常施工。	市卫计委
	8. 新增2所二级以上社会办医疗机构	完成全年任务的100%，2家医疗机构已经省卫计委备案完成，并完成执业登记、执业证书发放。	-----	已完成年度任务。	
	9. 扩建儿童医院	完成全年任务的70%。市妇女儿童医院成立了启阳院区改扩建工程工作领导小组，制定工程进度表，做出扩建的项目初步设计和前期准备工作，完成启阳院区业务搬迁，对方案进行了重新设计。	-----	加快进行初设审核、可行性研究报告、环境影响评价报告、安全性评价、立项、规划等前期手续办理；联系兰山区协调拆迁等相关事宜。	
	10. 残疾儿童抢救性康复	抢救性康复救助残疾儿童1752名，投资2875.2万元，完成全年目标任务的117%。	-----	已完成年度任务。	市残联
	11. 贫困白内障患者免费复明手术	实施贫困白内障患者免费复明手术6599例，投资617.2万元，完成全年目标任务的132%。	-----	已完成年度任务。	
	12. 精神病康复救助	康复救助贫困精神病患者4841人，投资348.8万元，完成全年目标任务的121%。	-----	已完成年度任务。	
	13. 残疾人辅助器具发放	免费发放残疾人辅助器具21482件，投资525.36万元，完成全年目标任务的214%。	-----	已完成年度任务。	
四、完善道路交通设施	14. 北京东路改造	今年5月份实现主线通车，完成投资14.6亿元。	北京东路还有15处拆迁问题影响下穿通道、非机动车道及人行道等施工；北京东路西段道路两侧背景林缺少绿化空间，景观效果差，需要拆迁。	基本完工；下一步继续协调河东区政府加快拆迁。	市住建局
	15. 沭河路改造	投资1700万元，计划投资的35%，完成工程进度的18.5%。	尚有围墙190米，高压杆9根，灯杆一根，高压电箱一座，房屋820米，树木138棵，绿植约1104平方米需要拆迁。	督促兰山区政府加快拆迁。	
	16. 柳青河东西路沥青面层工程	完成施工准备，年底前完工。	-----	准备进场施工。	

17. 滨河下穿通道	投资2050万元，完成计划投资的51%，完成工程进度的35%，正进行小埠东下穿通道、滨河路书法广场西侧、前十街下穿通道施工。	-----	继续加快工程建设，确保本年度内按时完工。	
18. 城区公共自行车二期工程	投资3500万元，完成计划投资的80%，完成工程进度的70%，站点基础开挖314个，浇筑基础314个，安装设备3850个，机柜安装280个。	-----	加快工程推进，尽快完成安装。	
19. 中心城区至沂南县快速通道	完成任务的80%，投资3.2亿元，完成计划投资的69.6%。兰山区段全长10.8公里已完成，沂南段完成工程量的60%。	沂南段尚有岸堤水库通临沂供水管道跨路4处，需修建保护涵后再填筑路基施工；若干处高压线杆未移动。	沂南县城南指挥部协调张庄镇、青坨镇解决障碍物拆除等各项问题，推进工程进度。	市交通运输局
20. 建成隆达（解放路）公交换乘中心	主体已完成75%，共开挖外运土石方6.8万立方，完成投资额2100万，占计划投资的95.5%。	天气降温，进入冬季施工阶段。	严格按照冬季施工措施进行施工，加快工程建设进度，保质保量完成本年度任务目标。	
21. 建成启用北城公交换乘中心	全部完工并启用，共投资800万元。	-----	已完工，完善规划用地手续。	
22. 新增公交线路	完成年度任务的367%，新开通公交线路11条，优化调整22条。	-----	已完工。	
23. 发展网络预约出租车	政策已全部落实到位。	-----	完成全年任务。	
24. 新建改建农村公路	完成年度计划任务，新建公路1057公里，完成投资10.3亿元。	-----	已完工。	
25. 完善交通安全设施	完成年度计划的80%，完成投资6205万元。	-----	按照《临沂市公安局交警支队基层基础建设三年攻坚战工作方案》要求，推进交通安全设施建设。	
26. 黄白河路引水泵站建设项目	已完成，共投资210万元。	-----	已完工。	市城管局
27. 城市照明检查井整修	已完成，共检修整改4900余座照明设施，投资20万元。	-----	已完工。	

	28. 路灯供电箱变更换	完成投资138.13万元，完成11台箱变更换工作，占年度任务的55%。	因限制停电，不予批准停电手续，10月份箱变更换工作无进展。	恢复办理停电手续后，逐台办理箱变更换相关手续。	
	29. 优化照明灯具，改造北城新区6栋楼宇亮化	已完成，共投资60万元。	-----	已完工。	
	30. 完成广场周边11栋楼宇天际线改造提升工作	已完成，共投资20万元。	-----	已完工。	
	31. 北城二期主污水管网	完成投资1830万元，长春路完成总进度9%，长沙路完成总进度46%。	长春路：存在砂层及岩层，南侧为高压架空线，北侧为原雨水管道，地下水位太高，无法按原设计开挖铺设管网，正在变更施工方案；长沙路：由于受到下游温凉河路提升泵站的高程限制，污水主干管敷设深度与多种地下管线高程存在冲突，冲突位置需做开挖处理；正常开挖路段存在地上拆迁，需协调兰山区政府、柳青街道办及园林部门进行拆迁。	督促柳青街道办事处加大拆迁力度，尽快完成拆迁工作；加大人力、物力投入，加快正常路段的施工进度，确保质量、安全达标；加快推进主干管过柳清河、过温凉河路、过沂蒙路等关键节点的施工；根据每个节点制定切实可行的专项方案，保证按时完成，如期投入使用。	
	32. 北城重点路段雨污水管网整治	完成年度计划的20%，完成投资827.9万元，雨水管道铺设767米，砌井47座，雨水管道清淤检测21356米；污水管网清淤检测1725米；蒙河路方涵清淤1970米。	污水管网破坏较重导致淤堵，管网内存有大量污水，修复整治难度较大；点多面广战线长，需处理电水热气等多种地下管线和各类地上附着物，且多数小区雨污水系统未分离，查找、梳理、修复耗时间长。	制定专项降水施工措施，倒排工期，增加人员、机械队伍；监督施工单位对淤泥的处置，降低淤泥污染程度；加强施工现场质量、进度、安全等管理工作，全力推进工程建设；积极协调各单位，加强管理，督促相互协作。	
五、 强化 群众 住房 保障	33. 棚户区改造推进项目	完成年度计划，47000套棚户区改造工程全部开工建设。	部分项目资金不足、建设手续不齐全。	定期调度项目进展情况；协助协调相关建设手续的办理。	市房产局
	34. 棚户区改造新开工项目	完成年度计划，已开工建设29857套，开工率100%。	-----	已完成年度任务。	
	35. 老旧小区改造项目	完成年度计划，138个老旧小区、25221户全部开工，竣工59个、16860户。	-----	督导各县区加快施工；严把工程质量，争取早日完成任务。	

六、改善城乡生态环境	36. 沭河河道整治工程	完成工程总量约80%，正在落实姜家岭、沂龙湾正式电工作，办理园博园远程控制采购手续。	部分工程因实际情况需变更方案。	加快建设，争取早日全部竣工。	市环保局
	37. 大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程	工程总体基本竣工，潜流工程全部完成，表流工程除乔木栽植外已完成，湿地照明已完工，调试完成，环保验收已通过，投资1300万元。	-----	协调有关部门解决用电问题。	
	38. 青龙河净水厂	完成并投入运行，投资8600万元。	-----	已完工。	
	39. 涑河河道整治工程	完成年度计划的95%，完成主截污管道共11445米，全段清淤完成，累计完成量11万立方米。	存在地下原管线复杂、地质情况变化大、交通压力大、施工噪音、渣土运输等困难，沿途部分管线协调，绿化带恢复需有关部门配合支持。	对整个工程分系统、划片区、分段施工；24小时安排人员，两班倒施工。	
	40. 青龙河河道整治工程	完成年度计划的20%，金雀山路桥上游主管道修复A包紫外光修复完成了280米，B包进行施工准备，上游净水厂上盖公园正在施工；下游管道检测正在进行施工图设计；河道治理施工正在进行控制点复核。	变更方案需多次研究论证，清理、检测污水管道及检查井时间较长；工程位于中心城区，沿河人口密集，过路暗涵以及地下管线复杂，施工作业面小，大型机械设备无法进入，工程实施难度大。	采取修复利用现有截污管道、外排污水截污纳管、修复新建支管网和检查井的河道治理方案，同时进行河道清淤节点景观打造。	
	41. 陷泥河净水厂	完成年度计划的40%，进行基坑开挖，支护桩搭建。	-----	按计划加快施工建设。	
	42. 陷泥河河道整治工程	完成年度计划的90%，清淤完成9.2万立方，内水渠完成，管道疏通累计完成15250米，新截污闸闸室开挖，已有截污闸维修完成，新增400m清淤部分施工。	水生植物养护需河道内保持流水。	加快建设。	
	43. 柳青河河道整治工程	完成年度计划的80%，正在确认生态浮床加固方案。	因河道行洪，部分浮床冲毁。	继续进行加固方案优化，修复被毁浮床。	

44. 柳青河西支黑臭水体整治工程	投资1146万元，完成计划投资的67%，完成工程进度的51.6%，清淤1万立方米，敷设引水管道1435米，截污管1856米，顶管34米，砌筑检查井49座。	有11处民房、60棵树木未拆迁。	督促兰山区扎实推进征地拆迁工作，妥善处理好拆迁安置，确保黑臭水体整治项目顺利推进。	市住建局	
45. 花园明渠黑臭水体整治工程	投资720万元，完成计划投资的60%，完成工程进度的12.5%，完成河道内清障1800米，清淤200米，敷设污水管道350米，砌筑污水井7座，管道回填350米。	有1处厂房、1处民房、60棵树木、1处变压器未拆迁。			
46. 双岭路水系黑臭水体整治工程	投资3100万元，完成计划投资的36%，完成工程进度的25%，砌筑护岸600米，浇筑垫层200米，底板200米。	办理手续时间长，导致开工晚；双岭路水系南侧临西十路至临西十一路之间苗木未迁移。	协调兰山区做好拆迁工作，加快建设。		
47. 祊河支流黑臭水体整治工程	投资2040万元，完成计划投资的35%，完成工程进度的30%，敷设污水管道520米，浇筑十路桥桥墩2个，开挖挡墙基础400米，河道清淤200米。	办理手续时间长，开工晚；临西九路至临西十一路之间厂房、民房、苗木等拆迁进展慢。			
48. 农村无害化卫生厕所改造	完成全年目标任务（404177户）的100.44%，改厕405972户，共完成投资1.64亿元。	大部分县区尚未建立厕所管理养护机制，制约了改厕效益的发挥。	完成年度任务；完善后续管理，委托第三方统一运行管理或按照“建设运营一体、区域连片治理”的模式，将规划建设的项目打包、建设和运营权捆绑，引入社会资本进行政企合作。		
49. 村内道路硬化户户通	完成全年目标任务（2567.17万平方米）的88.79%，硬化道路面积2279.28万平方米。	部分县区进展缓慢，进展不平衡。	加大推进力度，对进度排名靠后的县区采取约谈措施；加强过程监管，指导县区通过购买第三方监管服务的方式，强化对硬化施工过程中的质量监管和数据核实，特别是对隐蔽工程和关键部位的施工进行抽查和监管。		
50. 农村饮水安全巩固提升工程	沂水县已完成投资的90%，兰山区、临沭县、蒙阴县已完成投资的60%。	-----	加快工程建设进程，确保年底完成工程建设任务。		市水利局
51. 临沂市环城防护林带建设	完成年度任务的101%，造林6016亩，投资5.22亿元。	-----	完成年度任务。		市林业局
52. 实施退耕还林还果工程	完成年度任务，退耕还林还果5万亩，投资2500万元。	-----	完成年度任务。		

53. 沂河袁家口子水源工程	工程主体建设基本完成，累计完成投资约1.27亿元；12孔拦河闸及上下游工程全部完成，闸门全部开启；完成土石方总量12.53万立方，钢筋制安4226吨，砼浇筑6.87万立方；完成两岸土方回填7.5万立方；上下游浆砌石护坡完成300m。	因文物保护原因，袁家口子工程西岸连接桥设计方案正在调整。	加快两岸上游护坡施工；力争年底前完成两岸连接桥、桥头堡、启闭机房，以及上游淹没区滩地整治、护坡建设。	市水利局
54. 农村汪塘治理	全市农村汪塘下达计划204座，已完成整治179座，占计划的87.75%；平邑、蒙阴、郯城、临沭、沂水、蒙山度假旅游区已完成目标任务，其他县区正在抓紧施工。	个别县区认识不到位，积极性不高；治理资金不足，县区资金筹措难度大，影响工作推动。	分组督导检查已完成整治汪塘情况，重点督导进度落后的县区；加强调度，对连续三个月排名靠后的县区实行约谈制度，督促县区加快汪塘治理工作。	
55. 临沭县穆疃河治理工程	完成投资1020万元，建成部分筑堤。	-----	协调乡镇尽快完成清障工作，督促参建单位加快施工进度，尽快完成年度工程建设任务。	
56. 费县石沟拦河闸除险加固工程	累计完成投资7700万元，闸主体、闸门及启闭机安装全部完成，正在进行启闭机房设计；完成两个分部工程及水下工程外观质量验收工作。共完成土石方工程24万方，粗砂换填4万方，钢筋制安2020吨。	资金到位少，施工企业垫资施工。	适时启动左右岸桥头堡及启闭机房工程；加强与上级部门的沟通协调，尽快落实建设资金。	
57. 河东区石拉渊拦河闸除险加固工程	累计完成工程投资3423余万元，主要完成橡胶坝、引水闸、调节闸主体工程 and 泵房基础工程。		进行调节闸、引水闸的电气工程及金属结构设备安装工程、砌石工程建设；加强与上级部门的沟通协调，争取投资计划尽快下达。	
58. “千塘整治规划”重点塘坝除险加固工程	239座塘坝列入计划，已完成170座实施方案编制。河东、郯城、兰陵、蒙阴、沂水、临沭、临港和莒南已全部完成方案编制，其他4个县区完成部分方案编制。	投资计划下达较晚，县区实施方案编制工作随之延后；部分塘坝有春灌任务，群众不同意对塘坝放水，需待明年春灌后组织实施。	督促已开工塘坝加快建设进度，督促未完成方案编制县区加快编制进度；争取11月初完成方案的技术审查，待方案完成批复后尽快组织项目实施。	
59. 临港区龙王河治理工程	完成投资1200万元，10月20日已开工建设。	-----	进行占迁清障，开始主体工程施工。	
60. 费县涑河治理工程	投资1810万元，完成年度计划投资的72%，占迁清障基本完成，完成护岸300余米和部分筑堤。	-----	协调加快施工进度，尽快完成年度工程建设任务。	

	61. 费县桥庄水库工程	投资4000万元，完成下达计划的41%，10月下旬开始施工。	规划新建水电站需要充分论证，与水库设计之间相互协调，延长了施工图设计周期；工程招标前县财政需对工程预算进行审查，多次进行沟通修改，招标进度延后。	加强业务指导、强化检查督导，确保年内完成省厅任务要求。	
	62. 水土保持综合治理	国家级水土保持综合治理项目均已开工，第一批项目全市总工程量完成90%。	建设单位编报方案及缴纳补偿费意愿较低。	继续做好生产建设项目水土保持督查工作及补偿费催缴工作，到11月底，国家级水土保持综合治理任务完成工程量的95%，省级项目完成总工程量的80%；实行工程进度旬报表制度，确保按节点完成全年任务；坚持源头执法，着重查处不编报方案即开工建设的项目。	
	63. 农田灌溉体系重点项目	三个大型灌区项目已全部完成工程建设任务，进入工程验收准备与工程结算阶段，共投资7000万元；三个农田水利项目中，郯城、兰陵全部完成，费县项目主体工程基本完成，共投资7800万元。	三个大型灌区项目的结算和审计进展较慢；费县因项目变更批复晚，进度受到制约。	三个大型灌溉区项目：加快工程账目汇总、整理，尽快完成工程审计，为项目验收做好准备；三个农田水利项目：加快费县项目建设进程，确保年底完成建设任务。	
七、 提升 社会 保障 水平	64. 加快养老服务业发展	全市新增养老床位7042张，完成总任务的88%；新建城市社区老年人日间照料中心34处，完成年度任务；农村幸福院148处，完成总任务的99%；已落实政府为2000名困难老年人购买居家养老服务，完成年度任务。	社会力量投资养老服务业的积极性尚未完全调动。	进一步完善政策措施，加大扶持力度，深化供给侧改革，全面放开养老服务市场，推动社会力量成为发展养老服务业的主体。	市民政局
	65. 提高社会救助标准	9月6日正式下发了临沂市人民政府办公室《关于提高社会救助标准的通知》（临政办字〔2017〕127号），该项工作提前完成全年任务。	-----	已完成。	

66. 国家级重要产品追溯项目	完成全年任务的85%，重要产品（水蜜桃）追溯体系建设项目，软件开发及系统集成基本完成，根据需求进一步优化完善；督导协调蒙阴县实施追溯实施节点通用设备的采购问题及落实节点资金补助事宜；继续做好肉菜流通追溯运行维护工作。	追溯实施节点企业基础设施较差，参与追溯建设积极性不高，改造提升、软件对接等任务较重；对县区和部门的考核机制不健全、追溯推广机制不完善、检查执法机制还不配套；舆论宣传力度不够，群众对追溯体系建设了解不够，没有形成主动选购可追溯产品的意识，也没有形成市场倒逼追溯体系建设的压力。	完善扶持政策，对纳入试点建设范围的节点企业追溯设施的信息化升级改造项目，验收合格后给予一定的资金支持；强化监督考核，把重要产品追溯体系建设工作纳入市政府部门年度目标责任考核范围；加强队伍建设，建立追溯体系管理队伍；做好宣传发动，通过多种载体多种方式，提高广大经营者对食品安全重要性和必要性的认识，引导消费者主动索要购物凭证。	市商务局
67. 城区农贸市场建设	桥坊农贸市场：完成总进度的40%，正在推进项目建设和消防验收；古城南农贸市场、冠山路农贸市场、烧烤大院农贸市场：正在做建设方案；金鹰土杂农贸市场：正在变更土地性质；罗庄区程庄农贸市场：正在进行开工准备；邻里中心河东中心农贸市场：拆迁工作已经完成90%，同步推进开工建设；秀水农贸市场、乐尼佳农贸市场、桃花源农贸市场：已全部开工；北城新区秀水、乐尼佳2处农贸市场已经投入运营。	古城南农贸市场需要尽快解决用地指标；河东区邻里中心需拆迁93户、房子190间。	桥坊农贸市场推进项目建设和消防验收；古城南、冠山路、烧烤大院农贸市场完成建设方案并报有关部门审批；金鹰土杂农贸市场压茬推进土地性质变更、项目立项、招标等工作；罗庄区程庄农贸市场完成拆迁，开工建设；邻里中心河东中心农贸市场推进拆迁工作，研究已拆迁区域开工方案并开工建设。	
68. 市社会福利院项目	投资1345万元，完成计划投资的13.45%，规划设计已完成，正在进行建筑工程土方施工。	个别区域存在清障困难。	做好3拆迁工作，尽快进入施工。	市民政局
69. 市殡仪馆火化车间新建项目	勘探、设计招标工作已经完成；建筑设计正在进行当中；补办征地手续已进入到办理划拨土地决定书阶段；发改立项补充报告正在办理当中。	涉及部门数量多，需求材料多，手续程序多；火化设备改造存在资金困难。	协调规划、国土部门尽快办理手续；通过统筹申请市财政资金和自筹资金的方式解决资金缺口。	
70. 建设公益性公墓	已出台殡葬惠民政策，要求各县区年内加快公墓建设，2018年起满足安葬需求；沂水县已建县级公益性公墓；全市48个乡镇已建成镇级公益性公墓，完成全年总目标的62%。	缺少土地指标，平原县区协调公墓建设用地难度较大；群众对骨灰堂这种生态安葬方式的接受有个过程。	加快制定全市公益性公墓建设规划；强化考核管理；广泛宣传，引导树立集中安葬新理念、新风尚。	

	71. 社区公共服务综合信息平台建设项目	完成年度任务的52.6%，201个社区完成了基础信息采集，112个社区安装了平台；印发进展情况通报，对进展滞后的县区进行了重点督导调度；向市财政局申报了2018年项目资金预算申报书。	社区公共服务综合信息平台建设资金短缺，财政投入不足；县区存在“拖等靠”的错误思想，工作推进不快。	与财政部门沟通，根据资金投入情况，对建设数量及进度作必要调整；加强调度，督促县区按照台账落实安装任务。	
八、 全面 推进 精准 扶贫	72. 扎实推进脱贫攻坚	争取到位省以上财政专项扶贫资金4.8亿元，安排市级财政专项扶贫资金2.25亿元；完成2017年度产业扶贫项目实施方案编制、审批工作，项目已基本完工；为1373名建档立卡贫困学生发放补助，每人5000元；16个县区的“扶贫特惠保”主卡已全部发放到户，已受理报案件数10102笔，赔款964.77万元；“三无”失能特困和因病因灾重困户危房改造1142个，已全部竣工，完成年度任务的100%。	贫困人口多、程度深，致贫因素多、脱贫难度大。	每月召开一次现场推进会，调度工作进展情况，研究推进措施；加强工作督导，查找问题，督促整改。	市扶贫办
	73. 光伏扶贫	完成全年任务，村级电站建成并网发电总规模203.46兆瓦。	-----	已完成全年任务。	市发改委
	74. 旅游扶贫	完成全年计划的70%，积极争取乡村旅游和旅游扶贫资金，推荐上报乡村旅游项目6个，每个支持资金50万元，旅游扶贫重点村项目4个，每个支持资金40万元；组织区域内没有投资主体的旅游扶贫村尽快成立专业合作社；针对重点培育的48个市级旅游扶贫试点村，制定了《关于开展“四联八建”旅游扶贫提升工程专项实施方案》。	-----	加快推进旅游扶贫产业项目建设；创实施“乡村旅游后备箱”工程；推动旅游电子商务平台建设；持续深入推进济南临沂旅游扶贫协作。	市旅发委
	75. 电商扶贫	建成14个县级电商公共服务中心，完成年度任务的87.5%；建成50个镇级电子商务公共服务站，完成年度任务的83.3%；建成550个村级电子商务公共服务点，完成年度任务的91.7%。	资金投入不足、网商融资难；人才短缺，在农村电商的服务商环节上，缺乏既懂农业又懂互联网的复合型人才和农村电商带头人。	加强与阿里、京东等电商平台的合作，逐步形成“电商平台+龙头企业+合作社+贫困村（户）+网店”的电商扶贫生态链；发挥“生态沂蒙山、优质农产品”的品牌优势，引导贫困村农产品流通企业、农村合作社或农业大户触“电”上网；以农业专业合作社、龙头电商企业为主力，发挥联户帮贫优势，加强电商扶贫基地建设；加强公共服务体系建设，以县级电子商务公共服务中心、乡镇电商公共服务站为重点，建设县乡村三级电子商务公共服务网络。	市商务局

76. 贫困人口医疗商业补充保险	各县区按照每人150元的标准，实现贫困人口医疗商业补充保险全覆盖。自8月份起，县域内实现系统“一站式”即时报销，截至10月底，已兑付医疗商业补充保险2760万元，完成年度任务的95%。	目前各县区正在开展上半年贫困人口住院医疗费用医疗商业补充保险兑付追溯工作，对于县域外特别是市外的摸底难度大，耗时间比较长。	实行常态化督查，建立通报制度，督促各县区及保险部门按政策及时追溯兑付补偿到位；严格落实分级诊疗和转诊审批制度，优先使用医保目录内诊疗技术、药品和耗材，对于目录外医疗费用超出医疗总费用8%的部分由医疗机构承担；各县区及时关注和分析县区医疗商业补充保险兑付情况，及早采取硬性措施，确保医疗商业补充保险支出在可控范围之内。	市卫计委
77. 教育保障	完成年度任务，累计为323名临沂籍建档立卡大学生免除了学费165.32万元。	-----	已完成计划任务。	市教育局
78. 金融扶贫	完成全年目标任务的98.5%，市金融机构扶贫贷款累计发放148.9亿元，余额125.5亿元，2017年新发放39.4亿元，累计支持带动建档立卡贫困户89565户、贫困人口181038人。	担保合作发展扶贫信贷机制不畅；经营主体的扶贫积极性不高；贫困户贷款运行出现梗阻且增长乏力。	强化产融需求对接力度，构建产业链融资服务体系；优化扶贫信贷考核机制和产品创新，建立扶贫工作考核激励机制；探索新型农村金融产品和服务方式，推动贷款保证保险、农村产权融资等新业务开展；合理搭配贷款要素，确保信贷运行符合扶贫项目生产经营规律；完善金融精准扶贫专项评估制度，组成金融扶贫工作督导组，定期对县区和金融机构开展检查督导。	人民银行
79. 费县贫困村易地搬迁	所有安置区项目都已开工建设，楼房已全部封顶。已搬迁452户1478人，其中建档立卡贫困户199户500人，分别占全部搬迁人口和贫困人口数的41%和34%。	政策性资金不允许用于前期工作、土地复垦及产业项目等。	加快项目建设，做好群众工作，具备入住条件后可以尽快搬迁；县委督考办对易地扶贫搬迁立项督查，力争搬迁任务年内全面完成，同时加强资料整理工作。	市发改委
80. 沂水贫困村易地搬迁	共搬迁1056户2696人，其中贫困户203户329人，分别占全部搬迁人口和贫困人口总数的54.7%和64.5%。	各易地搬迁项目档案整理不够规范；施工许可证等手续资料不全。	强化组织领导、质量标准、工作保障及节点管控，达到验收标准，全面完成易地扶贫搬迁工作任务。	市发改委
81. 沂南贫困村易地搬迁	完成全年任务，共搬迁2个乡镇4个村264户708人。	省国土厅尚未批复下达申请的指标；省丝路公司政府债拨付程序繁琐，速度慢。	对接国土、建设局等部门，协调手续办理；联系省丝路公司加快融资金拨付；加快搬迁进度及安置房和配套设施建设。	市发改委

九、 优化公共 文体服务	82. 推进图书馆达标定级	所有数据资料已上传至“全国公共图书馆评估定级管理服务平台”，已接受省评估督导组现场检查，现场评估已完成。	-----	等待省里出评估定级结果。	市文广新局
	83. 综合文化站提升改造	完成年度任务的71.4%，落实资金56万，支持14个乡镇文化站（另外2个属于省财政直管县）进行提升改造，10个乡镇文化站已完成。	个别县区、乡镇提升改造较慢。	加强调度，加快提升改造进度。	
	84. 推进艺术精品创作	完成年度任务，话剧《赵志全》、跨界融合舞台剧《巍巍大青山》在临沂大剧院作汇报演出；举办了全市小型戏剧培训班，基本完成20部小戏的剧本创作。	-----	基本完成年度任务。	
	85. 完善提升市美术馆服务功能	累计举办美术展出26次、公益课堂28期，分别完成年度任务的173%、93.3%；成立当代书法研究院，举办当代书法论坛4次；筹建中国画创作研究院，完成“李翔书画艺术馆”建设。	-----	加强制度化建设；发挥好场馆作用，办好书画展、公益讲堂等各类活动。	
	86. 贫困村综合文化活动室建设	完成年度任务，落实以奖代补资金204万，建设提升50个项目。	个别县区、乡镇提升改造较慢。	完成年度任务。	
	87. 增设地面数字电视转播站	完成年度任务的80%，市广播电视台免费播出节目增至20套，沂水站、费县站、平邑站分别免费播出16套节目，兰陵县新发射台进入调试播出阶段。	-----	监管规范播出，让更多的群众免费收看电视节目。	
	88. 送演出下乡	完成全年任务的67.7%，累计演出203场。	-----	继续推进送戏下乡。	
	89. 送电影下乡	完成年度任务的107.2%，开展“迎接党的十九大·共圆小康中国梦”公益电影主题放映活动，放映公益电影53601场次。	-----	超额完成年度任务。	

	90. 千村帮扶体育健身工程	开工200个，完成180个，开工率、完成率分别为93%、83.7%。	-----	继续组织供应商规范施工建设，争取早日完工，已完成的尽快录入山东省全民健身信息平台。	市体育局
	91. 农民体育健身工程	完成年度计划的80%，已要求中标企业供货，各县区正在建设中。	-----	加强督导，保证各县区农民健身工程、器材安装数量质量。	
	92. 第六届中国沂河体育节	完成年度计划的95%，计划内所有赛事已圆满结束，节会各项工作进入收尾。	-----	节会收尾，总结赛事情况。	
	93. 体育中心建设工程	完成年度计划的80%，立项工作即将完成，概念性设计已完成，正在确定最终设计单位。	-----	加快推进。	
十、 强化 公共安全 监管	94. 莒南县省级农产品质量安全县创建项目	完成年度计划的95%，建成县级监控中心1处、农业投入品配送中心1处，在3个扶贫点安装水肥一体化设施，灌溉面积198亩。	-----	整理归档项目文件材料，进行资金审计，为项目全部追溯点与测速室制作并悬挂统一标牌。	市农业局
	95. 蒙阴县国家级农产品质量安全县创建项目	完成年度计划的70%，编制创建实施方案，明确各单位职责任务，重点推进了220个优质农产品基地的标准化建设，开始农产品质量安全监管追溯平台前期规划工作，初步筛选追溯点30个。	建设资金未到位，监管追溯平台建设无法展开。	确定农产品质量安全监管追溯平台功能，根据所需功能确定仪器设备，开展仪器设备招标工作。	
	96. 综治“雪亮工程”建设项目	县镇村三级综治中心4163个，已全部建成；县镇村三级综治信息平台4135个，已全部建成；横向联网共26个市直行业部门，已完成信息平台对接23个，视频监控资源联网8个；全市电视机顶盒“居家视频巡查”应用已完成100000个，完成率100%；手机APP（微信公众号）终端应用已完成300000个，完成率100%。	部分市直部门因技术、设备、网络等原因，对接市综治信息平台和实现公共安全视频监控资源联网共享工作进展较慢。	督促县区继续深化延伸应用服务群众工作；加强沟通调度，逐部门解决存在问题，确保尽快完成市直行业部门平台对接和视频资源的联网共享工作任务。	市综治办
	97. 10000套独立式感烟探测器和1000套救生缓降器	投资200万元，对符合安装条件的场所进行筛选评估，确定安装部位，已完成安装。	-----	已完成。	市公安局

98. 兰山区平安路移动消防站	投资600万元，消防站工程主体已完工，正在进行内部装修，完成年度任务的90%。	-----	确定专人负责，加快建设速度，确保年底建成并投入执勤。	
99. 白沙埠消防站	投资700万元，消防站改造、装修工程已完成，正在购置家具，完成年度任务的93%。	-----		
100. 公共法律服务体系建设	<p>市级公共法律服务中心已初步建成；9个县区建成或基本建成公共法律服务中心，建成率达到75%，鄒城县、沂水县公共法律服务中心被命名为首批“山东省公共法律服务示范中心”。乡镇（街道）公共法律服务站已建成129个，建成率83%。村（社区）司法行政工作室已建成2434个，建成率61%。</p>	<p>公共法律服务体系建设推进不平衡；基层基础薄弱、保障不充分的矛盾仍然突出；法律服务资源分布不均的矛盾比较突出。</p>	<p>健全市、县（区），乡镇（街道），村（社区）的公共法律服务实体平台，打造城镇半小时、农村一小时公共法律服务圈。建成“12348”综合法律服务热线，与省公共法律服务网互联互通，形成网上服务与实体服务、线上服务与线下服务相结合的一体化服务模式；推进服务产品、服务标准建设，形成群众易于接受、通俗易懂的法律服务产品体系。</p>	市司法局