

1-2月份重点民生事项推进情况调度表

类别	重点民生事项	完成情况	存在困难	下步措施	牵头部门
一、 优化 就业 创业 服务	1. 大力实施就业优先战略	落实积极的就业政策，全市高校毕业生总体就业率稳定在93%，扶持290名大学生实现自主创业，完成全年目标任务的15%；就业困难人员就业309人，完成全年目标任务的7%；失业人员再就业3089人，完成全年目标任务的10%。	化解产能过剩、企业改革改制、困难企业裁员以及新型城镇化带来的农村转移劳动力市民化等因素，导致失业人员和困难人员就业压力较大。	积极发展服务外包、来料加工、农产品深加工和面向临沂商城的地产品加工业，引导失业人员和就业困难人员就地就近就业；积极引导网上创业；加强外派务工服务机构管理，巩固发展劳务输出基地；开展“三支一扶”计划、就业见习和大学生创业引领计划，充分发挥创业大学、创业孵化基地和创业园区的平台作用，帮助更多的高校毕业生就业创业；依据目标任务，加大调度督导力度，对推进不利的及时通报，并深入一线进行调查研究，确保民生工程顺利开展。	市人社局
	2. 强化就业创业技能培训	培训各类职业技能人才5655人，完成全年目标任务的11%；创业培训1100人，完成全年目标任务的11%。	存在培训教材、教学内容单一化的问题，因人因材施教有待进一步加强。	落实新一轮“就业创业培训五年规划”，开展劳动力技能提升、农民工素质培养、家政服务等各类培训；加大对职业培训机构的管理，强化跟踪指导服务，努力提高教学质量。	
二、 提升 教育 保障 水平	3. 解决大班额问题校舍建设项目	开工建设城镇学校27所，校舍面积45.2万平方米，分别完成年度目标任务的23%、21%。	-----	召开工作推进会，进一步明确目标任务，压实责任；争取上级专项资金，落实规费减免政策；积极协调融资贷款；加强工作调度与督查，定期通报工作进展情况。	市教育局
	4. 推进“全面改薄”工程	加大资金投入，加快配套建设，已完成投资1.52亿元，完成年度投资计划的35%。	改薄资金缺口较大；土地供给指标紧张；规划建设项目有调整需求。	完善考核机制，将全面改薄工作纳入对各县区科学发展考核范围；建立通报制度，对各县区全面改薄工作推进情况，进行双月通报；开展督导检查，采取定期与不定期相结合的方式，加强现场指导、定期调度、专项检查。	
	5. 中小学取暖工程	已完成工程规划编制工作。	-----	召开专题会议，明确工作任务；加强调度，定期通报工作进展情况。	
	6. 幼儿园建设	开工建设幼儿园7所，完成年度目标任务的4%。	-----	召开专题会议，明确工作任务；加大对上资金争取力度；加强调度。	

三、健全医疗服务体系	7. 临沂市中医医院综合病房楼建设	主体结构已完成六层混凝土浇筑。	建设资金不足。	拟采用贷款等方式筹集资金。	市卫计委
	8. 新增2所二级以上社会办医疗机构	积极利用社会资本，已接受临沂华盛医院、临沂金锣医院2所医院的申请设置材料。	-----	按程序对申请材料进行论证审批。	
	9. 扩建儿童医院	医院召开班子会议，对改扩建项目进行了专项研究，确定了项目负责人及联系人，并已着手前期的设计论证。	院内现有土地面积难以满足改扩建需求。	加快进行前期论证。	
	10. 残疾儿童抢救性康复	计划免费组织实施残疾儿童抢救性康复1500人，目前正在组织实施残疾儿童抢救性康复1520人。	-----	监督指导康复机构做好儿童康复救助项目，保证康复训练效果。	市残联
	11. 贫困白内障患者免费复明手术	组织实施贫困白内障患者免费复明手术326例，完成年度目标任务的6%。	-----	督促县区残联及有关医院加快复明手术项目实施进度。	
	12. 精神病康复救助	组织实施精神病患者康复救助517人，完成年度目标任务的13%。	-----	督促县区做好贫困精神病患者筛查救助，加快项目实施进度。	
	13. 残疾人辅助器具发放	免费发放残疾人辅助器具934件，完成年度目标任务的9%。	-----	督促县区残联加快辅具器具免费发放项目实施进度。	
四、完善道路交通设施	14. 北京东路改造	正在进行20处地下通道、8处小桥涵施工，东中环立交桥、东外环跨线桥以及程子河桥进行上部结构工程的施工；雨污水管道完成27325米，电力方涵浇筑5008米，主路加宽段上基层水稳7298米，辅道完成上基层水稳5655米，路沿石安装6495米，工程进度64%。	有14处拆迁，长约1公里，影响主路施工。	协调河东区政府加快拆迁。	市住建局
	15. 沭河路改造	进行图纸设计。	-----	加快推进。	
	16. 柳青河东西路沥青面层工程	进行图纸设计。	-----	加快推进。	
	17. 沭河左岸滨河大道工程	按照城建办调度会安排的建设任务，研究制定工程建设方案。同时，就前期工作经费、主体工程建设征地拆迁补偿资金等问题，与市财政局投融资管理中心以及兰山区水务局进行了对接。	-----	制定工程建设工作方案，待研究讨论后，指导工程实施；向市政府申请成立临沂市沭河左岸滨河大道工程建设指挥部；市水利局成立工程建设管理处，具体负责工程建设管理。	市水利局
	18. 滨河下穿通道	进行可研、测绘、勘察、设计等招标工作。	-----	加快推进。	市住建局
	19. 城区公共自行车二期工程	已完成二期400个站点的规划定点。	-----	加快推进。	

20. 中心城区至沂南县快速通道	兰山区完成南段2公里、北段8.8公里招投标工作；沂南段累计完成路基挖方1万立方米，填方1.2万立方米。	沂南段沿线障碍物未拆除，影响施工进度。	兰山区将组织施工单位做好进场施工准备；沂南县协调张庄镇、青坨镇解决障碍物拆除等各项问题，推进工程进度。	市交通运输局
21. 建成启用解放路公交换乘中心	土地预审手续已上报市国土局，施工图纸及招标工作已完成。	地上附着物尚未拆除。	协调法院和兰山区政府拆除地上附着物。	
22. 建成启用北城公交换乘中心	选址意见书公示中，施工图纸及招标工作已完成。	-----	等待开工手续批复后开工。	
23. 新增公交线路	新开公交线路1条，完成年度目标任务的33%；优化调整7条。	-----	科学规划线路。	
24. 发展网络预约出租车	已完成《临沂市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》的意见征求工作。	-----	根据征求的意见和建议，对《临沂市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》进行修改完善。	
25. 新建改建农村公路	目前，中央及省农村公路投资计划尚未下达，市、县两级确定了部分农村公路建设计划。	由于第一季度气温较低，项目不宜开工建设。	督导各县区完成项目的方案编制和前期手续，天气回暖后即可进行施工建设。	市公安局
26. 完善交通安全设施	在71所中小学校增设移动充电式交通信号灯，完成年度目标任务的89%；更新、改建信号灯53处；新建、改造交通标志379套，完成年度目标任务的14%。	-----	按照《临沂市公安局交警支队基层基础建设三年攻坚战工作方案》要求，逐步推进交通安全设施建设工作。	
27. 黄白河路引水泵站建设项目	完成泵站土建工程的90%；设备及用电设施已安装完毕。	-----	泵站整体运行调试。	
28. 城市照明检查井整修	已完成摸底调查、整改方案拟定等准备工作。	-----	根据方案组织整修施工。	
29. 路灯供电箱变更换	已提高维修招标计划。	-----	准备组织招投标。	
30. 优化照明灯具，改造北城新区6栋楼宇亮化	正在拟定改造提升方案。	-----	积极推进改造提升方案拟定工作。	
31. 完成广场周边11栋楼宇天际线改造提升工作	正在拟定改造提升方案。	-----	积极推进改造提升方案拟定工作。	
32. 北城二期主污水管网	正在办理可研立项手续。	-----	加快可研立项手续办理。	
33. 北城重点路段雨污水管网整治	正在办理可研立项手续。	-----	加快可研立项手续办理。	市城管局

五、 强化 群众 住房 保障	34. 棚户区改造推进项目	2016年47000套棚户区改造工程已全部开工建设，督促县区加快建设进度，强化质量监管，严格执行分户验收制度，保障工程质量、提高住房品质，确保群众按期入住。	部分项目存在资金不足的问题；部分项目建设手续不齐全。	加强调度，定期调度项目进展情况；协助协调相关建设手续的办理。	市房产局	
	35. 棚户区改造新开工项目	2017年棚户区改造29857套，现已开工建设5160套，开工率17.3%。	部分项目拆迁进度慢，影响项目开工进度；部分项目存在资金不足的问题；部分项目建设手续不齐全。	定期调度项目进展情况；协助协调相关建设手续的办理；对确定不能按时开工建设的项目进行调整。		
	36. 老旧小区改造项目	计划改造138个，已开工8个，未开工的进入准备阶段；认真制定具体改造内容。	供水、供热等专营单位协调难度大。	加大督导力度，提高开工率。		
六、 改善 城乡 生态 环境	37. 沱河河道整治工程	姜家岭水闸的主体及水闸安装工程和2处泵站的采购工作已完成；园博园水闸、2个泵站及2处桥头绿化、清淤工程正在施工中。	部分手续办理较困难；部分工程因用地问题，无法实施；沂蒙路桥下清淤水位过高，无法实施。	协调有关部门简化办理手续；优化设计方案，有效解决水质超标问题。	市环保局	
	38. 大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程	已完成24个潜流池中16个潜流池的建设，其他剩余工程均在按施工计划进行。	部分手续办理困难；雨雪天气影响工程进度。	协调有关部门简化办理手续；按照施工计划推进工程建设。		
	39. 青龙河净水厂	主体工程建设已完成，正在进行设备安装。	部分手续办理困难。	协调有关部门简化办理手续；按照施工计划推进工程建设。		
	40. 涑河河道整治工程	完成截污管道1000米，完成工作井52座，完成河道淤泥清理8000立方；完成投资数的30%。	部分手续办理困难；部分施工条件受到限制；绿化带恢复需有关部门配合支持。	协调有关部门简化办理手续；对整个工程分系统、划片区、分段施工，24小时安排人员，两班倒施工。		
	41. 青龙河河道整治工程	清河北路至五号路管道施工已完成，正在进行金雀山路桥以上段检测招标。	部分手续办理困难；地下管线情况异常复杂，部分资料缺失，实际管线位置和相关单位提供的资料相差甚远，工程沿途临时占地、施工作业面等受限，管线协调和交通疏导难度大。	协调有关部门简化办理手续；采取修复利用现有截污管道、外排污水截污纳管、修复新建支管网和检查井的河道治理方案，同时进行河道清淤节点景观打造。		
	42. 陷泥河净水厂	正在进行地上附着物拆除；完成施工图初稿。	部分手续办理困难；地上附着物未拆除完成，无法完成地勘和开展下步工作。	协调有关部门简化办理手续；协调兰山区加快拆除进度。		市住建局
	43. 陷泥河河道整治工程	清淤完成5700米，完成比例60%；内水渠修葺完成2000米，完成比例26%；完成投资2000万元，占投资总数的31%。	部分手续办理困难；下游湖北路桥正在修桥，截水导致上游水位上升，造成施工困难。	协调有关部门简化办理手续；协调上下游做好相关工作。		
	44. 柳青河河道整治工程	已完成施工图设计，准备施工招标。	部分手续办理困难。	协调有关部门简化办理手续；按照施工计划推进工程建设。		

45. 柳青河西支黑臭水体整治工程	完成图纸设计, 进行工程招标。	-----	加快推进。	
46. 花园明渠黑臭水体整治工程	完成图纸设计, 进行工程招标。	-----	加快推进。	
47. 双岭路水系黑臭水体整治工程	进行图纸设计。	-----	加快推进。	
48. 沭河支流黑臭水体整治工程	进行图纸设计。	-----	加快推进。	
49. 农村无害化卫生厕所改造	制定下发《关于下达2017年农村无害化卫生厕所改造和村内道路硬化任务计划的通知》, 计划今年全市完成农厕改造404177户, 实现农村无害化厕所全覆盖。	受资金等因素的制约, 部分县区的农村改厕工作存在精细化程度不够、细节处理不到位的现象, 改厕模式单一, 小型一体化污水处理模式使用较少。	组织县区加快推进实施, 并做好督导、协调、调度、通报等相关工作, 确保按时完成任务。	
50. 村内道路硬化户户通	制定下发《关于下达2017年农村无害化卫生厕所改造和村内道路硬化任务计划的通知》, 计划今年全市完成村内道路硬化2567.17万平米, 硬化村庄912个, 推动村内道路硬化户户通再上新台阶。	部分村庄集体经济收入较少, 资金缺乏, 施工力量薄弱, 硬化工作推进较慢。	组织县区加快推进实施, 并做好督导、协调、调度、通报等相关工作, 确保按时完成任务。	
51. 农村饮水安全巩固提升工程	各县区已做好前期准备工作。	-----	及时组织各县区开展工作。	市水利局
52. 临沂市环城防护林带建设	计划外环路两侧50米范围内造林5955亩, 50-350米范围内造林37145亩, 目前已完成造林310亩。	缺乏强有力的组织保障; 用于奖补的资金较少; 完成时间节点不好掌控。	争取早日成立市级指挥部; 争取市级增加预算资金; 完成时间节点评估工作; 市政府召开现场推进会。	市林业局
53. 实施退耕还林还果工程	尚未开始实施。	季节因素, 退耕还林一般在山区丘陵区雨季开始后实施造林; 规划尚未获得上级审批。	积极向上级争取规划早日获批; 做好发动和组织工作, 抓住雨季造林有利时机。	
54. 沂河袁家口子水源工程	主体工程建设正在全力推进, 工程量完成77%。其中, 主体工程土石方总量12.53万立方米, 已完成10.35万立方米, 完成占比82.6%; 钢筋制安总量4248.4吨, 已完成3216.5吨, 完成占比75.7%; 砼浇筑总量6.89万立方米, 已完成4.54万立方米, 完成占比66%。	工程占迁不到位, 上游滩地整治占迁未开展; 因文物保护等问题, 工程西岸连接桥基础暂时无法施工。	组织参建各方对剩余工程内容进行梳理, 逐项分解节点任务和完成时限, 着重研究细化施工计划和节点目标; 定期组织工程协调推进会, 加强与有关县区部门协调沟通, 争取尽快破解难题; 加强施工质量管理, 落实安全责任, 创建文明工地、安全生产标准化工地, 全力推进工程建设。	市水利局
55. 岸堤水库除险加固工程	初步设计于3月8日完成评审, 正在进行报告的修改工作。	-----	积极协调设计部门和省工程咨询院等有关单位, 抓紧完成报告修改, 争取尽早完成初步设计的审批工作。	

56. 跋山水库除险加固工程	正在进行跨溢洪道交通桥两侧的防护导流墙施工，累计完成投资5390万元，占年度计划投资额的57%。	国家投资计划尚未下达。	加强与上级部门的沟通协调，争取投资计划早日下达。	
57. 费县石沟拦河闸除险加固工程	闸底板完成浇筑，正在进行上游防渗板墙施工、闸墩、消力池底板、检修桥板、机架桥板、排架浇筑和交通桥板预制，累计完成投资4000多万元，占年度计划的80%。	-----	按照既定的工程施工计划进行施工，预计汛前完成主体工程，确保安全度汛。	
58. 河东区石拉渊拦河闸除险加固工程	已完成上下游围堰填筑、临建设施、橡胶坝基础开挖，正在进行垫层浇筑。	左岸征地隶属莒南县道口镇，因政府换届，尚未完成。	按照既定的工程施工计划进行施工，预计汛前完成主体工程，确保安全度汛。	
59. “千塘整治规划”重点塘坝除险加固工程	各县区名单已提报，近期下达投资计划。	-----	督促各县区抓紧编制实施方案，预计4月底完成实施方案的编制，6月底完成修改工作。	
60. 临港区龙王河治理工程	已下达投资计划，并委托设计单位开展变更设计及施工图设计。	因河道治理范围内新建龙潭湾水库，上游部分河段无法实施，需进行重大设计变更。	加快推进设计变更报告编制进度，尽快报省水利厅审批。	
61. 兰陵县惠民庄水库工程	已完成项目可行性研究报告编制，并通过省水利厅组织的专家评审；已完成可研立项所需的国土、规划、环评、节能等附件的办理。	-----	待省水利厅出具审查意见后报发改委批复。	
62. 费县桥庄水库工程	已完成项目可行性研究报告编制，并通过省水利厅组织的专家评审；已完成可研立项所需的国土、规划、环评、节能等附件的办理。	-----	待省水利厅出具审查意见后报发改委批复。	
63. 农田灌溉体系重点项目	三个大型灌区项目已经完成工程投资2860万元，占总投资的41%。其中，小埠东灌区完成43%、兰陵会宝岭灌区完成40%、河东葛沟灌区完成40%。三个小型农田水利项目县已经完成工程投资3100万元，占总投资的38%。其中，兰陵已经完成投资1600万元，占比53%；郑城完成投资1500万元，占比50%；费县因变更等原因，正在进行项目招投标。	-----	加强施工质量管理，全力推进工程建设。	
64. 加快养老服务业发展	新增养老床位1104张，新建城市社区老年人日间照料中心6处、农村幸福院27处，分别完成年度计划的18%、15%、15%；已落实政府为2000名困难老年人购买居家养老服务的工作。	社会力量投资养老服务业的积极性尚未完全调动。	进一步完善政策措施，加大扶持力度，深化供给侧改革，全面放开养老服务市场，推动社会力量成为发展养老服务业的主体。	市民政局
65. 提高社会救助标准	根据省市政府工作报告及脱贫攻坚要求，2017年低保标准要与省定扶贫线一致，2月份省定扶贫线尚未公布。	-----	按照要求，及时开展工作。	

七、 提升 社会 保障 水平	66. 国家级重要产品追溯项目	重要产品追溯方面，特色产品蜜桃追溯完成项目咨询招标工作。肉菜追溯方面，出台《临沂市肉菜追溯体系建设及运行管理办法》，待市政府确认后颁布实施；各节点市场改造已全部完成，硬件设备布置全部到位并调试良好、运行正常，软件系统及平台建设开发满足试运行条件，并按照商务部要求通过第三方中期评估验收。	因改变经营业户交易习惯，溯源称推广存在一定难度；皇山蔬菜批发市场因近期存在客户流失问题，市场担心实施追溯会造成客户进一步流失；河东肉类批发市场自去年试营业以来因缺乏进货客源，造成原入驻经营企业流失，市场经营状况堪忧。	加强宣传力度，制定得力措施，通过实施追溯，促进经营业户及节点市场提高经营收入。	市 商 务 局
	67. 城区农贸市场建设	桥坊农贸市场正处在考察、设计阶段；大青山农贸市场正在进行规划设计；古城南农贸市场预计7月后能征地收储，目前正在进行规划设计；太原路农贸市场拆迁工作已经完成60%；冠山路农贸市场拆迁工作已经完成，正在规划设计；西安路农贸市场拆迁工作已经完成，正在规划设计；金鹰土杂农贸市场由于部分土地为原粮站的国有划拨土地，目前正在变更土地性质和规划设计；罗庄区程庄农贸市场拆迁工作已经完成80%；邻里中心河东中心农贸市场拆迁工作已经完成60%；桃花源农贸市场拆迁工作已经完成90%，配套15000平方米的沿街楼已经完成80%。	-----	积极组织赴外地学习考察，进行规划设计；继续做群众工作，全力推进拆迁。	
	68. 市社会福利院项目	目前正在清理地面附着物。	需当地政府督办目前存在的问题。	基建小组准备进入施工现场。	市 民 政 局
	69. 市殡仪馆火化车间新建项目	组织有关人员赴江苏、浙江、安徽等地学习考察。	有些火化设备技术性能好、生态环保，但价格昂贵。	对某些火化设备的优缺点进行综合分析，报市领导审阅。	
	70. 建设公益性公墓	以市政府名义下发《关于加强全市公益性公墓建设的实施意见》。	缺少土地指标和建设资金。	召开全市公益性公墓建设推进会，以推进公墓发展。	
	71. 社区公共服务综合信息平台建设项目	社区公共服务综合信息平台研发、数据录入、试点运行等前期准备工作已经完成；选择兰山、罗庄、河东、沂水、费县五个县区的部分街道社区进行试点。	社区公共服务综合信息平台尚未建立部门联动机制；社区公共服务综合信息平台建设需要大量资金投入，同时需要一定数量的专兼职人员来确保平台运转。	向市政府领导作专题汇报，同时做好与有关部门单位的沟通协调工作，尽快整合政府部门公共服务职能和资源，统筹利用现有政务公共平台和部门业务系统，尽快实现社区公共服务信息化集约发展和跨部门业务协同，最大限度方便社区居民办事。	

八、 全面 推进 精准 扶贫	72. 扎实推进脱贫攻坚	现已争取到位省以上财政专项扶贫资金1亿元；指导各县区编制2017年度产业扶贫项目库，成立项目评审委员会，组织各县区扶贫办分管主任、业务科长进行项目实施方案编制专题培训。	贫困人口多，贫困程度深，致贫因素多，脱贫难度大。	每月召开一次现场推进会，调度工作进展情况，研究工作推进措施；加强工作督导，查找问题，督促整改。	市扶贫办
	73. 光伏扶贫	陪同省发改委能源处领导调研光伏扶贫工作；建成并网光伏扶贫项目规划2.5MW。	受土地性质、林业用地性质、电网接入困难等方面影响，部分扶贫站点选址还需要进一步落实。	强化措施，加快推动落实。	市发改委
	74. 旅游扶贫	积极争取省乡村旅游专项资金、省旅游扶贫产业基金等各项政策资金支持。	-----	加快扶贫村旅游设施和产业项目建设；加强乡村旅游宣传营销；加强乡村旅游人才培养；强化旅游行业协作帮扶；指导和督促全市45个旅游扶贫村注册成立乡村旅游专业合作社或农业专业合作社，强化乡村旅游统一经营管理。	市旅发委
	75. 电商扶贫	全市共有78家电商企业、商户参与电商扶贫工作，建设电商扶贫服务站点覆盖139个贫困村，完成年度目标任务的24%；结对帮扶贫困村30个、贫困户50户。	政策宣传不到位，电商扶贫参与企业数量偏少，扶贫项目推进较慢；电商扶贫资金短缺。	深入推进电子商务进农村，大力实施“千家电商帮村”行动计划。	市商务局
	76. 贫困人口医疗商业补充保险	进一步明确省级补助资金和市级补助资金，督促县区早日启动贫困人口医疗商业补充保险。	基层医疗机构医保支出大幅度增加，造成了一定压力。	对省市补助资金进一步明确后，下发通知，督促县区早日启动贫困人口医疗商业补充保险。	市卫计委
	77. 教育保障	贫困村全面改薄工程投入资金8642.1万元，改造校舍6425平方米，运动场地2430平方米；建设贫困村留守儿童学校241处，占总数的72.2%；城乡义务教育结对帮扶学校达到103对，覆盖省扶贫工作重点村、市级贫困村140所。	-----	继续推进3项计划，推进贫困村全面改薄工程，新建校舍3.3万平方米；推进贫困村幼儿园建设，新建改建贫困村幼儿园42处；进一步落实乡村教师支持计划，改善农村师资队伍现状；持续构建2个网络，积极开展城乡学校结对帮扶活动，年底前在市域内全部推开，贫困村中小学结对率达100%；主动配合省高校专家服务团队，搞好对接；着力完善3个体系，抓好各项资助政策落实，实现贫困村留守儿童关爱室全覆盖，开展好职业教育扶贫。	市教育局
	78. 金融扶贫	指导全市金融机构对贫困户贷款2.54亿元、对扶贫经营主体贷款17.42亿元。	担保工作效率需要进一步提高。	加强与政府部门沟通对接，为扶贫贷款发放创造良好环境，推动扶贫贷款稳步增长。	人民银行

	79. 费县贫困村易地搬迁	安置区项目都已开工建设。	资金未到位。	争取资金早日到位，加快建设。	市发改委	
	80. 沂水贫困村易地搬迁	安置区项目都已开工建设。	资金未到位。	加快推进力度。		
	81. 沂南贫困村易地搬迁	所有项目都已开工，其中，龙泉村50户147人已搬迁入住。	由于支付前手续不完善，政策性资金无法支付使用；建设资金缺口和压力较大。	在尚未完成搬迁任务的安置区分别成立一套工程推进班子，将易地扶贫搬迁作为一把手工程，书记、乡镇长亲自抓，分管领导、具体科室靠上，乡镇财政所、经管站、乡建办搞好服务，保证无障碍推进安置区建设；县委督查委对建设进度和搬迁进度立项督查，定期进行督导和通报，力争搬迁任务6月底前全面完成。		
九、优化公共文化服务	82. 推进图书馆达标定级	召开全市公共图书馆评估定级考核培训会。	本次评估国家标准显著提高，我市差距较大。	召开全市公共图书馆工作会议。	市文广新局	
	83. 综合文化站提升改造	对综合文化站提升改造工作进行安排部署，设计了摸底调查表。	-----	协商确定提升改造名单。		
	84. 推进艺术精品创作	话剧《赵志全》剧本修改定稿；部署20部小戏创作。	-----	成立二度创作团队，进入排练；及时分解小戏创作任务。		
	85. 完善提升市美术馆服务功能	临沂市美术馆正式对社会开放运行，《春和景明》梁庸书画作品展、《大美传承》美术馆开馆展览、《临沂琴友会新春雅集》《英风千秋》一瀚堂君秋丁酉画鸡展等展览先后开展，春节期间，日均接待量达6000余人次。	-----	加强督导，确保工作进度。		
	86. 贫困村综合文化活动室建设	召开全市文化工作会议，安排部署文化扶贫工作；设计了摸底调查表。	-----	确定贫困村综合文化活动室建设名单。		
	87. 增设地面数字电视转播站	临沭县发射台建设项目完成选址及土地手续，沂南县转播发射台完成选址，其他三台的选址及建设规模正在论证中，有关情况已报省局。	-----	加强督导，确保工作进度。		
	88. 送演出下乡	以贫困村为主，送戏下乡演出300场，目前已完成37场。	-----	按照每村每月一场戏的标准，进行任务分解，继续送戏下乡。		
	89. 送电影下乡	已与省新农村院线进行对接，制定了培训方案，拟于3月初对农村电影放映员进行统一培训。	-----	对农村电影放映员进行统一培训。		
	90. 千村帮扶体育健身工程	拟于3月份向市财政局提报计划。	-----	尽快实施。		市体育局
	91. 农民体育健身工程	拟于3月份向市财政局提报计划。	-----	尽快实施。		
92. 第六届中国沂河体育节	正在制定体育节总体实施方案。	-----	尽快完善方案。			
	93. 体育中心建设工程	正在准备立项资料及设计方案招标。	-----	继续加快推进手续办理。		

十、 强化 公共 安全监管	94. 莒南县省级农产品质量安全县创建项目	对项目建设方案进行审批，并上报省厅备案。	-----	按照实施方案进行设备招投标。	市农业局
	95. 蒙阴县国家级农产品质量安全县创建项目	参与农业部农产品质量安全监管局开展的对第二批国家农产品质量安全县（市）创建试点单位公示活动，向社会公开征询意见。	-----	正式公布为第二批创建试点后，对创建方案进行修改完善。	
	96. 综治“雪亮工程”建设项目	县镇村三级综治中心4162个已全部建成；建成县镇村三级综治信息平台3766个，建成率91.1%；横向联网共26个市直行业部门，已完成平台对接5个。	部分县区开展建设工作较晚，资金不到位，导致综治信息中心平台建设任务推进不快；有的市直行业部门对接市综治信息平台和实现公共安全视频监控资源联网共享工作进展较慢。	加强调度，督促未完成平台建设任务的县区加快建设速度；加强沟通协调，点对点对接，逐个联系，确保6月底前完成市直行业部门平台对接和视频资源的联网共享。	市综治办
	97. 10000套独立式感烟探测器和1000套救生缓降器	制定《关于落实市政府2017年重点民生事项第97项工作的实施方案》。	资金尚未落实。	协调市财政局划拨专项资金。	市公安局
	98. 火车站片区永胜路消防站	开工前相关手续已办理完毕。	建设资金尚未落实。	协调市火车站片区指挥部和兰山区政府落实建设资金。	
	99. 北城新区二期消防站	目前正在选址。	相关手续尚未办理，建设用地未落实。	进一步推进手续办理，落实建设用地。	
100. 公共法律服务体系建设	市级公共法律服务中心已初步建成；8个县（区）已建成或基本建成公共法律服务中心，建成率达到50%，郯城县、沂水县公共法律服务中心被命名为首批“山东省公共法律服务示范中心”；乡镇（街道）公共法律服务站应建164个，已建53个，建成率为32.3%；村（社区）司法行政工作室建成率为15%。热线平台、网络平台由省厅统一建设，根据省厅部署做好工作落实。	-----	年内，县（区）公共法律服务中心建成率达到70%以上，乡镇（街道）公共法律服务站建成率达到80%以上，司法行政工作室建成率达到70%以上；推进热线和网络平台建设，建成具备法律咨询、人民调解、普法宣传、综合服务等功能“12348”综合法律服务热线，建好、用好网上公共法律服务大厅，与省公共法律服务网互联互通，形成网上服务与实体服务、线上服务与线下服务相结合的一体化服务模式；推进服务产品、服务标准建设，制定完善公共法律服务产品目录，细化、量化服务内容和方式，形成群众易于接受、通俗易懂的法律服务产品体系；明确各类别公共法律服务的建设、服务及管理标准，提高公共法律服务标准化、规范化、专业化水平。	市司法局	