

1-11月份全市重点民生事项推进情况调度表

类别	重点民生事项	完成情况	存在困难	下步措施	牵头部门
一、 优化 就业 创业 服务	1. 大力实施就业优先战略	全市失业人员再就业3.9万人，完成全年目标任务3.2万人的122%；就业困难人员就业6345人，完成全年目标任务4500人的141%；全市高校毕业生总体就业率稳定在93%，扶持1500名大学生实现自主创业，完成全年目标任务的95%。	-----	充分发挥创业大学、创业孵化基地和创业园区的平台作用，积极引导网上创业，帮助更多的高校毕业生就业创业，完成年度目标。同时，继续抓好重点群体就业，引导失业人员和就业困难人员就地就近就业。	市人社局
	2. 强化就业创业技能培训	已开展职业技能培训5.04万人，完成全年目标任务5万人的100.8%；创业培训1万人，完成全年目标任务的100%。	-----	完成年度任务。	
二、 提升 教育 保障 水平	3. 解决大班额问题校舍建设项目	已开工建设城镇学校123所，占规划数的105.1%；开工校舍面积259.5万平方米，占规划面积的121.9%。	-----	完成年度任务。	市教育局
	4. 推进“全面改薄”工程	累计完成投资9.98亿元，占年度投资数的232%；开工校舍面积58.99万平方米，竣工面积47.1万平方米，占年度计划的298%。	-----	完成年度任务。	
	5. 中小学取暖工程	累计完成投资1.02亿元，建设面积98万平方米，占全年规划面积数的110.1%，取暖工程覆盖率实现年度70%的目标，达到78%。	-----	完成年度任务。	
	6. 幼儿园建设	已开工建设231所，占规划数的154%。	-----	完成年度任务。	
三、 健全 医疗 服务体系	7. 临沂市中医医院综合病房楼建设	完成全年任务的85%。主体结构已完成；内装及智能化工程全面展开，室外管网、路网正在施工，外墙保温已经完成。	院内空间较小，施工现场比较狭窄。	增加专职人员进行车辆疏通，施工材料夜间进场，保障正常施工。	市卫计委
	8. 新增2所二级以上社会办医疗机构	完成全年任务的100%。2家医疗机构已经省卫计委备案完成，并完成执业登记、执业证书发放。	-----	完成年度任务。	

	9. 扩建儿童医院	完成全年任务的80%。市妇女儿童医院成立了启阳院区改扩建工程工作领导小组，制定工程进度表，做出扩建的项目初步设计和前期准备工作，完成启阳院区业务搬迁，对方案进行了重新设计。	-----	加快进行初设审核、可行性研究报告、环境影响评价报告、安全性评价、立项、规划等前期手续办理；联系兰山区协调拆迁等相关事宜。	
	10. 残疾儿童抢救性康复	抢救性康复救助残疾儿童1752名，投资2875.2万元，完成全年目标任务的117%。	-----	完成年度任务。	市残联
	11. 贫困白内障患者免费复明手术	实施贫困白内障患者免费复明手术6836例，完成全年目标任务的137%。	-----	完成年度任务。	
	12. 精神病康复救助	康复救助贫困精神病患者5116人，完成全年目标任务的128%。	-----	完成年度任务。	
	13. 残疾人辅助器具发放	免费发放残疾人辅助器具27354件，完成全年目标任务的274%。	-----	完成年度任务。	
四、完善道路 交通设施	14. 北京东路改造	今年5月份实现主线通车，完成投资14.6亿元。	-----	完成年度任务。	
	15. 沐河路改造	投资1900万元，改造长度0.61千米，完成工程进度的40%。	-----	加快推进施工进度。	
	16. 柳青河东西路沥青面层工程	已铺设沥青层面4.032万平方米，投资478.8万元，完成任务的33.6%。	-----	继续加快工程建设，确保本年度内按时完工。	
	17. 滨河下穿通道	完成任务的60%，滨河路书法广场西侧、前十街下穿通道基本完成，小埠东下穿通道完成道路踏步铺装，解放路东桥头南下穿通道进行两端挡墙砼浇筑。	-----	继续加快工程建设，确保本年度内按时完工。	
	18. 城区公共自行车二期工程	完成工程进度的78.75%，站点基础开挖315个，浇筑基础315个，机柜安装300个，锁止器安装6000个。	兰山老城区由于绿化迁移滞后，30个站点没有施工。	督促兰山区加快拆迁。	
	19. 中心城区至沂南县快速通道	完成任务的81%、通车里程83%，完成投资3.66亿元，占计划投资的78%。兰山区段全长10.8公里已完成，沂南段完成工程量的72%。	岸堤水库通临沂供水管道跨路4处，暂定修建盖板保护涵约460m，专家讨论方案未定，路基和路面不能施工。	沂南县城南指挥部加快推进工程进度，年底前主体工程建设完成。	市交通运输局

20. 建成隆达（解放路）公交换乘中心	完成任务的97%。主体工程已完成，外墙玻璃幕墙完成龙骨铺设80%，完成投资额2100万元，占计划投资的96%。	天气降温，进入冬季施工阶段。	严格按照冬季施工措施进行施工，加快工程建设进度，保质保量完成本年度任务目标。	
21. 建成启用北城公交换乘中心	全部完工并启用，共投资800万元。	-----	完工并启用。	
22. 新增公交线路	完成年度任务的367%，新开通公交线路11条，优化调整22条。	-----	完成全年任务。	
23. 发展网络预约出租车	政策已全部落实到位。现已按法定程序办理网约车经营许可，并向北京首汽颁发了网约车《经营许可证》。	-----	完成全年任务。	
24. 新建改建农村公路	完成任务的116.7%，完成路面1167公里，投资11.3亿元。	-----	完成全年任务。	
25. 完善交通安全设施	完成年度计划的90%，完成施划交通标线14.4万平方米；增加、改建小型交通标志2412套；安装交通护栏1170米；提升改造20个路口；在80所学校周边增设移动式信号灯。	-----	加快推进交通安全设施建设工作，早日完成年度任务。	市公安局
26. 黄白河路引水泵站建设项目	已完成，共投资210万元。	-----	完成全年任务。	
27. 城市照明检查井整修	已完成，共检修整改4900余座照明设施，投资20万元。	-----	完成全年任务。	
28. 路灯供电箱变更换	完成20台箱变更换工作，占年度任务的100%。	-----	完成全年任务。	
29. 优化照明灯具，改造北城新区6栋楼宇亮化	已完成，共投资60万元。	-----	完成全年任务。	市城管局
30. 完成广场周边11栋楼宇天际线改造提升工作	已完成，共投资20万元。	-----	完成全年任务。	
31. 北城二期主污水管网	完成投资2370万元，已进行管道施工4.6千米，完成任务的75%。	-----	继续加快工程建设，确保本年度内按时完工。	
32. 北城重点路段雨污水管网整治	完成投资3970万元，整治管涵84.3千米，完成任务的86%。	-----	继续加快工程建设，确保本年度内按时完工。	

五、 强化 群众 住房 保障	33. 棚户区改造推进项目	完成年度计划，47000套棚户区改造工程全部开工建设。	-----	完成开工的年度计划，下一步将定期调度项目进展情况，并协调相关建设手续的办理。	市房产局
	34. 棚户区改造新开工项目	完成年度计划，已开工建设29857套，开工率100%。	-----	完成年度任务。	
	35. 老旧小区改造项目	完成年度计划，138个老旧小区、25221户全部开工，竣工73个，13860户。	-----	完成全部开工的年度任务，下一步将督导各县区加快施工。	
六、 改善 城乡 生态 环境	36. 汭河河道整治工程	完成工程总量约95%，正在进行姜家岭、沂龙湾用电施工。	-----	加快建设，争取早日全部竣工。	市环保局
	37. 大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程	完成年度任务的98%。工程总体基本竣工，潜流工程全部完成，表流工程除乔木栽植外已完成，湿地照明已完工，调试完成，环保验收已通过，投资1300万元。	-----	加快正式电源施工，争取早日完工。	
	38. 青龙河净水厂	完成并投入运行，投资8600万元。	-----	已完成年度任务。	
	39. 涑河河道整治工程	完成年度计划的98%，完成主截污管道共11494米，全段清淤完成，累计完成量11万立方米。	-----	做好工程的收尾工作。	
	40. 青龙河河道整治工程	完成年度计划的60%，主管道修复已完成3.8公里，占比约55%。河道清淤已完成3.5万立方米，占比约70%，排污口整治完成5处，占比例10%，全段管道清淤检测全部完成，净水厂上盖公园主体工程已完成，占比约80%。	进入冬季时节，气温低，施工难度较大。	加强协调沟通，全负荷组织施工，早日完成年度任务。	
	41. 陷泥河净水厂	完成年度计划的80%，完成基坑开挖的70%。	-----	按计划加快施工建设。	
	42. 陷泥河河道整治工程	完成年度计划的90%，清淤完成9.2万立方，内水渠完成，管道疏通累计完成15250米，新截污闸闸室开挖，截污闸维修完成，新增400m清淤施工。	水生植物养护需河道内保持流水。	按计划加快施工建设。	

43. 柳青河河道整治工程	完成年度计划的80%，正在确认生态浮床加固方案。	因河道行洪，部分浮床冲毁。	继续进行加固方案优化，修复被毁浮床。	市住建局
44. 柳青河西支黑臭水体整治工程	投资1292万元，已整治长度2.72千米，完成任务的80%，	-----	加快建设。	
45. 花园明渠黑臭水体整治工程	投资912万元，已整治长度2千米，完成任务的80%。	-----	督促兰山区扎实推进征地拆迁工作，妥善处理好拆迁安置，确保黑臭水体整治项目顺利推进。	
46. 双岭路水系黑臭水体整治工程	投资1961万元，已整治长度1.82千米，完成任务的35%。	-----	协调兰山区做好拆迁工作，加快建设。	
47. 沭河支流黑臭水体整治工程	投资1710万元，已整治长度1千米，完成任务的40%。	-----		
48. 农村无害化卫生厕所改造	完成全年目标任务（404177户）的104.35%，改厕419055户。	-----	完成年度任务；完善后续管理。	
49. 村内道路硬化户户通	完成全年目标任务（2567.17万平方米）的95.28%，硬化道路面积2445.89万平方米。	-----	加大推进力度，早日完成年度任务。	
50. 农村饮水安全巩固提升工程	沂水县完成完成投资的98%，兰山区完成投资的90%、临沭县、蒙阴县已完成投资的80%。	-----	加快工程建设进程，确保年底完成工程建设任务。	市水利局
51. 临沂市环城防护林带建设	完成年度任务的101%，造林6016亩，投资5.22亿元。	-----	完成年度任务。	市林业局
52. 实施退耕还林还果工程	完成年度任务，退耕还林还果5万亩，投资2500万元。	-----	完成年度任务。	

53. 沂河袁家口子水源工程	工程主体建设完成，完成投资约1.27亿元。	-----	完成年度建设任务。	市水利局
54. 农村汪塘治理	全市农村汪塘下达计划204座，已完成整治212座，占计划的103.9%。	-----	完成年度整治任务，	
55. 临沭县穆疃河治理工程	完成投资1385万元，占年度投资的55%，建成部分筑堤，建筑物正在实施过程中。	-----	督促参建单位加快施工进度，确保完成年度工程建设任务。	
56. 费县石沟拦河闸除险加固工程	累计完成投资8000万元，完成年度投资计划的128%，完成主体工程建设，完成年度计划。	-----	完成年度建设任务。	
57. 河东区石拉渊拦河闸除险加固工程	累计完成工程投资3423余万元，完成年度建设任务，包括橡胶坝、引水闸、调节闸主体工程和泵房基础工程。	-----	完成年度建设任务。	
58. “千塘整治规划”重点塘坝除险加固工程	重点塘坝加固工程开工65座，完成开工59座的年度目标任务。	-----	完成年度任务。	
59. 临港区龙王河治理工程	完成投资1200万元，正在进行管涵、箱涵清表，完成任务的40%。	-----	加快施工进度。	
60. 费县涑河治理工程	投资2300万元，完成年度计划投资的91.5%，堤防及建筑物工程正在实施。	-----	加快施工进度，确保完成年度工程建设任务。	
61. 费县桥庄水库工程	投资8000万元，完成临时施工、帷幕灌浆及消力池基础开挖，正在进行基础钢筋绑扎，完成下达计划的50%。	-----	加强业务指导、强化检查督导，确保年内完成省厅任务要求。	
62. 水土保持综合治理	国家级水土保持综合治理项目均已开工，第一批项目全市总工程量完成，第二批项目完成中央资金90%；征收水土保持补偿费211万元，已完成全年100万收费任务；集中开展了126个省批、市批生产建设项目监督检查活动，已完成了64个市批项目、62个省批项目督查。	建设单位编报方案及缴纳补偿费意愿较低。	加强对工程项目的督导制定倒排工期节点任务表，确保按节点完成。	

	63. 农田灌溉体系重点项目	三个大型灌区项目：全部完成工程建设任务，进入工程验收准备与工程结算阶段，共投资7000万元；三个农田水利项目：全部完成工程建设任务，进入工程验收准备与工程结算阶段，共投资8140万元。	-----	完成年度建设任务，继续做好后续的验收、管理工作。	
七、 提升 社会 保障 水平	64. 加快养老服务业发展	全市新增养老床位8015张，完成总任务的100%；新建城市社区老年人日间照料中心34处，完成年度任务；农村幸福院154处，完成总任务的100%；已落实政府为2000名困难老年人购买居家养老服务，完成年度任务。	-----	完成年度任务，下一步继续加大扶持力度，深化供给侧改革，全面放开养老服务市场，推动社会力量成为发展养老服务业的主体。	市民政局
	65. 提高社会救助标准	9月6日正式下发了临沂市政府办公室《关于提高社会救助标准的通知》（临政办字〔2017〕127号），该项工作提前完成全年任务。	-----	完成年度任务。	
	66. 国家级重要产品追溯项目	完成全年任务的95%，完成我市水蜜桃流通追溯体系建设，等待专家组的综合验收；肉菜追溯建设完成终验，继续做好肉菜流通追溯运行维护工作。	-----	验收合格后，将继续完善扶持政策，加强队伍建设，强化监督考核，提高广大经营者对食品安全重要性和必要性的认识。	市商务局
	67. 城区农贸市场建设	桥坊农贸市场：正在推进项目建设和消防验收；古城南农贸市场、冠山路农贸市场、烧烤大院农贸市场：正在做建设方案；金鹰土杂农贸市场：正在变更土地性质；罗庄区程庄农贸市场：正在进行开工准备；邻里中心河东中心农贸市场：拆迁工作已经完成90%，同步推进开工建设；秀水农贸市场、乐尼佳农贸市场、桃花源农贸市场：已全部开工；北城新区秀水、乐尼佳2处农贸市场已经投入运营。	-----	桥坊农贸市场推进项目建设和消防验收；古城南、冠山路、烧烤大院农贸市场完成建设方案并报有关部门审批；金鹰土杂农贸市场压茬推进土地性质变更、项目立项、招标等工作；罗庄区程庄农贸市场开工建设；邻里中心河东中心农贸市场推进拆迁工作，研究已拆迁区域开工方案并开工建设。	
	68. 市社会福利院项目	已完成可研、环评、立项等前期手续，规划设计已完成，正在等待规划局审批；完成拆迁1户。	存在拆迁困难。	做好剩余2处拆迁，尽快完成年度任务，做好施工前准备。	

	69. 市殡仪馆火化车间新建项目	完成投资510万元，完成工程进度的31%；完成可行性报告、环评、能评、设计、勘察等准备工作；土地、规划及相关建设手续，已上报市政府，所需手续正在积极进行协调沟通。	涉及部门数量多，需求材料多，手续程序多；火化设备改造存在资金困难。	进行手续办理，土建、设备招标，报发改委审批后，开工建设；申请2018年市级部门预算，积极筹措资金。	
	70. 建设公益性公墓	已出台殡葬惠民政策，要求各县区年内加快公墓建设，87.5%的县区已建城区级公益性公墓；全市所有乡镇已建成镇级公益性公墓。	平原县区协调公墓建设用地难度较大；群众对骨灰堂这种生态安葬方式的接受有个过程。	加快制定全市公益性公墓建设规划；强化考核管理；广泛宣传，引导树立集中安葬新理念、新风尚。	
	71. 社区公共服务综合信息平台建设项目	完成年度任务的94.8%，210个社区完成了基础信息采集，202个社区安装了平台。	-----	加快平台安装，全力以赴完成年度任务。	
八、 全面 推进 精准 扶贫	72. 扎实推进脱贫攻坚	争取到位省以上财政专项扶贫资金4.8亿元，安排市级财政专项扶贫资金2.25亿元；完成2017年度产业扶贫项目实施方案编制、审批工作，项目已基本完工；为1373名建档立卡贫困学生发放补助，每人5000元；16个县区的“扶贫特惠保”主卡已全部发放到户，已受理报案件数10102笔，赔款964.77万元；“三无”失能特困和因病因灾重困户危房改造1142个，已全部竣工，完成年度任务的100%。	贫困人口多、程度深，致贫因素多、脱贫难度大。	每月召开一次现场推进会，调度工作进展情况，研究推进措施；加强工作督导，查找问题，督促整改。	市扶贫办
	73. 光伏扶贫	完成全年任务，村级电站建成并网发电总规模203.46兆瓦。	-----	完成全年任务。	市发改委
	74. 旅游扶贫	完成全年计划的100%。争取乡村旅游和旅游扶贫资金，推荐上报乡村旅游项目6个，每个支持资金50万元，旅游扶贫重点村项目4个，每个支持资金40万元；组织区域内93个旅游扶贫已全部成立专业合作社或旅游公司；完成对旅游特色小镇、村奖补资金使用情况绩效考核，奖补资金无违规使用情况，资金落实从到位及时率、到位率为100%；针对重点培育的48个市级旅游扶贫试点村，目前48个市级旅游扶贫村基础设已全部完善；完成28名重点旅游扶贫村负责人和乡村旅游行业带头人赴台湾的观摩培训；鲁南商报和沂蒙晚报进行了共4个版面的临沂旅游和旅游扶贫工作专题报道；承办了全国宣贯《红色旅游经典景区服务规范》暨红色旅游扶贫培训班；组织召开全市旅游特色小镇、特色村暨精品民宿推进现场会。	-----	完成全年任务。	市旅发委

75. 电商扶贫	建成14个县级电商公共服务中心，完成年度任务的87.5%；建成55个镇级电子商务公共服务站，完成年度任务的91.7%；建成580个村级电子商务公共服务点，完成年度任务的96.7%。	资金投入不足、网商融资难；人才短缺，在农村电商的服务商环节上，缺乏既懂农业又懂互联网的复合型人才。	加强与阿里、京东等电商平台的合作，逐步形成“电商平台+龙头企业+合作社+贫困村（户）+网店”的电商扶贫生态链；发挥“生态沂蒙山、优质农产品”的品牌优势，引导贫困村农产品流通企业、农村合作社或农业大户触“电”上网；以农业专业合作社、龙头电商企业为主力，发挥联户帮贫优势，加强电商扶贫基地建设；加强公共服务体系建设，以县级电子商务公共服务中心、乡镇电商公共服务站为重点，建设县乡村三级电子商务公共服务网络。	市商务局
76. 贫困人口医疗商业补充保险	各县区按照每人150元的标准，实现贫困人口医疗商业补充保险全覆盖。自8月份起，县域内实现系统“一站式”即时报销，截至11月底，已兑付医疗商业补充保险4590万元，完成年度任务的95%。	-----	实行常态化督查，建立通报制度，督促各县区及保险部门按政策及时追溯兑付补偿到位；严格落实分级诊疗和转诊审批制度，优先使用医保目录内诊疗技术、药品和耗材，对于目录外医疗费用超出医疗总费用8%的部分由医疗机构承担；各县区及时关注和析县区医疗商业补充保险兑付情况，及早采取硬性措施，确保医疗商业补充保险支出在可控范围之内。	市卫计委
77. 教育保障	完成年度任务，累计为323名临沂籍建档立卡大学生免除了学费165.32万元。	-----	完成年度任务。	市教育局
78. 金融扶贫	完成全年目标任务的101%，市金融机构扶贫贷款累计发放149.9亿元，余额125亿元，2017年新发放30.4亿元，支持带动建档立卡贫困户91343户、贫困人口184203人。	-----	完成年度任务。	人民银行
79. 费县贫困村易地搬迁	完成搬迁458户1496人，建档立卡贫困户190户468人，完成年度计划任务。	-----	完成年度任务。	市发改委

	80.沂水贫困村易地搬迁	全县共完成搬迁1331户、3421人，其中贫困户264户、422人，分别占全部搬迁人口的和贫困人口总数的137.6%和159.8%。	-----	完成年度搬迁任务。	
	81.沂南贫困村易地搬迁	完成全年任务，共搬迁2个乡镇4个村264户708人。	-----	对接国土、建设局等部门，协调手续办理；联系省丝路公司加快融资资金拨付；加快搬迁进度及安置房和配套设施建设。	
九、 优化 公共 文体 服务	82.推进图书馆达标定级	有6个图书馆申报一级，7个图书馆申报二级，全部达到二级标准，工作已全部完成。	-----	完成年度任务。	市文广新局
	83.综合文化站提升改造	完成16个乡镇文化站提升改造，对全部扶持文化站进行了暗访检查，已达到国家三级标准。	-----	完成年度任务。	
	84.推进艺术精品创作	完成年度任务，话剧《赵志全》、跨界融合舞台剧《巍巍大青山》在临沂大剧院作汇报演出；举办了全市小型戏剧培训班，基本完成20部小戏的剧本创作；举办第三届原创小型戏剧展演。	-----	完成年度任务。	
	85.完善提升市美术馆服务功能	累计举办美术展出33次、公益课堂32期，分别完成年度任务的220%、106%；成立当代书法研究院，举办当代书法论坛4次；筹建中国画创作研究院，完成“李翔书画艺术馆”建设。	-----	完成年度任务。	
	86.贫困村综合文化活动室建设	计划完成50个，已建成提升95个，落实以奖代补资金204万。	-----	超额完成年度任务。	
	87.增设地面数字电视转播站	投资520余万元，沂水、费县、平邑、兰陵、市广播电视台5个地面数字电视发射转播台站改造建设任务全部完成。	-----	完成年度任务。	

	88. 送演出下乡	完成全年任务的93.3%，累计演出280场。其中，11月份完成73场。	-----	继续推进送戏下乡。	
	89. 送电影下乡	放映电影55613场次，完成年度任务的111%。	-----	超额完成年度任务。	
	90. 千村帮扶体育健身工程	开工工程215个，完成205个，开工率、完成率分别为100%、95.3%。	-----	继续组织供应商规范施工建设，争取早日完工，已完成的尽快录入山东省全民健身信息平台。	市体育局
	91. 农民体育健身工程	各县区正在建设中，完成年度计划的90%。	-----	加强督导，保证各县区农民健身工程、器材安装数量质量。	
	92. 第六届中国沂河体育节	完成计划内所有赛事，节会各项工作进入收尾，占计划的98%。	-----	节会收尾，总结赛事情况。	
	93. 体育中心建设工程	目前，概念性设计、立项工作已完成，市领导已确定中建西南院为设计单位，现正在细化深化设计方案，完成年度计划的95%。	-----	细化深化设计方案。	
	94. 莒南县省级农产品质量安全县创建项目	完成年度计划的96%，建成县级监控中心1处、农业投入品配送中心1处，在3个扶贫点安装水肥一体化设施，灌溉面积198亩；实现所有追溯点和速测站工作人员上岗培训全覆盖，保证项目运行正常。	-----	为项目全部追溯点与速测室制作并悬挂统一标牌，准备市级验收。	
十、 强化 公共 安全监管	95. 蒙阴县国家级农产品质量安全县创建项目	完成年度计划的75%，编制创建实施方案，明确各单位职责任务，重点推进了220个优质农产品基地的标准化建设，开始农产品质量安全监管追溯平台前期规划工作，初步筛选追溯点30个。	-----	对蒙阴县进行调度，加快项目建设。	

96. 综治“雪亮工程”建设项目	<p>县镇村三级综治中心4163个，已全部建成；县镇村三级综治信息平台4135个，已全部建成；完成横向联网共26个市直行业部门信息平台对接工作，完成新增公共区域摄像机24433个，占年度计划的100%；完成公共区域视频监控覆盖率98%；完成重点行业、领域涉及的公共视频监控覆盖率、公共安全视频图像资源联网率、前端摄像机完好率达到95%。全市电视机顶盒“居家视频巡查”应用已完成114593个，完成率114.6%；手机APP（微信公众号）终端应用已完成332349个，完成率110.8%。</p>	-----	完成年度任务。	市综治办
97. 10000套独立式感烟探测器和1000套救生缓降器	<p>投资200万元，对符合安装条件的场所进行筛选评估，确定安装部位，已完成安装。</p>	-----	完成年度任务。	市公安局
98. 兰山区平安路移动消防站	<p>消防站主体工程完工，正在进行内部装修。</p>	-----	确定专人负责，加快建设速度，确保年底建成并投入执勤。	
99. 白沙埠消防站	<p>消防站改造、装修工程完成，正在购置家具。</p>	-----		
100. 公共法律服务体系建设	<p>市级公共法律服务中心已初步建成；9个县区建成或基本建成公共法律服务中心，建成率达到75%，郯城县、沂水县公共法律服务中心被命名为首批“山东省公共法律服务示范中心”。乡镇（街道）公共法律服务站已建成129个，建成率83%。村（社区）司法行政工作室已建成2683个，建成率67.2%。</p>	<p>公共法律服务体系建设推进不平衡；基层基础薄弱、保障不充分的矛盾仍然突出；法律服务资源分布不均的矛盾比较突出。</p>	<p>基本完成年度任务，加快建设村（社区）司法行政工作室，健全市、县（区），乡镇（街道），村（社区）的公共法律服务实体平台，打造城镇半小时、农村一小时公共法律服务圈。建成“12348”综合法律服务热线；推进服务产品、服务标准建设，形成群众易于接受、通俗易懂的法律服务产品体系。</p>	市司法局