

1-7月份全市重点民生事项推进情况调度表

类别	重点民生事项	完成情况	存在困难	下步措施	牵头部门
一、 优化 就业 创业 服务	1. 大力实施就业优先战略	截至7月底，全市失业人员再就业25713人，完成全年目标任务的88.06%；就业困难人员就业4639人，完成全年目标任务的103%；全市高校毕业生总体就业率稳定在93%，扶持1080名大学生实现自主创业，完成全年目标任务的54%。	化解产能过剩、企业改革改制、困难企业裁员以及新型城镇化带来的农村转移劳动力市民化等因素，导致失业人员和困难人员就业压力较大；大学生自主创业受毕业时间影响，重点在八、九月份实施。	抓好重点群体就业，完善扶持政策，降低创业门槛，积极发展服务外包、来料加工、农产品深加工和面向临沂商城的地产品加工业，引导失业人员和就业困难人员就地就近就业；积极引导网上创业；加强外派务工服务机构管理，巩固发展劳务输出基地；开展“三支一扶”计划、就业见习和大学生创业引领计划，充分发挥创业大学、创业孵化基地和创业园区的平台作用，帮助更多的高校毕业生就业创业。	市人社局
	2. 强化就业创业技能培训	开展职业技能培训2.7万人，完成全年任务的54%；创业培训6450人，完成全年任务的64.5%。	存在培训教材、教学内容单一化的问题，因人因材施教有待进一步加强。	落实新一轮“就业创业培训五年规划”，开展劳动力技能提升、农民工素质培养、家政服务等各类培训；加大对职业培训机构的管理，强化跟踪指导服务，努力提高教学质量。	
二、 提升 教育 保障 水平	3. 解决大班额问题校舍建设项目	全市解决大班额问题已开工建设城镇学校110所，占规划数的94%；开工校舍面积201万平方米，占规划面积的94.4%。	-----	8月中旬召开推进会议，进一步压实责任；争取上级专项资金，落实规费减免政策，积极协调融资贷款；加强工作调度与督查，定期通报工作进展情况。	市教育局
	4. 推进“全面改薄”工程	截至7月底，已完成投资3.06亿元，占年度投资总数的71.1%，累计投入各级资金86.58亿元，占规划资金总量的102.66%；开工建设校舍项目3791个，开工面积501.82万平方米，开工面积占规划面积的103.42%；竣工项目3585所，竣工面积448.75万平方米，竣工面积占规划面积的92.46%。	改薄资金缺口较大；土地供给指标紧张；规划建设项目有调整需求。	完善考核机制，将全面改薄工作纳入对各县区科学发展考核范围；建立通报制度，对各县区全面改薄工作推进情况，进行双月通报；开展督导检查，采取定期与不定期相结合的方式，加强现场指导、定期调度、专项检查，及时掌握县区工作进展情况，指出存在问题和不足，限期整改。	

	5. 中小学取暖工程	目前, 完成投资0.68亿元, 完成建设面积65.8万平方米, 占全年规划面积数的73.9%。	-----	加快建设。	
	6. 幼儿园建设	目前, 已开工建设134所, 占规划数的89.3%。	-----	加大对上资金争取力度; 加强调度, 定期通报情况。	
三、健全医疗服务体系	7. 临沂市中医医院综合病房楼建设	主体结构完成, 外围护墙和室内房间分隔墙完成, 构造柱、圈梁等二次结构完成, 屋面施工完成, 车库施工完成, 外装及外装保温正在施工中。	院内空间较小, 施工现场比较狭窄, 院内南北通道封闭, 车辆通行受限, 施工材料进出不便。	增加专职引导人员进行车辆疏通, 施工材料夜间进场, 保证工程正常施工。	市卫计委
	8. 新增2所二级以上社会办医疗机构	2家医疗机构经省卫计委备案完成。	-----	督促医疗机构按照要求加快建设和人员招聘工作。	
	9. 扩建儿童医院	医院成立了启阳院区改扩建工程工作领导小组, 制定工程进度表, 完成项目初步设计和前期准备工作, 正在办理可行性研究报告、立项等手续。	院内现有土地面积难以满足改扩建需求。	向市政府申请将院区向北扩展到银雀山路, 需新征土地45亩。	
市残联	10. 残疾儿童抢救性康复	计划免费组织实施残疾儿童抢救性康复1500人, 目前正组织实施残疾儿童抢救性康复1752人。	-----	监督指导康复机构做好儿童康复救助项目, 保证康复训练效果。	市残联
	11. 贫困白内障患者免费复明手术	已组织实施贫困白内障患者免费复明手术4122例, 完成年度目标任务的82.4%。	-----	督促县区残联及有关医院加快复明手术项目实施进度。	
	12. 精神病康复救助	组织实施精神病患者康复救助2965人, 完成年度目标任务的74.1%。	-----	督促县区做好贫困精神病患者筛查救助, 加快项目实施进度。	
	13. 残疾人辅助器具发放	免费发放残疾人辅助器具8621件, 完成年度目标任务的86.2%。	-----	督促县区残联加快实施进度。	
四、完善道路交通设施	14. 北京东路改造	基本完工。	23处拆迁影响下穿通道、非机动车道及人行道等施工。	协调河东区政府加快拆迁。	市住建局
	15. 沭河路改造	敷设雨水管道280米, 铺筑水稳基层80米。	-----	加快建设。	
	16. 柳青河东西路沥青面层工程	完成招标工作, 正在进行施工准备。	-----	加快建设。	
	17. 沭河左岸滨河大道工程	该项目计划到2019年5月完工, 目前, 可研报告基本完成, 项目暂停。	-----	等开工通知下达后再行启动。	市水利局

18. 滨河下穿通道	审核清单预算。	-----	加快建设。	市住建局
19. 城区公共自行车二期工程	编制清单预算。	-----	加快建设。	
20. 中心城区至沂南县快速通道	项目全长33公里，其中，兰山段全长10.8公里，沂南段全长22.2公里。目前，兰山段已完成。沂南段：清表面积19.97万平方米，路基完成挖方9.96万立方米，填方14.42万立方米，圆管涵7道，盖板涵完成盖板涵23道，铣刨1.6万立方米，水稳基层完成46.8万平方米，面层25.87万平方米，路缘石预制完成1.5万米，安装完成1000米，路肩完成1.86万立方米，标线完成1万米，中央护栏完成7500米；东汶河大桥桩基54棵，承台完成2个，预制箱梁完成9片；左家峪子中桥桥墩扩大基础、墩柱、台身、盖梁、空心板预制及安装、桥面铺装、护栏、搭板全部完成；通道桥桩基全部完成，承台完成2个，扶壁式桥台墙身完成2个。	沂南段沿线障碍物未拆除，影响施工进度。	沂南县城南指挥部协调张庄镇、青坨镇解决障碍物拆除等各项问题，推进工程进度。	市交通运输局
21. 建成启用隆达（解放路）公交换乘中心	完成土地定界图、规划现状图、可行性研究报告、土地预审、环评、招标以及总平图；选址意见书已批复，立项完成，规划用地手续公示完成，等待批复。	地上附着物未拆迁。	协调兰山区政府及银雀山办事处做好拆迁工作。	
22. 建成启用北城公交换乘中心	土地定界图、规划现状图、可行性研究报告、土地预审、环评、招标、立项及项目施工已完成。	-----	继续办理规划用地手续。	
23. 新增公交线路	累计新开公交线路4条，优化调整公交线路14条，项目提前完工。	-----	已完工。	
24. 发展网络预约出租车	市政府第九次会议通过《临沂市网约车实施细则》。	-----	推进政策落地实施。	
25. 新建改建农村公路	项目全长1000公里，目前已完成路面484.61公里，完成投资约5.44亿元。	部分计划下达较晚，资金落实不到位，影响工程进度。	具备开工条件的项目抓紧组织施工，监督工程师定期督促工程质量和进度。	
26. 完善交通安全设施	完成施划交通标线6.08万平方米；增加、改建小型交通标志1018套；安装交通护栏494米；提升改造8个路口；在30所学校周边增设移动式信号灯。平均完成年度计划的38%。	-----	按照《临沂市公安局交警支队基层基础建设三年攻坚战工作方案》要求，推进交通安全设施建设工作。	

	27. 黄白河路引水泵站建设项目	已完工。	-----	已完工。	市城管局
	28. 城市照明检查井整修	已完成4900余座照明检查井整改工作，1500余座检查井标识安装工作。	-----	继续推进检查井井盖标识安装工作。	
	29. 路灯供电箱变更换	已签订施工合同，20台箱变全部制作完成，已完成4台箱变更换工作，完成任务的20%。	-----	逐台办理箱变更换相关手续，继续督导施工单位与道路、园林协调办理开挖手续。	
	30. 优化照明灯具，改造北城新区6栋楼宇亮化	已完工。	-----	已完工。	
	31. 完成广场周边11栋楼宇天际线改造提升工作	已完工。	-----	已完工。	
	32. 北城二期主污水管网	长沙路污水管道已经浇筑检查井11座，顶管170米，占总进度6.1%。	-----	加快建设。	
	33. 北城重点路段雨污水管网整治	完成管网检测5000米，雨水管道铺设703.5米，砌井42座，雨水管道清淤6000米，占总进度6.1%。	-----	加快建设。	
五、强化群众住房保障	34. 棚户区改造推进项目	2016年47000套棚户区改造工程已全部开工建设，督促县区加快建设进度，强化质量监管，严格执行分户验收制度，保障工程质量、提高住房品质，确保群众按期入住。	部分项目资金不足；部分项目建设手续不齐全。	定期调度项目进展情况；协助协调相关建设手续的办理。	市房产局
	35. 棚户区改造新开工项目	现已开工建设24544套，开工率82.2%；对确定不能按时开工建设的项目进行了调整，已将调整情况报省住建厅、省发改委、省财政厅、省国土厅，等待批复。	部分项目拆迁进度慢，影响项目开工进度；部分项目资金不足、建设手续不齐全。	定期调度项目进展情况；协助协调相关建设手续的办理。	
	36. 老旧小区改造项目	全市老旧小区共138个，已开工125个项目、23738户，开工率94.1%。	各县区物业补助资金落实不到位。	继续督促个别县区的未开工项目尽快开工，争取早日完成任务。	

六、改善城乡生态环境	37. 汭河河道整治工程	园博园水闸已实施完毕，书法广场绿化基本完工；桥头清淤完成；姜家岭、沂龙湾污水泵站安装完毕，正在落实正式用电工作。	部分工程因实际情况需变更方案。	加快建设。	市环保局
	38. 大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程	潜流工程全部完工；表流工程除乔木栽植外已完成，湿地照明已完工；正在落实正式电源接入工作。	正式用电未解决。	协调有关部门解决用电问题。	
	39. 青龙河净水厂	已完成主体工程建设，正在进行设备调试，外排废水，土地证办理；办公楼已投入使用。	-----	加快建设。	
	40. 涑河河道整治工程	涑河工程完成主截污管道11.1千米，全段清淤完成，收方完成；临西十二路至临西一路东500米大开挖段路面恢复。	存在地下原管线复杂、地质情况变化大、交通压力大、施工噪音、渣土运输等困难，沿途部分管线协调，绿化带恢复需有关部门配合支持。	对整个工程分系统、划片区、分段施工；24小时安排人员，两班倒施工。	
	41. 青龙河河道整治工程	金雀山路桥上游主管道修复正在进行政府采购，上游净水厂上盖公园施工，下游管道检测施工，河道治理施工正在进行政府采购。	地下管线情况复杂，部分资料缺失，实际管线位置和相关资料相差甚远；工程沿途临时占地、施工作业面等受限，管线协调和交通疏导难度大；方案优化导致工期延长。	采取修复利用现有截污管道、外排污水截污纳管、修复新建支管网和检查井的河道治理方案，同时进行河道清淤节点景观打造。	
	42. 陷泥河净水厂	发布施工、监理政府采购需求公示。	-----	加快建设。	
	43. 陷泥河河道整治工程	清淤完成，内水渠修葺完成，新截污闸招标完成，管道清淤累计完成14250米。	水生植物养护需河道内保持流水。	加快建设。	
	44. 柳青河河道整治工程	生态浮床全部安装完成，正在进行加固方案优化。	因河道行洪，部分浮床冲毁。	继续进行加固方案优化，修复被毁浮床。	

45. 柳青河西支黑臭水体整治工程	清淤7500立方米，敷设引水管道228米，敷设截污管466米。	-----	加快建设。	市住建局
46. 花园明渠黑臭水体整治工程	施工单位进场。	-----	加快建设。	
47. 双岭路水系黑臭水体整治工程	已发布招标文件，等待开标。	-----	加快建设。	
48. 沭河支流黑臭水体整治工程	已发布招标文件，等待开标。	-----	加快建设。	
49. 农村无害化卫生厕所改造	上半年，全市农村无害化厕所改造344199户，完成全年目标任务的85.16%。	各县区、乡镇之间进度差距明显，两极分化严重；改厕与污水处理衔接性不强，应用改厕与污水结合模式户数较少；大部分县区尚未建立厕所管理养护机制，制约了改厕效益的发挥。	加强过程监管，通过购买第三方监管服务的方式，强化对改厕施工过程中的质量监管和数据核实；推动改厕标准升级，推广应用村庄污水集中处理和小型一体化污水处理模式；完善后续管理机制，委托第三方统一管理，或按照“建设运营一体、区域连片治理”的模式，将规划建设的项目打包，建设和运营权捆绑，引入社会资本进行政企合作。	
50. 村内道路硬化户户通	目前，全市共完成村内道路硬化面积2253.97万平方米，占全年目标任务的87.8%。	部分县区进展缓慢，两极分化严重。	加强过程监管，指导县区通过购买第三方监管服务的方式，强化对硬化施工过程中的质量监管和数据核实，特别是对隐蔽工程和关键部位的施工进行抽查监管。	
51. 农村饮水安全巩固提升工程	沂水县已开工，兰山区已完成代建单位招标，临沭县、蒙阴县已挂网。	-----	已开工的加快施工进度，未开工的督促尽快完成工程招投标等前期工作。	市水利局
52. 临沂市环城防护林带建设	完成造林6016亩，超额完成年初确定的任务。	有的地段抚育工作不到位。	利用雨季时节，加大补植补栽力度，提高苗木成活率。	市林业局
53. 实施退耕还林还果工程	完成退耕还林还果5万亩年度目标。	每亩补助偏低，我市退耕还林还果尚未纳入国家总体规划。	已完成建设任务。	

54. 沂河袁家口子水源工程	工程主体建设基本完成，累计完成投资约1.27亿元；12孔拦河闸及上下游工程全部完成；完成土石方总量12.53万立方米，钢筋制安4226吨，砼浇筑6.86万立方米；西岸连接桥方案正在调整设计；上下游护坡准备施工。	因文物保护原因，袁家口子工程西岸连接桥设计方案正在调整。	加快两岸上游护坡施工；力争年底前完成两岸连接桥、桥头堡、启闭机房，以及上游淹没区滩地整治、护坡建设。	市水利局
55. 岸堤水库除险加固工程	初步设计已批复。	今年中央不安排投资计划，省资金相应不予配套，工程无法于今年组织施工。	正在开展施工图设计，待投资计划下达后，组织相关工作开展。	
56. 跋山水库除险加固工程	大坝砼防渗板墙工程已复工；跨溢洪道交通桥工程已经完成交通桥桥墩浇筑、空心板预制及吊装，目前正加紧铺设桥面；溢洪道出水渠完成开挖土石方14000立方米，帷幕灌浆1900延米全部完成，完成溢洪道导流墙浆砌石砌筑1200立方米，砼浇筑145立方米，已完成资金5638万元。	资金到位少，投资计划下达3646万元，仅占工程批复总投资的27.83%，施工企业垫资施工。	加强与上级部门的沟通协调，争取投资计划早日下达。	
57. 费县石沟拦河闸除险加固工程	累计完成投资6240万元，闸主体、闸门及启闭机安装全部完成，正在进行启闭机房设计；完成两个分部工程及水下工程外观质量验收工作。共完成土石方工程16.7万方，粗砂换填1.1万方，水泥土换填0.4万方，砼浇筑3.9万方，钢筋制安1970吨。	资金到位少，施工企业垫资施工。	开始实施左右岸桥头堡及启闭机房工程；加强与上级部门的沟通协调，争取投资计划尽快下达。	
58. 河东区石拉渊拦河闸除险加固工程	累计完成工程投资3100余万元，完成橡胶坝、引水闸、调节闸主体工程和泵房基础工程。	资金到位少，施工企业垫资施工。	进行调节闸、引水闸的电气工程及金属结构设备安装工程、砌石工程建设。加强与上级部门的沟通协调，争取投资计划尽快下达。	
59. “千塘整治规划”重点塘坝除险加固工程	正在编制实施方案。	-----	督促县区加快方案编制进度；加强与财政部门沟通，商讨投资计划和项目实施等有关情况。	
60. 临港区龙王河治理工程	完成代建单位招标，正在进行施工图评审。	-----	做好前期工作准备，督促尽快完成工程施工图设计。	

	61. 兰陵县惠民庄水库工程	项目可行性研究报告已通过评审。	省水利厅对2017年全省雨洪资源项目安排进行了调整，该项目未列入今年实施计划。	做好各项前期准备工作。	
	62. 费县桥庄水库工程	正在进行初步设计报告编制工作。	-----	积极协调省厅，尽快完成初设评审，下达投资，组织实施。	
	63. 农田灌溉体系重点项目	三个大型灌区项目总投资7000万元，已经全部完成工程建设任务，进入工程验收准备与工程结算阶段；三个农田水利项目县已经完成工程投资7640万元，占总投资的94%，其中，兰陵县、郯城县分别完成投资3040万元、3000万元，占比均为100%，费县完成投资1200万元，占比76%。	三个大型灌区项目工程结算审计需要协调财政等相关部門，结算、审计后续工作相对细致繁琐。	三个大型灌溉区项目：协调相关单位，加快工程账目汇总、整理，尽快完成工程审计，为项目验收做好准备；三个农田水利项目：做好郯城、兰陵验收准备，加强督促，推进费县项目加快建设。	
	64. 加快养老服务业发展	截至7月底，全市新增养老床位4429张，新建城市社区老年人日间照料中心27处，农村幸福院110处，分别完成年度任务的73.8%、67.5%、61.1%；已落实政府为2000名困难老年人购买居家养老服务，完成年度任务。	社会力量投资养老服务业的积极性尚未完全调动。	进一步完善政策措施，加大扶持力度，深化供给侧改革，全面放开养老服务市场，推动社会力量成为发展养老服务业的主体。	市民政局
	65. 提高社会救助标准	对失能、半失能特困人员数量进行了调查摸底，与日照、东营、枣庄、聊城、菏泽、德州等地市进行沟通，了解提标情况，结合我市实际，对资金需求进行了测算，起草了提标方案，报市财政局审阅。	-----	与市财政局沟通协商，确定2017年社会救助标准。	
七、提升社会保障水平	66. 国家级重要产品追溯项目	完成重要产品（蒙阴蜜桃）追溯体系建设项目监理招标，制定《山东省临沂市蒙阴蜜桃追溯体系项目试点工作方案（征求意见稿）》；召开专题会议，传达《规范临沂城区市场猪肉生产流通秩序的专项整治行动方案》；继续推进蒙阴蜜桃追溯体系项目、肉菜追溯二期项目建设；加大追溯建设宣传力度，在《鲁南商报》专版开设肉菜流通追溯知识宣传栏，同时在多家媒体进行大力宣传。	溯源称因改变经营业户的交易习惯，造成部分的经营业户有抵触心里；皇山蔬菜批发市场因近期客户流失问题，市场担心实施追溯会造成客户进一步流失；河东肉类批发市场自去年试营业以来因缺乏买方市场，造成原入住经营企业流失，市场经营状况堪忧。	加强宣传力度，制定措施，通过实施追溯促进经营业户及节点市场的经营收入。	市商务局

67. 城区农贸市场建设	<p>桥坊农贸市场：项目招商已经完成，正在申请消防验收；古城南农贸市场：正在做可行性和建设方案，开始审批、立项等相关程序的办理；乐妮佳农贸市场（地下车库改造为农贸市场）、秀水街农贸市场（沿街商业楼改为农贸市场）：已建成营业；烧烤大院农贸市场：对接规划局、国土局开展用地定界及勘探工作，同时推进设计方案；冠山路农贸市场：拆迁、勘探工作已完成，规划设计初稿已经完成，正在进行修改调整；金鹰土杂农贸市场：目前正在变更土地性质，开展立项、招标等开工准备工作；罗庄区程庄农贸市场：拆迁工作已经完成，正在进行立项、招标等开工准备；邻里中心河东中心农贸市场：拆迁工作已经完成80%，同时推进规划设计方案；桃花源农贸市场：拆迁工作已经完成，配套15000平方米的沿街楼已经完成，正在进行交易大棚的建设，完成工程总进度的70%。</p>	-----	<p>桥坊农贸市场：推进消防验收；古城南、冠山路农贸市场：完成设计；金鹰土杂农贸市场：完成立项、招标，开工建设；罗庄区程庄农贸市场：完成招标，开工建设；邻里中心河东中心农贸市场：继续做群众工作，全力推进拆迁；桃花源农贸市场：完成工程进度的80%；烧烤大院农贸市场：确定地界并完成项目设计方案。</p>	
68. 市社会福利院项目	<p>地面附着物基本清理完成，院墙定点，建筑工程土方正在施工。</p>	<p>个别区域存在清障困难。</p>	<p>及时与当地镇政府及村委协调，全面完成清障；基建小组进入施工现场，加快施工进度。</p>	
69. 市殡仪馆火化车间新建项目	<p>正在审定测绘图纸。</p>	<p>火化设备改造存在资金困难。</p>	<p>加快前期工作进度，尽快完成建设。</p>	
70. 建设公益性公墓	<p>已出台殡葬惠民政策，其中一项是公益性公墓免费安葬，要求各县区加快公墓建设，满足群众安葬需求。</p>	<p>缺少土地指标和建设资金，从长远看，建设骨灰堂是更好的生态安葬方式，但让群众接受存在很大难度。</p>	<p>加快制定全市公益性公墓建设规划。</p>	市民政局
71. 社区公共服务综合信息平台建设项目	<p>兰山、罗庄、河东、沂水、费县五个县区的部分街道社区试点工作稳步推进，新安装20余个社区；试点社区在场所设置、硬件配备、人员培训方面进行规范提升，完成第一、二批次12个县区社区平台操作员培训。</p>	<p>尚未建立部门联动机制；资金、人员匮乏；个别社区缺乏对社区信息平台的了解，工作中有畏难、拖等靠心理。</p>	<p>明确目标、细化任务，做好与有关部门单位的沟通协调工作，统筹利用现有政务公共平台和部门业务系统，尽快实现社区公共服务信息化集约发展和跨部门业务协同；按照培训计划，完成剩余批次培训，及时督促培训结束的社区操作员进行数据收集整理。</p>	

八、 全面 推进 精准 扶贫	72. 扎实推进脱贫攻坚	截至7月底，已争取到位省以上财政专项扶贫资金4.4亿元，安排市级财政专项扶贫资金2.25亿元；已完成2017年度产业扶贫项目实施方案编制、审批工作，项目正在有序推进；计划资助今年招录的建档立卡贫困户大学生每人5000元，目前已完成摸底；13个县区已完成健康保险的保单签订，下一步的理赔工作正在稳步推进；“三无”失能特困和因病因灾重困户危房改造任务数量1566间，开工户数1138个，开工率100%，竣工户数1022，竣工率89.81%。	贫困人口多、程度深，致贫因素多、脱贫难度大。	每月召开一次现场推进会，调度工作进展情况，研究推进措施；加强工作督导，查找问题，督促整改。	市扶贫办
	73. 光伏扶贫	全市村级电站建成并网发电总规模203.46兆瓦，已经完成全年任务。	-----	已完成全年任务。	市发改委
	74. 旅游扶贫	争取乡村旅游和旅游扶贫资金，推荐上报乡村旅游项目6个，每个支持资金50万元，旅游扶贫重点村项目4个，每个支持资金40万元；对各旅游扶贫村已有的专业合作社进行调查摸底和统计汇总，全市旅游特色小镇、村成立管理公司或乡村旅游专业合作社101家，组织区域内没有投资主体的旅游扶贫村尽快成立专业合作社；对全市旅游特色小镇、村规划编制和项目推进等情况进行调研；制定出台了旅游电商扶贫专项实施方案，重点打造50个旅游电商示范点；在省旅发委组织下，重点安排旅游扶贫村30余名乡村旅游带头人，准备赴台湾等地交流培训；举办2017年乡村旅游和旅游扶贫培训会议；举行临沂市巾帼乡村旅游扶贫公益行动启动仪式；根据《济南临沂两市合作共建旅游扶贫协作试点村协议》，济南市旅发委为费县牛岚村协调拨付20万元，支持旅游扶贫协作试点村项目建设。	-----	加快推进旅游扶贫产业项目建设；创建一批乡村旅游创客基地和乡村旅游目的地示范区；实施“乡村旅游后备箱”工程；推动旅游电子商务平台建设；持续深入推进济南临沂旅游扶贫协作。	市旅发委
	75. 电商扶贫	截至7月底，已建设完成11个县级电商公共服务中心、35个镇级电子商务公共服务站、350个村级电子商务公共服务点。	-----	加大力度，加快推进。	市商务局
	76. 贫困人口医疗商业补充保险	全市各县区已全部实现贫困人口医疗商业补充保险全覆盖，“一站式结算”全运行。截至目前，已兑付医疗商业补充保险664.8万元。	-----	实行常态化督查，建立通报制度，督促各县区及保险部门按政策及时兑付补偿到位。	市卫计委

77. 教育保障	累计为323名临沂籍建档立卡大学生免除学费165.32万元。	-----	抓好各项资助政策落实。	市教育局
78. 金融扶贫	计划2017年全市金融扶贫贷款总量达到40亿元，7月末，全市金融机构扶贫贷款余额119.72亿元，2017年新发放21.9亿元，共支持带动建档立卡贫困户55714户、贫困人口113825人。其中，贫困地区基础设施贷款余额66.8亿元，2017年新发放4.13亿元；特色产业贷款余额13.1亿元，2017年新发放11.1亿元；贫困户贷款余额12.08亿元，2017年新发放0.8亿元，支持贫困户1394户、贫困人口45174人；扶贫经营主体贷款余额27.74亿元，2017年新发放5.84亿元，支持带动贫困户41320户、贫困人口68651人。	-----	强化对金融扶贫工作的监督考核；强化金融对产业扶贫的支持力度，主动对接光伏、旅游、电商等扶贫特色产业，充分发挥各类生产经营主体对扶贫的带动作用；优化信贷流程，督促金融机构在资源配置、绩效评价、信贷授权方面做好配套制度安排，提升金融精准扶贫工作在经营管理目标中的考核权重。	人民银行
79. 费县贫困村易地搬迁	计划搬迁3个乡镇的8个村1143户3590人，其中，贫困户590户，贫困人口1473人。截至7月底，安置区项目均已开工建设，楼房已全部封顶，新庄镇四盛村、金石沟村已完成搬迁，永胜村已完成安置。	信贷资金未到位。	加快项目建设，做好群众工作，具备入住条件后可以尽快搬迁；县委督考办对易地扶贫搬迁立项督查，定期进行督导和通报，力争搬迁任务年内全面完成。	
80. 沂水贫困村易地搬迁	计划搬迁2个乡镇的7个村976户2487人，其中，贫困户169户、贫困人口264人。截至7月底，安置区项目均已开工建设，其中，夏蔚镇云头峪村、水源坪村、连崮峪村和诸葛镇上古村、河西庄村已完成建设；夏蔚镇云头峪村、水源坪村和诸葛镇上古村已完成搬迁；夏蔚镇连崮峪村已搬迁177户465人，还有4户12人未搬迁；诸葛镇常庄村已搬迁738户1927人，还有296户790人未搬迁；诸葛镇河西庄村开始搬迁。截至目前，全县共完成搬迁961户2481人，其中贫困户169户275人。	各易地搬迁项目档案整理不够规范；土地使用、施工许可证等工程建设审批手续资料不全。	强化组织领导、质量标准、工作保障及节点管控，达到验收标准，全面完成易地扶贫搬迁工作任务。	市发改委
81. 沂南贫困村易地搬迁	计划搬迁2个乡镇的4个村264户708人。截至7月底，安置房建设已基本完成，龙泉村全部完成搬迁；杜山村房屋分配完成，搬迁入住31户；代庄社区正在陆续搬迁入住；纸坊村建档立卡贫困户安置房分配完成，正在进行亮化绿化提升工程。	土地证、施工许可证尚不能办理。	对接国土、建设局等部门，协调手续办理；加快搬迁进度及配套设施建设。	

九、 优化公共 文体服务	82. 推进图书馆达标定级	市局分管领导带队对部分县区评估定级工作进行督导；目前，所有数据资料已上传完毕。	-----	对纸质档案进行归档整理；加强馆容馆舍馆貌建设，争取在实地考察中取得满意成绩。	市文广新局
	83. 综合文化站提升改造	督导综合文化站建设情况，督促已完成的2个文化站上报照片等资料。	-----	加强调度，加快提升改造进度。	
	84. 推进艺术精品创作	话剧《赵志全》、跨界融合舞台剧《巍巍大青山》在临沂大剧院作汇报演出。	-----	加快创作，弘扬沂蒙精神，传播正能量，满足群众的精神生活需求。	
	85. 完善提升市美术馆服务功能	截至7月底，共举办美术展出18次，其中，7月份举办4次，超额完成年度任务；举办公益讲堂17期，完成年度任务的56.7%；设立“张羽翔书法高研班”临沂教学点。	组织活动的经验还不够丰富。	加强制度化建设，理顺展览流程；继续推进“李翔书画艺术馆”和“中国画创作研究院”建设；迎接“十五届书圣节”，做好场馆施工、整改工作。	
	86. 贫困村综合文化活动室建设	督导贫困村综合文化活动室建设，督促已完成的24个活动室上报照片等资料，完成年度计划数的48%。	-----	加强调度，加快建设。	
	87. 增设地面数字电视转播站	计划今年建设、改造5个地面数字电视转播站，沂水站、费县站已开始转播节目，其他站正在加快建设。	新建或改造台站手续多、技术复杂、工期慢。	协调解决资金设备缺少问题；加强督导，加快建设。	
	88. 送演出下乡	共演出140场，完成计划的46.7%。其中，市柳琴戏传承保护中心完成85场，市文化馆完成55场。	-----	继续推进送戏下乡。	
	89. 送电影下乡	在全市组织开展“迎接党的十九大·共圆小康中国梦”公益电影主题放映活动；目前，共完成公益电影放映27533场次，完成计划的55.1%。	-----	继续推进送电影下乡。	

	90. 千村帮扶体育健身工程	组织供应商规范施工建设。	-----	加快建设。	市体育局
	91. 农民体育健身工程	发布招标公告，完成报名。	-----	组织项目开标。	
	92. 第六届中国沂河体育节	举办了纪念毛主席横渡长江51周年畅游沂河活动（市级）、皮划艇教练员培训班。	-----	举办8月8日第四届横渡沂河大奖赛（市级）、皮划艇训练营活动。	
	93. 体育中心建设工程	准备立项资料及设计方案招标。	-----	继续加快推进手续办理。	
十、 强化 公共 安全 监管	94. 莒南县省级农产品质量安全县创建项目	全县23处项目涉及追溯点所需仪器设备由中标公司完成发放工作，对仪器设备操作人员进行了专门培训。	-----	由中标公司进行仪器设备安装调试。	市农业局
	95. 蒙阴县国家级农产品质量安全县创建项目	已完成乡镇和村级农产品质量安全监管公共服务能力提升建设，乡镇监管站全部配备监管办公场所、仪器设备，并对乡镇监管和检测人员进行了培训。	-----	对部门规模化种植基地进行督导检查，提升基地标准化生产水平。	
	96. 综治“雪亮工程”建设项目	县镇村三级综治中心4163个，已全部建成；县镇村三级综治信息平台4135个，已全部建成；横向联网共26个市直行业部门，已完成信息平台对接23个，视频监控资源联网8个；全市电视机顶盒“居家视频巡查”应用已完成92500个，完成率92.5%。手机APP（微信公众号）终端应用已完成289436个，完成率96.48%。	个别县区资金不足，机顶盒“居家视频巡查”和手机APP终端应用任务推进较慢；部分市直部门因技术、设备、网络等原因，对接市综治信息平台和实现公共安全视频监控资源联网共享工作进展较慢。	加强协调调度，督促未完成延伸应用建设任务的县区加快速度；加强沟通，现场指导，逐部门解决问题，确保尽快完成市直行业部门平台对接和视频资源的联网共享。	市综治办
	97. 10000套独立式感烟探测器和1000套救生缓降器	正在对各县区符合安装条件的场所进行筛选评估。	资金尚未落实。	协调市财政局划拨专项资金。	市公安局

98. 火车站片区永胜路消防站	开工前相关手续已办理完毕，已协调市区火车站片区开发建设指挥部专项资金1000万元。	建设资金尚未划拨。	协调火车站片区指挥部落实建设资金。	
99. 北城新区二期消防站	目前正在进行选址。	相关手续尚未办理，建设用地未落实。	进一步推进手续办理，落实建设用地。	
100. 公共法律服务体系建设	市级公共法律服务中心已初步建成，8个县区已建成或基本建成公共法律服务中心，建成率达到50%，郯城县、沂水县公共法律服务中心被命名为首批“山东省公共法律服务示范中心”。乡镇（街道）公共法律服务站应建164个，已建成62%。村（社区）司法行政工作室已建成44%；热线平台、网络平台由省厅统一建设，根据省厅部署做好工作落实。	-----	按照《关于加快推进全市公共法律服务体系建设的实施意见》要求，推动形成公共法律服务平台建设临沂经验；县（区）公共法律服务中心建成率到70%以上，乡镇（街道）公共法律服务站建成率到80%以上，司法行政工作室建成率到70%以上；推进热线和网络平台建设；推进服务产品、服务标准建设。	市司法局