

上半年全市重点民生事项推进情况调度表

类别	重点民生事项	完成情况	存在困难	下步措施	牵头部门
一、 优化 就业 创业 服务	1. 大力实施就业优先战略	截至6月底，全市失业人员再就业22045人，完成全年目标任务的75.5%；就业困难人员就业4063人，完成全年目标任务的90.29%；全市高校毕业生总体就业率稳定在93%，扶持810名大学生实现自主创业，完成全年目标任务的41%。	化解产能过剩、企业改革改制、困难企业裁员以及新型城镇化带来的农村转移劳动力市民化等因素，导致失业人员和困难人员就业压力较大；大学生自主创业受毕业时间影响，重点在八、九月份实施。	积极发展服务外包、来料加工、农产品深加工和面向临沂商城的农产品加工业，引导失业人员和就业困难人员就地就近就业；积极引导网上创业；加强外派务工服务机构管理，巩固发展劳务输出基地；开展“三支一扶”计划、就业见习和大学生创业引领计划，充分发挥创业大学、创业孵化基地和创业园区的平台作用，帮助更多的高校毕业生就业创业；依据目标任务，加大调度督导力度。	市人社局
	2. 强化就业创业技能培训	开展职业技能培训2.3万人，完成全年任务的46%；创业培训5500人，完成全年任务的55%。	存在培训教材、教学内容单一化的问题，因人因材施教有待进一步加强。	落实新一轮“就业创业培训五年规划”，开展劳动力技能提升、农民工素质培养、家政服务等各类培训；加大对职业培训机构的管理，强化跟踪指导服务，努力提高教学质量。	
二、 提升 教育 保障 水平	3. 解决大班额问题校舍建设项目	目前，已开工建设城镇学校89所，占规划数的76.1%；开工校舍面积172.3万平方米，占规划面积的80.9%。	-----	明确目标任务，传导压力，压实责任；争取上级专项资金，落实规费减免政策；积极协调融资贷款；加强工作调度与督查，定期通报工作进展情况。	市教育局
	4. 推进“全面改薄”工程	目前，已完成投资3.06亿元，占年度投资数的71.1%。累计投入资金86.58亿元，占规划资金总量的102.66%；开工建设校舍项目3791个，开工面积501.82万平方米，开工面积占规划面积的103.42%；竣工项目3585所，竣工面积448.75万平方米，竣工面积占规划面积的92.46%。	改薄资金缺口较大；土地供给指标紧张；规划建设项目有调整需求。	完善考核机制，将全面改薄工作纳入对各县区科学发展考核范围；建立通报制度，对各县区全面改薄工作推进情况，进行双月通报；开展督导检查，采取定期与不定期相结合的方式，加强现场指导、定期调度、专项检查。	

	5. 中小学取暖工程	目前, 完成投资5921万元, 完成建设面积47万平方米, 占全年规划面积数的52.8%。	-----	加快建设。	
	6. 幼儿园建设	目前, 已开工建设123所, 占规划数的82%。	-----	加大对上资金争取力度; 加强调度, 定期通报情况。	
三、健全医疗服务体系	7. 临沂市中医医院综合病房楼建设	主体结构完成, 外围护墙和室内房间分隔墙基本完成, 构造柱、圈梁等二次结构正在施工, 屋面正在施工, 车库二标段正在开挖施工。	因车库二标段开挖施工, 院内南北通道封闭, 车辆通行受限, 施工材料进出不便。	增加专职引导人员进行车辆疏通, 施工材料夜间进场, 保证工程正常施工。	市卫计委
	8. 新增2所二级以上社会办医疗机构	2家医疗机构经省卫计委备案完成。	-----	督促医疗机构按照要求加快建设和人员招聘工作。	
	9. 扩建儿童医院	医院成立了启阳院区改扩建工程工作领导小组, 制定工程进度表, 初步设计方案意向正在论证; 向规划局测绘院申请院区土地测绘。	院内现有土地面积难以满足改扩建需求。	向市政府申请将院区向北扩展到银雀山路, 需新征土地45亩。	
市残联	10. 残疾儿童抢救性康复	计划免费组织实施残疾儿童抢救性康复1500人, 目前正组织实施残疾儿童抢救性康复1752人。	-----	监督指导康复机构做好儿童康复救助项目, 保证康复训练效果。	市残联
	11. 贫困白内障患者免费复明手术	已组织实施贫困白内障患者免费复明手术3368例, 完成年度目标任务的67.4%。	-----	督促县区残联及有关医院加快复明手术项目实施进度。	
	12. 精神病康复救助	组织实施精神病患者康复救助2655人, 完成年度目标任务的66.4%。	-----	督促县区做好贫困精神病患者筛查救助, 加快项目实施进度。	
	13. 残疾人辅助器具发放	免费发放残疾人辅助器具5110件, 完成年度目标任务的51.1%。	-----	督促县区残联加快实施进度。	
四、完善道路交通设施	14. 北京东路改造	基本完工。	24处拆迁影响下穿通道、非机动车道及人行道等施工。	协调河东区政府加快拆迁。	市住建局
	15. 沭河路改造	路基施工900米, 碎石摊铺80米, 敷设雨水管道160米。	-----	加快建设。	
	16. 柳青河东西路沥青面层工程	完成招标工作, 正在进行施工准备。	-----	加快建设。	
	17. 沭河左岸滨河大道工程	该项目计划到2019年5月完工, 目前, 可研报告基本完成, 项目暂停。	-----	等开工通知下达后再行启动。	市水利局

18. 滨河下穿通道	发布招标公告。	-----	加快建设。	市住建局
19. 城区公共自行车二期工程	编制清单预算。	-----	加快建设。	
20. 中心城区至沂南县快速通道	项目全长33公里，其中，兰山段全长10.8公里，沂南段全长22.2公里。上半年，兰山区已完成南段2公里，北段8.8公里路面施工，完成投资0.27亿元；沂南段清表面积151700平方米，路基完成挖方77700立方，填方114000立方，圆管涵7道；完成盖板涵19道，铣刨15640立方，水稳394098平方米，面层65090平方米，透层73196平方米，封层73196平方米；东汶河大桥桩基28棵，承台完成1个；左家峪子中桥桥墩扩大基础、墩柱完成，台身全部完成，桥墩盖梁完成，桥台盖梁完成2个，通道桥桩基全部完成，承台完成2个。	沂南段沿线障碍物未拆除，影响施工进度。	兰山区组织进行交工验收；沂南县完成路基挖方5000立方，填方3000立方，完成盖板涵2道，圆管涵2道。东汶河大桥桩基10棵，承台1个。左家峪子中桥盖梁2个，通道桥肋板2个。水稳60000平方米，沥青面层60000平方米。	市交通运输局
21. 建成启用解放路公交换乘中心	完成土地定界图、规划现状图、可行性研究报告、土地预审、环评、招标以及总平面图，选址意见书等待批复公示。	地上附着物未拆迁。	协调兰山区政府召集相关单位协商拆迁评估价格问题。	
22. 建成启用北城公交换乘中心	土地定界图、规划现状图、可行性研究报告、土地预审、环评、招标、立项及院墙施工已完成，地面硬化完成90%。	-----	加快推进手续办理及施工进度。	
23. 新增公交线路	新开公交线路4条；优化调整公交线路14条。	-----	已完工。	
24. 发展网络预约出租车	已准备好向市政府常务会汇报的材料。	-----	向市委常委会会议汇报。	
25. 新建改建农村公路	项目全长1000公里，目前已完成路面236.8公里，完成投资2亿元。	部分计划下达较晚，影响工程进度；资金落实不到位。	具备开工条件的项目抓紧组织施工，监督工程师定期督促工程质量和进度。	
26. 完善交通安全设施	完成施划交通标线5.28万平方米；增加、改建小型交通标志884套；安装交通护栏429米；提升改造7个路口；在26所学校周边增设移动式信号灯，约占年度计划的33%。	-----	按照《临沂市公安局交警支队基层基础建设三年攻坚战工作方案》要求，推进交通安全设施建设工作。	市公安局

	27. 黄白河路引水泵站建设项目	已完工。	-----	已完工。	市城管局
	28. 城市照明检查井整修	完成中心城区4900座照明检查井内线头包扎、检查井整修、井盖井盘更换工作，目前正在安装检查井标识牌，已安装200余座。	-----	继续推进检查井整改工作。	
	29. 路灯供电箱变更换	已签订施工合同，20台箱变全部制作完成，已完成2台箱变更换工作。	-----	逐台办理箱变更换相关手续，继续督导施工单位与道路、园林协调办理开挖手续。	
	30. 优化照明灯具，改造北城新区6栋楼宇亮化	已完工。	-----	已完工。	
	31. 完成广场周边11栋楼宇天际线改造提升工作	已完工。	-----	已完工。	
	32. 北城二期主污水管网	砌井11座，完成工程进度的5%。	-----	继续推进砌井工程。	
	33. 北城重点路段雨污水管网整治	完成管网检测5000米，改造积水点8处，柳青河沿线找挖管口5处，新建雨水管道510.5米，砌井33座，清淤2200米，完成总进度的5%。	-----	加快建设。	
五、强化群众住房保障	34. 棚户区改造推进项目	2016年47000套棚户区改造工程已全部开工建设，督促县区加快建设进度，强化质量监管，严格执行分户验收制度，保障工程质量、提高住房品质，确保群众按期入住。	部分项目资金不足；部分项目建设手续不齐全。	定期调度项目进展情况；协助协调相关建设手续的办理。	市房产局
	35. 棚户区改造新开工项目	2017年棚户区改造29857套，现已开工建设22263套，开工率74.6%；对确定不能按时开工建设的项目进行了调整，已将调整情况报省住建厅、省发改委、省财政厅、省国土厅，等待批复。	部分项目拆迁进度慢，影响项目开工进度；部分项目资金不足、建设手续不齐全。	定期调度项目进展情况；协助协调相关建设手续的办理。	
	36. 老旧小区改造项目	全市老旧小区已开工项目35个、10702户，开工率43%。	部分县区改造资金落实不到位。	继续督促各县区尽快开工，争取早日完成任务。	

六、改善城乡生态环境	37. 汭河河道整治工程	目前正在进行姜家岭泵站接电工作及绿化施工，园博园远程控制系统安装；书法广场绿化基本完工，桥头清淤已完成，沂龙湾泵站安装完成。	部分工程因实际情况需变更方案，协调解决用电问题。	加快建设。	市环保局
	38. 大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程	潜流工程24个池体填料完成，水生植物栽植完成50%；表流工程进行植物栽植。	正式用电未解决。	协调有关部门解决用电问题。	
	39. 青龙河净水厂	已完成主体工程建设，正在进行设备调试，外排废水，土地证办理。	-----	加快建设。	
	40. 涑河河道整治工程	涑河工程完成截污管道10600米，完成河道淤泥清淤11000立方；八腊庙街以东道路恢复完成，通达路至青杨路道路部分临时恢复。	存在地下原管线复杂、地质情况变化大、交通压力大、施工噪音、渣土运输等困难，沿途部分管线协调，绿化带恢复需有关部门配合支持。	对整个工程分系统、划片区、分段施工；24小时安排人员，两班倒施工。	
	41. 青龙河河道整治工程	正在进行金雀山路桥以上段管道清淤检测，上游净水厂上盖公园施工，下游管道检测施工以及河道治理施工图设计。	地下管线情况复杂，部分资料缺失，实际管线位置和相关单位提供的资料相差甚远；工程沿途临时占地、施工作业面等受限，管线协调和交通疏导难度大；方案优化导致工期延长。	采取修复利用现有截污管道、外排污水截污纳管、修复新建支管网和检查井的河道治理方案，同时进行河道清淤节点景观打造。	
	42. 陷泥河净水厂	施工、监理准备采购。	-----	加快建设。	
	43. 陷泥河河道整治工程	清淤完成、内水渠修葺完成，正在进行截污闸改造，管道清淤累计完成10750米。	水生植物养护需河道内保持流水。	加快建设。	
	44. 柳青河河道整治工程	生态浮床全部安装完成。	-----	加快建设。	

45. 柳青河西支黑臭水体整治工程	清淤6000立方米，敷设污水管道276米，工程进度为9.5%。	-----	加快建设。	市住建局
46. 花园明渠黑臭水体整治工程	施工单位进场。	-----	加快建设。	
47. 双岭路水系黑臭水体整治工程	审核预算清单。	-----	加快建设。	
48. 沭河支流黑臭水体整治工程	已发布招标文件，等待开标。	-----	加快建设。	
49. 农村无害化卫生厕所改造	上半年，全市农村无害化厕所改造305657户，完成全年目标任务的75.62%。	各县区、乡镇之间进度差距明显，两极分化严重；改厕与污水处理衔接性不强，应用改厕与污水结合模式户数较少；大部分县区尚未建立厕所管理养护机制，制约了改厕效益的发挥。	加强过程监管，通过购买第三方监管服务的方式，强化对改厕施工过程中的质量监管和数据核实；推动改厕标准升级，推广应用村庄污水集中处理和小型一体化污水处理模式；完善后续管理机制，委托第三方统一运行管理，或按照“建设运营一体、区域连片治理”的模式，将规划建设的项目打包，建设和运营权捆绑，引入社会资本进行政企合作。	
50. 村内道路硬化户户通	目前，全市共完成村内道路硬化面积2074.73万平方米，占全年目标任务的80.82%。2017年新增硬化全覆盖行政村500个，占全年任务的54.82%，累计达到3193个，硬化全覆盖行政村占比达到56.39%。	部分县区进展缓慢，两极分化严重。	加强过程监管，指导县区通过购买第三方监管服务的方式，强化对硬化施工过程中的质量监管和数据核实，特别是对隐蔽工程和关键部位的施工进行抽查监管。	
51. 农村饮水安全巩固提升工程	沂水县已开工，兰山区正在招投标。	2017年度投资计划尚未完全下达。	尽快分解下达年度投资计划，督促有关县区完成工程招投标等前期工作。	市水利局

52. 临沂市环城防护林带建设	完成造林6016亩，超额完成年初确定的任务。	-----	利用雨季时节，加大补植补栽力度，提高苗木成活率。	市林业局
53. 实施退耕还林还果工程	完成退耕还林还果5万亩年度目标。	每亩补助偏低，我市退耕还林还果尚未纳入国家总体规划。	已完成建设任务。	
54. 沂河袁家口子水源工程	工程主体建设基本完成，累计完成投资约1.27亿元；12孔拦河闸及上下游工程全部完成；完成土石方总量12.12万立方，钢筋制安4226吨，砼浇筑6.85万立方，占99.4%；西岸连接桥方案正在调整设计；上、下游围堰已拆除。	因文物保护原因，袁家口子工程西岸连接桥设计方案正在调整。	加快两岸上游护坡施工；完成两岸连接桥、桥头堡、启闭机房，以及上游淹没区滩地整治、护坡等。	
55. 岸堤水库除险加固工程	初步设计已批复。	今年中央不安排投资计划，省资金相应不予配套，工程无法于今年组织施工。	正在开展施工图设计，待投资计划下达后，组织相关工作开展。	
56. 跋山水库除险加固工程	大坝砼防渗板墙工程已复工；跨溢洪道交通桥工程已经完成交通桥桥墩浇筑、空心板预制及吊装，目前正加紧铺设桥面；溢洪道出水渠完成开挖土石方14000立方米，帷幕灌浆1900延米全部完成，完成溢洪道导流墙浆砌石砌筑1200立方米，砼浇筑145立方米，已完成资金5638万元。	资金到位少，投资计划下达3646万元，仅占工程批复总投资的27.83%，施工企业垫资施工。	加强与上级部门的沟通协调，争取投资计划早日下达。	市水利局
57. 费县石沟拦河闸除险加固工程	闸主体、上游铺盖下游消力池、右岸挡墙及闸门、启闭机安装全部完成；完成两个分部工程及水下工程外观质量验收工作；完成土石方工程16.7万方，粗砂换填1.1万方，水泥石换填0.4万方，砼浇筑3.9万方，钢筋制安1970吨；累计投资5250万元。	资金到位少，施工企业垫资施工。	开始实施左右岸桥头堡及启闭机房工程；加强与上级部门的沟通协调，争取投资计划尽快下达。	
58. 河东区石拉渊拦河闸除险加固工程	完成投资2020余万元，橡胶坝主体工程完成，引水闸、调节闸主体工程基本完成，正在进行上游挡墙和泵房工程施工。	资金到位少，施工企业垫资施工。	完成调节闸、引水闸的电气工程及金属结构设备安装工程、砌石工程；加强与上级部门的沟通协调，争取投资计划尽快下达。	

59. “千塘整治规划”重点塘坝除险加固工程	正在编制实施方案。	-----	督促县区加快方案编制进度；加强与财政部门沟通，商讨投资计划和项目实施等有关情况。	
60. 临港区龙王河治理工程	完成代建单位招标，准备进行施工图评审。	-----	做好前期工作准备，督促尽快完成工程施工图设计。	
61. 兰陵县惠民庄水库工程	项目可行性研究报告已通过评审。	省水利厅对2017年全省雨洪资源项目安排进行了调整，该项目未列入今年实施计划。	做好各项前期准备工作。	
62. 费县桥庄水库工程	完成了项目可行性研究报告编制，并通过省水利厅组织的专家评审，市发改委对可研报告进行批复，现在正进行初步设计报告编制工作。	-----	积极协调省水利厅，争取尽快下达投资，开工建设。	
63. 农田灌溉体系重点项目	三个大型灌区项目总投资7000万元，已经全部完成工程建设任务，进入工程验收准备与工程结算阶段；三个农田水利项目县计划投资8140万元，已经完成工程投资7240万元，占总投资的91%，其中，兰陵已经完成投资3040万元，占比100%；郯城完成投资3000万元，占比100%；费县已经完成投资1200万元，占比60%。	三个大型灌区项目工程结算审计需要协调财政等相关部门，结算、审计后续工作相对细致繁琐；个别县区由于占迁补偿和项目变更，影响三个农田水利项目的施工进度。	三个大型灌区项目：协调相关单位，加快工程账目汇总、整理，尽快完成工程审计，为项目验收做好准备；三个农田水利项目：做好郯城、兰陵验收准备，加强督促，推进费县项目加快建设。	
64. 加快养老服务业发展	新增养老床位3692张、新建城市社区老年人日间照料中心25处、农村幸福院106处，分别完成年度计划的61.5%、62.5%、58.9%。	社会力量投资养老服务业的积极性尚未完全调动。	进一步完善政策措施，加大扶持力度，深化供给侧改革，全面放开养老服务市场，推动社会力量成为发展养老服务业的主体。	
65. 提高社会救助标准	对失能、半失能特困人员数量进行了调查摸底，与日照、东营、枣庄、聊城、菏泽、德州等地市进行沟通，了解提标情况，结合我市实际，对资金需求进行了初步测算，拟定了提标方案。	-----	与市财政局沟通协商，确定2017年社会救助标准。	市民政局

七、提升社会保障水平	66. 国家级重要产品追溯项目	《蒙阴蜜桃追溯体系项目咨询设计方案》通过专家评审，纳入蜜桃追溯的节点企业根据绩效目标要求启动追溯建设，筹备蒙阴水蜜桃招标工作；通过了肉菜追溯一期项目综合评估验收工作，开展肉菜追溯宣传工作。	溯源称因改变经营业户的交易习惯，造成部分的经营业户有抵触心里；皇山蔬菜批发市场因近期客户流失问题，市场担心实施追溯会造成客户进一步流失；河东肉类批发市场自去年试营业以来因缺乏买方市场，造成原入住经营企业流失，市场经营状况堪忧。	加强宣传力度，制定措施，通过实施追溯促进经营业户及节点市场的经营收入。	市商务局
	67. 城区农贸市场建设	桥坊农贸市场：项目招商已经完成90%，正在申请消防验收；古城南农贸市场：进行规划设计、可行性和建设方案，办理审批、立项等相关程序；太原路农贸市场：正在进行拆迁和规划设计，拆迁工作已经完成65%；西安路、大青山路、冠山路农贸市场：拆迁、勘探工作已完成，规划设计初稿已完成，正在进行修改调整；金鹰土杂农贸市场：规划设计方案已完成初稿，正在变更土地性质，进行立项、招标等开工准备；罗庄区程庄农贸市场：拆迁工作已完成97%，规划设计方案已经完成；邻里中心河东中心农贸市场：拆迁工作已经完成60%，同时推进规划设计方案；桃花源农贸市场：拆迁工作已完成，配套15000平方米的沿街楼正在进行内部装修，完成工程总进度的55%。	-----	继续做好规划设计工作、群众工作，全力推进拆迁。	
	68. 市社会福利院项目	计划今年完成主体建设，目前，已完成工程院墙招投标，工期45天；已完成工程图纸最终招投标，50天交付工程图纸；正在清理地面附着物。	个别区域存在清障困难。	近期将障碍物清理完毕，基建小组准备进入施工现场。	市民政局
	69. 市殡仪馆火化车间新建项目	正在审定测绘图纸。	火化设备改造存在资金困难。	加快前期工作进度，尽快完成建设。	
	70. 建设公益性公墓	争取出台殡葬惠民政策。	缺少土地指标和建设资金，从长远看，建设骨灰堂是更好的生态安葬方式，但让群众接受存在很大难度。	加快制定全市公益性公墓建设规划。	

	71. 社区公共服务综合信息平台建设项目	<p>兰山、罗庄、河东、沂水、费县五个县区的部分街道社区试点工作稳步推进，试点社区在场所设置、硬件配备、人员培训方面进行规范提升；起草了《关于加快社区公共服务综合信息平台建设推进“互联网+社区服务”工作的请示汇报》，已向市政府进行专题汇报；制定培训计划，分三批对今年有安装任务的社区平台操作员进行培训，目前，已完成第一批次四个县区人员的培训。</p>	<p>尚未建立部门联动机制；资金、人员匮乏；个别社区缺乏对社区信息平台的了解，工作中有畏难、拖等靠心理。</p>	<p>明确目标、细化任务，做好与有关部门单位的沟通协调工作，统筹利用现有政务公共平台和部门业务系统，尽快实现社区公共服务信息化集约发展和跨部门业务协同；按照培训计划，完成剩余两批次培训，及时督促培训结束的社区操作员进行数据收集整理。</p>	
八、 全面 推进 精准 扶贫	72. 扎实推进脱贫攻坚	<p>上半年，全市各级共安排财政专项扶贫资金9.72亿元。其中，中央资金0.59亿元，省级资金3.85亿元，市级资金2.25亿元，县级资金3.03亿元；计划今年实施的683个产业扶贫项目已全部开工建设。</p>	<p>剩余贫困户贫困程度深，脱贫任务更加艰巨；部分扶贫项目见效慢、收益低；贫困群众内生动力激发不够；巩固脱贫成果比较难。</p>	<p>推进贫困村提升工程提标扩面；推进扶贫项目建设提质增效；推进脱贫攻坚长效机制完善提升。</p>	市扶贫办
	73. 光伏扶贫	<p>纳入国家批复第一批光伏扶贫项目的沂南、沂水、平邑、蒙阴、费县五县村级电站已全部建成，并网发电，全市村级电站建成并网发电总规模203.46兆瓦。</p>	<p>补贴资金不到位；省级扶贫电价还未兑现；未纳入国家规模范围的并网扶贫项目无法享受相关政策。</p>	<p>申请发放可再生能源基金补贴；衔接省级扶贫电价兑现问题；以适当方式将有关项目纳入光伏扶贫项目范围管理。</p>	市发改委
	74. 旅游扶贫	<p>增加旅游扶贫村数量，在全市45个国家级、省级旅游扶贫村基础上，增加了48个市级旅游扶贫村，并配套下发了旅游扶贫考核办法，对旅游扶贫村基础设施建设进行了明确规定；按照乡村旅游经营和管理“六统一”的要求，指导和督促旅游扶贫村注册成立乡村旅游专业合作社或管理公司，吸纳乡村旅游经营业户和有发展乡村旅游意愿的贫困户参与；加强资金支持，争取省级旅游扶贫资金120万元，市级财政支持旅游扶贫村74个，资金3700万元；开展专题培训活动，组织召集部分旅游景区、乡村旅游点和旅游扶贫村负责人参加了“千万市民游乡村”巡讲培训会，与济南市旅发委联合举办2017年乡村旅游和旅游扶贫培训会议。</p>	<p>-----</p>	<p>加快推进旅游扶贫产业项目建设；创建一批乡村旅游创客基地和乡村旅游目的地示范区；实施“乡村旅游后备箱”工程；推动旅游电子商务平台建设；持续深入推进济南临沂旅游扶贫协作。</p>	市旅发委

75. 电商扶贫	全市共有230家电商企业、商户参与电商扶贫工作，建设电商扶贫服务站点285个，扶持壮大农特产品网店350个，受益贫困人口16000人。	-----	加大力度，加快推进。	市商务局
76. 贫困人口医疗商业补充保险	各县区均已与中华联合保险公司签订协议，保单全部发放到户；保险公司与医保部门数据对接完毕，正在开发一站式结算系统。目前，实行县域内一站式手工结算，医疗机构进行先行垫付。	个别县区进展缓慢；宣传不到位。	督促保险公司早日启动一站式结算系统，为保障医疗商业补充保险顺利推进，严格落实控费政策、分级诊疗和转诊审批制度。	市卫计委
77. 教育保障	累计为302名临沂籍建档立卡大学生免除学费154.5万元，完成全年任务。	-----	抓好各项资助政策落实。	市教育局
78. 金融扶贫	计划2017年全市金融扶贫贷款总量达到40亿元，截至6月末，全市金融机构扶贫贷款余额117.86亿元，2017年新发放26.93亿元，共支持带动建档立卡贫困户46868户、贫困人口101596人。其中，贫困地区基础设施贷款余额66.8亿元，2017年新发放11.33亿元；特色产业贷款余额13.1亿元，2017年新发放11.1亿元；贫困户贷款余额12.48亿元，2017年新发放0.8亿元，支持贫困户14222户、贫困人口44675人；扶贫经营主体贷款余额25.48亿元，2017年新发放3.7亿元，支持带动贫困户32646户、贫困人口56921人。	-----	强化对金融扶贫工作的监督考核；强化金融对产业扶贫的支持力度，主动对接光伏、旅游、电商等扶贫特色产业，充分发挥各类生产经营主体对扶贫的带动作用；优化信贷流程，督促金融机构在资源配置、绩效评价、信贷授权方面做好配套制度安排，提升金融精准扶贫工作在经营管理目标中的考核权重。	人民银行
79. 费县贫困村易地搬迁	计划搬迁3个乡镇的8个村1143户3590人，其中，贫困户590户、贫困人口1473人。截至目前，安置区项目均已开工建设，楼房已全部封顶。新庄镇四盛村正在组织搬迁，金石沟村已完成搬迁，永胜村已完成安置。	信贷资金未到位。	加快项目建设，做好群众工作，具备入住条件后可以尽快搬迁；县委督考办对易地扶贫搬迁立项督查，定期进行督导和通报，力争搬迁任务11月底前全面完成。	市发改委

	80. 沂水贫困村易地搬迁	计划搬迁2个乡镇7个村976户2487人，其中，贫困户169户、贫困人口264人。截至目前，安置区项目均已开工建设。其中，夏蔚镇云头峪村、水源坪村、诸葛镇上古村已完成搬迁。夏蔚镇连崮峪村安置房全部建成，已搬迁173户455人，还有8户22人未搬迁；诸葛镇常庄村已搬迁738户1927人，还有296户790人未搬迁；全县共完成搬迁957户2471人，其中，贫困户169户275人。	各易地搬迁项目档案整理不够规范；土地使用、施工许可证等工程建设审批手续资料不全。	强化组织领导、质量标准、工作保障及节点管控，达到验收标准，全面完成易地扶贫搬迁工作任务。	
	81. 沂南贫困村易地搬迁	计划搬迁2个乡镇4个村264户708人。目前，安置房建设已基本完成，龙泉村全部完成搬迁；杜山村房屋已分配完成，搬迁入住31户；代庄社区钥匙分配完成，正在陆续搬迁入住；纸坊村建档立卡贫困户安置房分配完成。	政策性资金由于支付前手续不完善，资金无法支付使用，建设资金缺口较大。	完善融资支付手续，尽快拨付资金，同时加快同步搬迁人口搬迁进度及配套设施建设。	
九、 优化 公共 文体 服务	82. 推进图书馆达标定级	参评图书馆按照评估标准进行自查自评，对照最新的评估标准细则完善档案材料，将自评数据录入“全国公共图书馆评估定级管理服务平台”；市局分管领导带领专家组逐县区进行督导。	个别县区迎评工作进展缓慢，基础性工作没有做全做细，影响了信息数据上传的进度。	定期督导，加快资料上传进度。	市文广新局
	83. 综合文化站提升改造	已完成提升改造综合文化站2个，其它正在推进中。	个别县区、乡镇的工程推进较慢。	加强调度，加快提升改造进度。	
	84. 推进艺术精品创作	话剧《赵志全》演出8场，正在组织修改排练，7月1日汇报演出；跨界融合舞台剧《巍巍大青山》正在创作中，7月底立上舞台。	-----	加快创作，确保《巍巍大青山》如期立上舞台。	
	85. 完善提升市美术馆服务功能	上半年，共举办美术展出14次，公益讲堂13期；举办了第三届金砖国家青年外交官论坛临沂市美术馆参观、体验活动。	人员不足；组织活动的经验有待进一步丰富。	加强制度化建设，理顺展览流程；继续推进“李翔书画艺术馆”和“中国画创作研究院”建设；迎接“十五届书圣节”，做好场馆施工、整改工作。	

	86. 贫困村综合文化活动室建设	已完成提升改造贫困村综合文化活动室24个, 其它正在推进。	个别县区、乡镇的建设工程推进较慢。	加强调度, 加快提升改造进度。	
	87. 增设地面数字电视转播站	计划今年建设、改造5个地面数字电视转播站, 沂水站、费县站已开始转播节目, 其他站正在加快建设。	缺少资金, 建设新站手续比较繁杂。	协调解决资金设备缺少问题; 加强督导, 加快建设。	
	88. 送演出下乡	共演出135场, 完成计划的45%。其中, 市柳琴戏传承保护中心完成85场, 市文化馆完成50场。	-----	继续推进送戏下乡。	
	89. 送电影下乡	上半年, 共完成公益电影放映20540场次, 完成计划的41%。	-----	继续推进送电影下乡。	
	90. 千村帮扶体育健身工程	已完成招标, 签订合同。	-----	组织供应商规范施工建设。	市体育局
	91. 农民体育健身工程	已提报工程采购计划。	-----	发布采购需求公示和招标公告。	
	92. 第六届中国沂河体育节	已举办2017年全国摩托艇锦标赛、山东省休闲皮划艇大赛(临沂站)。	-----	举办纪念毛主席横渡长江51周年畅游沂河活动、皮划艇教练员培训班以及皮划艇训练营活动。	
	93. 体育中心建设工程	准备立项资料及设计方案招标。	-----	加快工程手续办理。	
十、 强化 公共 安全监管	94. 莒南县省级农产品质量安全县创建项目	莒南县完成了项目仪器设备一期招标工作, 签订了供货协议; 项目涉及的三个扶贫基地“水肥一体化”项目相关设备安装完毕, 已投入实际应用。	-----	督促莒南县开展省级农产品质量安全县仪器设备安装调试工作, 对各乡镇农技人员和基地技术人员开展检测技术培训, 保障项目建设质量。	市农业局
	95. 蒙阴县国家级农产品质量安全县创建项目	蒙阴县召开创建会议, 明确各单位职责, 落实创建工作制度。	-----	根据各部门创建职责落实创建工作, 培训基层监管人员, 提升质量安全监管水平, 提高标准化生产基地建设水平。	

96. 综治“雪亮工程”建设项目	<p>县镇村三级综治中心4163个，已全部建成；县镇村三级综治信息平台4135个，已全部建成；横向联网共26个市直行业部门，已完成信息平台对接23个，视频监控资源联网8个；全市电视机顶盒“居家视频巡查”应用已完成87003个，完成率87%。手机APP（微信公众号）终端应用已完成281117个，完成率93.71%。</p>	<p>部分市直部门对接市综治信息平台和实现公共安全视频监控资源联网共享工作进展较慢。</p>	<p>加强沟通，现场指导，逐部门解决问题，确保尽快完成市直行业部门平台对接和视频资源的联网共享。</p>	市综治办
97. 10000套独立式感烟探测器和1000套救生缓降器	<p>正在对各县区符合安装条件的场所进行筛选评估。</p>	<p>资金尚未落实。</p>	<p>协调市财政局划拨专项资金。</p>	市公安局
98. 火车站片区永胜路消防站	<p>开工前相关手续已办理完毕，已协调市区火车站片区开发建设指挥部专项资金1000万元。</p>	<p>建设资金尚未划拨。</p>	<p>协调火车站片区指挥部落实建设资金。</p>	
99. 北城新区二期消防站	<p>目前正在进行选址。</p>	<p>相关手续尚未办理，建设用地未落实。</p>	<p>进一步推进手续办理，落实建设用地。</p>	
100. 公共法律服务体系建设	<p>市级公共法律服务中心已初步建成，8个县区已建成或基本建成公共法律服务中心，建成率达到50%，鄄城县、沂水县公共法律服务中心被命名为首批“山东省公共法律服务示范中心”。乡镇（街道）公共法律服务站应建164个，已建成53.6%。村（社区）司法行政工作室已建成41.9%；热线平台、网络平台由省厅统一建设，根据省厅部署做好工作落实。</p>	<p>-----</p>	<p>按照《关于加快推进全市公共法律服务体系建设的实施意见》要求，推动形成公共法律服务平台建设临沂经验；县（区）公共法律服务中心建成率到70%以上，乡镇（街道）公共法律服务站建成率到80%以上，司法行政工作室建成率到70%以上；推进热线和网络平台建设；推进服务产品、服务标准建设。</p>	市司法局