

一季度全市重点民生事项推进情况调度表

类别	重点民生事项	完成情况	存在困难	下步措施	牵头部门
一、优化就业创业服务	1. 大力实施就业优先战略	落实积极的就业政策，全市高校毕业生总体就业率稳定在93%，扶持390名大学生实现自主创业，完成全年目标任务的20%；就业困难人员就业449人，完成全年目标任务的10%；失业人员再就业7895人，完成全年目标任务的26%。	化解产能过剩、企业改革改制、困难企业裁员以及新型城镇化带来的农村转移劳动力市民化等因素，导致失业人员和困难人员就业压力较大。	积极发展服务外包、来料加工、农产品深加工和面向临沂商城的地产品加工业，引导失业人员和就业困难人员就地就近就业；积极引导网上创业；加强外派务工服务机构管理，巩固发展劳务输出基地；开展“三支一扶”计划、就业见习和大学生创业引领计划，充分发挥创业大学、创业孵化基地和创业园区的平台作用，帮助更多的高校毕业生就业创业；依据目标任务，加大调度督导力度。	市人社局
	2. 强化就业创业技能培训	培训各类职业技能人才12221人，完成全年目标任务的24%；创业培训2100人，完成全年目标任务的21%。	存在培训教材、教学内容单一化的问题，因人因材施教有待进一步加强。	落实新一轮“就业创业培训五年规划”，开展劳动力技能提升、农民工素质培养、家政服务等各类培训；加大对职业培训机构的管理，强化跟踪指导服务，努力提高教学质量。	
二、提升教育保障水平	3. 解决大班额问题校舍建设项目	2017年计划新建、改扩建城镇学校117所、校舍面积212.9万平方米，截至3月底，已开工建设城镇学校70所、校舍面积145.9万平方米。	-----	明确目标任务，传导压力，压实责任；争取上级专项资金，落实规费减免政策；积极协调融资贷款；加强工作调度与督查，定期通报工作进展情况。	市教育局
	4. 推进“全面改薄”工程	一季度，完成投资2.94亿元，占年度投资数的68.4%。项目累计投入各级资金86.46亿元，占规划资金总量的102.5%；开工建设校舍项目3791个，开工面积501.82万平方米，开工面积占规划面积的103.42%；竣工项目3585所，竣工面积448.75万平方米，竣工面积占规划面积的92.46%。	改薄资金缺口较大；土地供给指标紧张；规划建设项目有调整需求。	完善考核机制，将全面改薄工作纳入对各县区科学发展考核范围；建立通报制度，对各县区全面改薄工作推进情况，进行双月通报；开展督导检查，采取定期与不定期相结合的方式，加强现场指导、定期调度、专项检查。	
	5. 中小学取暖工程	一季度，建设面积5.5万平方米，投资95万元，完成年度投资计划的4%。	-----	召开专题会议，明确工作任务；加强调度，定期通报工作进展情况。	
	6. 幼儿园建设	2017年计划开工建设幼儿园150所，截至3月底，已开工建设80所，开工率53.3%。	-----	召开专题会议，明确工作任务；加大对上资金争取力度；加强调度，定期通报情况。	

三、健全医疗服务体系	7. 临沂市中医医院综合病房楼建设	主体结构已完成六层混凝土浇筑。	建设资金不足。	拟采用贷款等方式筹集资金。	市卫计委
	8. 新增2所二级以上社会办医疗机构	已接受临沂华盛医院、临沂金锣医院申请设置材料，并完成专家技术论证。	-----	报委领导集体研究。	
	9. 扩建儿童医院	成立启阳院区改扩建工程工作领导小组，制定工程进度表，初步设计方案意向正在讨论、论证；向规划局测绘院申请院区土地测绘。	院内现有土地面积难以满足改扩建需求。	向市政府申请将院区向北扩展到银雀山路，需新征土地45亩。	
	10. 残疾儿童抢救性康复	计划免费组织实施残疾儿童抢救性康复1500人，目前正组织实施残疾儿童抢救性康复1520人。	-----	监督指导康复机构做好儿童康复救助项目，保证康复训练效果。	市残联
	11. 贫困白内障患者免费复明手术	已组织实施贫困白内障患者免费复明手术945例，完成年度目标任务的18.9%。	-----	督促县区残联及有关医院加快复明手术项目实施进度。	
	12. 精神病康复救助	组织实施精神病患者康复救助1527人，完成年度目标任务的38.2%。	-----	督促县区做好贫困精神病患者筛查救助，加快项目实施进度。	
	13. 残疾人辅助器具发放	免费发放残疾人辅助器具1151件，完成年度目标任务的11.5%。	-----	督促县区残联加快辅助器具免费发放项目实施进度。	
四、完善道路交通设施	14. 北京东路改造	项目全长17公里，目前，正在进行20处地下通道、8处小桥涵施工，东中环立交桥、东外环跨线桥及程子河桥进行上部结构工程施工；雨污水管道完成36836米，电力方涵浇筑5450米，主路加宽段完成上基层水稳16768米，辅道完成上基层水稳13125米，路沿石安装23100米，工程进度为73%。	5处拆迁，长约200米，影响主路施工；25处拆迁影响辅路、下穿通道、人行道、非机动车道的施工。	协调河东区政府加快拆迁。	市住建局
	15. 沭河路改造	项目长1.53公里，红线宽度60米，目前正审核预算清单。	-----	加快推进。	
	16. 柳青河东西路沥青面层工程	项目共120000平方米，目前正进行图纸设计。	-----	加快推进。	
	17. 沂河左岸滨河大道工程	市政府成立了沂河左岸滨河大道工程建设工作领导小组，召开了领导小组成员会议；市水利局抽调精干人员，成立了沂河左岸滨河大道工程建设管理处，具体组织工程实施；发布工程勘察测量、可研报告编制等招标公告。	-----	确定设计单位后，抓紧开展可研报告编制、立项附件办理等前期工作。	市水利局
	18. 滨河下穿通道	计划新建5处过街通道，目前正在进行可研、测绘、勘察、设计等招标工作。	-----	加快推进。	市住建局
	19. 城区公共自行车二期工程	计划布设约400个站点，投放1万辆自行车，目前正在编制ppp实施方案。	-----	加快推进。	

20. 中心城区至沂南县快速通道	项目全长33.4公里，目前，兰山区已完成南段2公里、北段8.8公里的招投标工作；沂南段路基完成挖方4.14万立方米、填方3.89万立方米。	沂南段沿线障碍物未拆除，影响施工进度。	兰山区将组织施工单位做好进场施工准备；沂南县协调张庄镇、青坨镇解决障碍物拆除等问题，推进工程进度。	市交通运输局
21. 建成启用解放路公交换乘中心	施工图纸及招标程序已完成。	地上附着物未拆迁。	协调法院和兰山区政府拆除地上附着物。	
22. 建成启用北城公交换乘中心	拆迁及招标等工作已完成，正在办理立项、节能手续。	-----	等待开工手续批复后开工。	
23. 新增公交线路	新开公交线路2条，完成年度目标任务的66.7%；优化调整公交线路8条。	-----	加快建设。	
24. 发展网络预约出租车	对《临沂市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》进行修改完善。	-----	起草网约车政策说明，准备向市委常委会会议报告。	
25. 新建改建农村公路	项目全长1000公里，目前已完成路面5.8公里，完成投资354万元。	-----	继续推进项目的方案编制和前期手续办理工作；对具备开工条件的项目，抓紧组织施工。	
26. 完善交通安全设施	施划交通标线24万平方米；在71所中小学校增设移动充电式交通信号灯；更新、改建信号灯53处；新建、改造交通标志379套，完成年度任务的14%。	-----	按照《临沂市公安局交警支队基层基础建设三年攻坚战工作方案》要求，逐步推进交通安全设施建设工作。	市公安局
27. 黄白河路引水泵站建设项目	完成泵站土建工程的98.5%。	-----	完成泵站土建工程。	市城管局
28. 城市照明检查井整修	已完成300余座照明检查井整改工作。	-----	继续推进检查井整改工作。	
29. 路灯供电箱更换	计划为所辖范围内工作年限超过20年的箱变进行更换，目前已按程序发布招标公告。	-----	完成招投标，并组织施工。	
30. 优化照明灯具，改造北城新区6栋楼宇亮化	正在拟定改造提升方案。	-----	积极推进改造提升方案拟定工作。	
31. 完成广场周边11栋楼宇天际线改造提升工作	已完成交警公寓、兴大集团等6栋高层楼宇的天际线改造工作，完成年度任务目标的55%。	-----	待金鼎国际等3栋高层楼宇的楼顶防水维修结束后，进行天际线改造提升。	
32. 北城二期主污水管网	正在审核预算清单。	-----	进行工程招标。	
33. 北城重点路段雨污水管网整治	可研已完成，正在办理环评、能评。	-----	进行检测招标。	

五、 强化 群众 住房 保障	34. 棚户区改造推进项目	2016年47000套棚户区改造工程已全部开工建设，督促县区加快建设进度，强化质量监管，严格执行分户验收制度，确保群众按期入住。	部分项目资金不足；部分项目建设手续尚不齐全。	定期调度项目进展情况；协助协调相关建设手续的办理。	市房产局
	35. 棚户区改造新开工项目	目前，已开工建设14648套，开工率49.1%；对确定不能按时开工建设的项目进行调整，并将调整情况报省住建厅、省发改委、省财政厅、省国土厅，等待批复。	部分项目拆迁进度慢，影响开工进度；部分项目存在资金不足的问题；部分项目建设手续不齐全。	定期调度项目进展情况；协助协调相关建设手续的办理。	
	36. 老旧小区改造项目	计划改造项目138个、24688户，目前已开工8个项目、863户。	协调专营公司工作难。	继续督促各县区尽快开工，争取早日完成任务。	
六、 改善 城乡 生态 环境	37. 沭河河道整治工程	完成了姜家岭水闸的主体及水闸安装工程；正在建设沂龙湾干渠污水提升泵站、园博园水闸；2处桥头绿化、清淤工程正在施工中。	部分手续办理困难；部分工程因用地问题无法实施；沂蒙路桥下清淤水位过高，无法实施。	协调有关部门简化办理手续；优化设计方案，有效解决水质超标问题。	市环保局
	38. 大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程	正在进行泵房地面的施工和21-24号潜流池填料填充的建设；正在对接二期表流工程；其他剩余工程均在按施工计划进行。	部分手续办理困难；降雨天气影响工程进度。	协调有关部门简化办理手续；按照施工计划推进工程建设。	
	39. 青龙河净水厂	主体工程建设已完成；正在进行设备安装、办公楼施工及土地证办理工作。	部分手续办理困难。	协调有关部门简化办理手续；按照施工计划推进工程建设。	
	40. 涑河河道整治工程	完成截污管道3800米、工作井52座、河道淤泥清理8000立方米；约完成总投资额的45%。	部分手续办理存在困难；存在地下原管线复杂、地质情况变化大、交通压力大、施工噪音大等困难；绿化带恢复需有关部门配合支持。	协调有关部门简化办理手续；对整个工程分系统、划片区、分段施工，24小时安排人员，两班倒施工。	
	41. 青龙河河道整治工程	正在进行金雀山路桥以上段管线检测，准备上沭净水厂上盖公园招标和下游管线检测招标。	部分手续办理困难；地下管线情况异常复杂，部分资料缺失，实际管线位置和相关单位提供的资料相差甚远，工程沿途临时占地、施工作业面等受限，管线协调和交通疏导难度大。	协调有关部门简化办理手续；采取修复利用现有截污管道、外排污水截污纳管、修复新建支管网和检查井的河道治理方案，同时进行河道清淤节点的景观打造。	
	42. 陷泥河净水厂	已完成地上附着物拆迁、地质勘查、工地临时围挡等工作。	部分手续办理困难。	协调有关部门简化办理手续；优化设计施工图，编制限价清单，准备施工监理招标。	
	43. 陷泥河河道整治工程	清淤完成5万平方米，完成比例为70%；内水渠修葺完成5000米，完成比例为60%，正在进行管道清淤。	部分手续办理困难；下游湖北路桥正在修桥，截水导致上游水位上升，造成施工困难。	协调有关部门简化办理手续；协调上下游做好相关工作。	
	44. 柳青河河道整治工程	正在进行施工招标。	部分手续办理困难。	协调有关部门简化办理手续；按照施工计划推进工程建设。	

45. 柳青河西支黑臭水体整治工程	发布招标公告，进行资格预审。	-----	加快推进。	市住建局
46. 花园明渠黑臭水体整治工程	发布招标公告，进行资格预审。	-----	加快推进。	
47. 双岭路水系黑臭水体整治工程	进行图纸设计。	-----	加快推进。	
48. 沭河支流黑臭水体整治工程	编制清单预算。	-----	加快推进。	
49. 农村无害化卫生厕所改造	大部分县区按照省、市部署及《关于下达2017年农村无害化卫生厕所改造和村内道路硬化任务计划的通知》的要求，组织招投标，确定改厕模式、厕具采购、施工队伍等，改厕施工进度正在加快。	部分县区招投标进展缓慢，开工率不高。	组织各县区加大工作推进力度，强化监督考核，及时协调解决问题，确保高标准、高质量、高效率完成任务。	
50. 村内道路硬化户户通	目前，大部分县区已将任务分解到位，积极协调奖补资金，能够按照时间节点要求组织开展道路硬化施工。	部分县区进展缓慢，硬化工作尚未大面积开展。	组织各县区加大工作推进力度，强化监督考核，及时协调解决问题，确保高标准、高质量、高效率完成任务。	
51. 农村饮水安全巩固提升工程	各县区已做好前期准备工作，由于资金计划未下达，下一步工作未开展。	建设资金压力较大，经与省厅沟通，今年省厅预计分配我市3个饮水安全项目县指标，根据往年投资标准计算可改善15万农村居民饮水条件，剩余30万农村居民饮水安全巩固提升建设资金需市级自筹，按照140元/人补助标准计算，约需市级资金4200万元。	积极向省厅争取2017年巩固提升计划和其它补助资金；积极申请市级配套资金足额到位；争取足额安排市级资金，尽快将任务分解下达有关县区，组织开工建设。	市水利局
52. 临沂市环城防护林带建设	计划外环路两侧50米范围内造林5955亩，根据各区上报进度统计，已完成造林1183亩。	各区进展情况不平衡；春季最佳造林时机还有一个多月，对各县区完成时间节点要求更加紧迫。	市政府召开现场推进会，推动环城林带建设提速增效；加强督导调度，定期通报进展情况。	市林业局
53. 实施退耕还林还果工程	已完成退耕还林还果2万亩，完成年度目标的40%。	上级补助资金偏低，仅靠国家林业重点项目支撑投入偏少，老百姓积极性不高；规划尚未列入全国退耕还林总体规划。	争取早日列入全国退耕还林总体规划；积极做好发动和组织实施工作，力争早日完成任务。	

54. 沂河袁家口子水源工程	主体工程完成工程量的82%，其中，完成闸墩12个、大底板12块、小底板12块、铺盖段47块、陡坡段22块、消力池44块、海漫段32块、排架柱12个、机架桥板12孔、弧形闸门9扇、放水洞6节，闸室段工程量完成92%；主体工程累计完成投资1.2亿元。	工程占迁不到位，上游滩地整治占迁进度较慢。	组织参建各方对剩余工程进行梳理，逐项分解节点任务和完成时限；定期组织工程协调推进会，加强与有关县区、部门协调沟通，争取尽快破解难题；加强施工质量管理，落实安全责任，创建文明工地、安全生产标准化工地，全力推进工程建设。
55. 岸堤水库除险加固工程	召开了岸堤水库除险加固工程初步设计及概算评审会，正在根据评审意见进行材料的补充修改。	省级及以上投资计划尚未下达，影响工程开工建设。	积极协调设计部门和省工程咨询院等有关单位，抓紧完成报告修改，并做好施工前相关准备工作。
56. 跋山水库除险加固工程	完成石方开挖14000立方米，帷幕灌浆1900延米，挡土墙石方开挖1200立方米，挡土墙浇注145立方米；累计完成投资金额约5538万元。	国家投资计划至今未下达，影响工程进展。	加强与上级部门的沟通协调，争取投资计划早日下达。
57. 费县石沟拦河闸除险加固工程	闸底板、闸墩、检修桥板及机架桥板全部浇筑完成，正在进行排架、右岸岸墙浇筑、上游铺盖底板、海漫段底板浇筑和剩余交通桥板的预制；累计完成投资金额约4200万元。	-----	按照既定的工程施工计划进行施工，力争汛前完成主体工程，确保度汛安全。
58. 河东区石拉渊拦河闸除险加固工程	完成上下游围堰填筑、橡胶坝、消力池及上游铺盖的土石方开挖，部分橡胶坝进行混凝土垫层、底板浇筑，完成砼浇筑8000立方、钢筋制安550吨；完成投资金额约1260万元。	左岸征地范围隶属于莒南县道口镇贾家庄村（老拦河闸左岸上游80m至下游150m至沭河大堤右坝肩范围），因年前政府换届，征迁问题至今未解决。	根据倒排工期计划，今年5月30日前完成橡胶坝、调节闸、引水闸等主体工程，满足度汛要求。
59. “千塘整治规划”重点塘坝除险加固工程	各县区名单已提报，近期下达投资计划。	-----	督促各县区抓紧编制实施方案，4月底完成实施方案的编制，6月底完成修改工作。
60. 临港区龙王河治理工程	完成代建和监理招标，正在筹备施工招标。	-----	计划汛期完成占迁工作，汛后开始实施主体工程。
61. 兰陵县惠民庄水库工程	完成项目可行性研究报告编制，并通过了省水利厅组织的专家评审；对兰陵县惠民庄水库可研报告进行了批复。	-----	争取列入全省2017年雨洪资源利用实施计划并下达投资；组织开展初步设计报告编制。
62. 费县桥庄水库工程	完成项目可行性研究报告编制，并通过了省水利厅组织的专家评审；对费县桥庄水库可研报告进行了批复。	-----	争取列入全省2017年雨洪资源利用实施计划并下达投资；组织开展初步设计报告编制。

市水利局

	63. 农田灌溉体系重点项目	<p>三个大型灌区项目已完成工程投资4200万元，占总投资的60%，其中，小埠东灌区完成投资1200万元，占比60%；兰陵会宝岭灌区完成投资1800万元，占比60%；河东葛沟灌区完成投资1200万元，占比60%。三个小型农田水利项目县区已完成工程投资4400万元，占总投资的54%，其中，兰陵已经完成投资2200万元，占比73%；郯城完成投资2000万元，占比66%；费县变更已经省厅批复，计划投资2100万元，建设节水灌溉面积1.38万亩，目前项目已发布招标公告。</p>	<p>三个大型灌区项目，石料来源不足，影响工程进度；三个小型农田水利项目中，费县项目由于变更等原因，至今未能开工建设。</p>	<p>加强施工质量管理，全力推进工程建设；协调项目建设单位抓紧落实项目建材来源，加快项目建设进程；协调费县项目建设单位抓紧开展项目建设前期工作，尽快开工建设。</p>	市水利局
	64. 加快养老服务业发展	<p>新增养老床位1846张、新建城市社区老年人日间照料中心7处和农村幸福院34处，分别完成年度计划的30.8%、17.5%、18.9%；已落实政府为2000名困难老年人购买居家养老服务的工作。</p>	<p>社会力量投资养老服务业的积极性尚未完全调动。</p>	<p>进一步完善政策措施，加大扶持力度，深化供给侧改革，全面放开养老服务市场，推动社会力量成为发展养老服务业的主体。</p>	市民政局
	65. 提高社会救助标准	<p>根据省市政府工作报告及脱贫攻坚要求，2017年低保标准要与省定扶贫线实现“两线合一”，3月份，省定扶贫线刚确定为3509元/年，为更好地测算资金，保障我市困难群众的生活权益，正在了解其他市提标情况。</p>	<p>———</p>	<p>按照要求，及时开展工作。</p>	市民政局
七、提升社会保障水平	66. 国家级重要产品追溯项目	<p>对汇丰、军联、十里坊、九曲店农贸市场及皇山蔬菜批发市场进行溯源秤发放工作，目前已发放不同类别溯源秤128台；对兰山、罗庄、河东、经济区商务主管部门的追溯信息管理人员及节点企业的信息管理人员进行统一的分期分批集中培训；对市场肉菜经营业户进行溯源秤使用等方面的现场培训，目前共培训200余人次；对追溯节点前期发放和安装的追溯设备，进行详细登记和清点，并进行了多方确认签字；会同监理方、项目施工方到各追溯节点进行溯源系统信息链条贯通测试工作；完成沂蒙绿源菜润家、金锣食品、农贸市场的数据导入；汇丰、十里坊、军联等市场的肉菜交易追溯信息采集等工作正在优化推进中，现已能够部分完成交易信息与平台对接贯通；市追溯平台与九州连锁超市门店肉菜交易追溯信息已正常贯通，完成肉菜追溯交易信息数据量87400余条。</p>	<p>因改变经营业户交易习惯，溯源称推广存在一定难度；皇山蔬菜批发市场因近期存在客户流失问题，市场担心实施追溯会造成客户进一步流失；河东肉类批发市场自去年试营业以来因缺乏进货客源，造成原入驻经营企业流失，市场经营状况堪忧。</p>	<p>加强宣传力度，制定得力措施，通过实施追溯，促进经营业户及节点市场提高经营收入。</p>	市商务局

67. 城区农贸市场建设	桥坊农贸市场正在进行设计和招商；大青山农贸市场拆迁工作已经完成，正在进行规划设计；古城南农贸市场拆迁工作已经完成，正在进行规划设计，编制可行性和建设方案，启动了审批、立项等相关程序；太原路农贸市场拆迁工作已经完成65%；冠山路农贸市场拆迁工作已经完成，正在规划设计；西安路农贸市场拆迁工作已经完成，正在规划设计；金鹰土杂农贸市场由于部分土地为原粮站的国有划拨土地，目前正在变更土地性质和规划设计，并办理了工商营业执照；罗庄区程庄农贸市场拆迁工作已经完成85%；邻里中心河东中心农贸市场拆迁工作已经完成60%；桃花源农贸市场拆迁工作已经完成95%，配套15000平方米的沿街楼已经完成90%，完成工程总进度的12%。	-----	继续做好规划设计工作；继续做群众工作，全力推进拆迁。	市商务局
68. 市社会福利院项目	目前正在清理地面附着物。	-----	基建小组准备进入施工现场。	
69. 市殡仪馆火化车间新建项目	正与各火化设备生产厂家进行联系，全面了解产品优缺点，以便下步制定招标采购相关设备性能要求。	已考察的部分火化设备技术性能高且生态环保，但目前全国范围内投入使用的较少，可参考借鉴的外地经验有限。	继续对火化设备性能进行了解，形成详实的数据分析，报有关领导审定。	
70. 建设公益性公墓	已对全市多数县区公益性公墓建设情况进行实地检查，掌握了有关县区现阶段建设情况。	缺少土地指标和建设资金，从长远看，建设骨灰堂是更好的生态安葬方式，但让群众接受存在很大难度。	计划在4月中旬召开全市公益性公墓建设现场推进会，推动全市公益性公墓建设。	市民政局
71. 社区公共服务综合信息平台建设项目	兰山、罗庄、河东、沂水、费县五个县区的部分街道社区试点工作稳步推进，按照上级标准，试点社区在场所设置、硬件配备、人员培训方面都进行了规范提升。	社区公共服务综合信息平台尚未建立部门联动机制；社区公共服务综合信息平台建设需要大量资金投入，同时需要一定数量的专兼职人员来确保平台运转。	向市政府领导作专题汇报，同时做好与有关部门单位的沟通协调工作，统筹利用现有政务公共平台和部门业务系统，尽快实现社区公共服务信息化集约发展和跨部门业务协同，最大限度方便社区居民办事；组织全市部分村居负责人去试点社区参观学习，提高对社区公共服务信息平台的认识。	

八、 全面 推进 精准 扶贫	72. 扎实推进脱贫攻坚	现已争取到位省以上财政专项扶贫资金4.4亿元；指导各县区编制2017年度产业扶贫项目实施方案；组织各县区扶贫办分管主任、业务科长进行项目管理培训。	贫困人口多，贫困程度深，致贫因素多，脱贫难度大。	每月召开一次现场推进会，调度工作进展情况，研究工作推进措施；加强工作督导，查找问题，督促整改。	市扶贫办
	73. 光伏扶贫	建成并网发电4.02兆瓦，主体建成并网规模24.5兆瓦。	由于土地性质、林业用地性质、电网接入困难等方面影响，部分扶贫站点选址还需要进一步落实。	强化措施，加快推动落实。	市发改委
	74. 旅游扶贫	积极争取乡村旅游和旅游扶贫资金，推荐上报乡村旅游项目6个、旅游扶贫重点村项目4个，支持资金分别为50万元、40万元；对各旅游扶贫村中已有专业合作社的进行调查摸底和统计汇总，组织区域内没有投资主体的旅游扶贫村尽快成立专业合作社；按省里要求，计划组织安排旅游扶贫村30余名乡村旅游带头人，赴台湾等地交流培训，目前正紧张办理手续；对全市旅游特色小镇、旅游特色村规划编制及项目推进等情况进行调研。	-----	加快扶贫村旅游设施和产业项目建设；加强乡村旅游宣传营销；加强乡村旅游人才培训；强化旅游行业协作帮扶；指导和督促全市45个旅游扶贫村注册成立乡村旅游专业合作社或农业专业合作社，强化乡村旅游统一经营管理。	市旅发委
	75. 电商扶贫	目前，全市共有47家电商企业、商户参与电商扶贫工作，建设电商扶贫服务站点40个，扶持壮大农特产品网店45个、占年度计划的4.5%，受益贫困人口2000人、完成年度计划的4%。	贫困户不了解电商扶贫政策，电商扶贫参与企业数量偏少，电商扶贫资金短缺。	深入推进电子商务进农村，大力实施“千家电商帮村”行动计划，着力推动贫困村居、贫困群众实现产业升级，切实提高贫困群众增收致富能力。	市商务局
	76. 贫困人口医疗商业补充保险	试点工作进展顺利，全省健康扶贫会议后，将进一步明确省级补助资金和市级补助资金，督促县区早日启动贫困人口医疗商业补充保险。	基层医疗机构医保支出大幅度增加，造成了一定压力。	对省市补助资金进一步明确后，下发通知，督促县区早日启动贫困人口医疗商业补充保险。	市卫计委
	77. 教育保障	一季度，累计为289名临沂籍建档立卡大学生免除学费146.78万元。	-----	抓好各项资助政策落实。	市教育局
	78. 金融扶贫	3月末，临沂市金融机构扶贫贷款余额98.07亿元，新发放17.69亿元，共支持带动建档立卡贫困户20474户、贫困人口35658人。其中，贫困地区基础设施贷款余额63.56亿元，新发放6.73亿元；扶贫小额贷款余额34.51亿元，2017年新发放10.96亿元。	-----	制定全市各县区、市直各金融机构金融精准扶贫指导计划，明确全年目标任务；强化金融对产业扶贫的支持力度，主动对接扶贫易地搬迁、贫困地区基础设施建设和光伏、旅游、电商等扶贫特色产业；进一步优化信贷流程，督促金融机构在资源配置、绩效评价、信贷授权方面做好配套制度安排。	人民银行

	79. 费县贫困村易地搬迁	计划搬迁3个乡镇8个村1143户3590人，目前，5个安置区项目正在建设，2个村进行分散安置。	资金未到位。	争取资金早日到位，加快建设。	市发改委
	80. 沂水贫困村易地搬迁	计划搬迁2个乡镇7个村976户2487人，目前，安置区项目均已开工建设，其中夏蔚镇云头峪村、水源坪村已完成搬迁。	由于支付前手续不完善，政策性资金无法支付使用；建设资金缺口和压力较大。	进一步强化组织领导、质量标准、工作保障及节点管控，全面完成易地扶贫搬迁工作任务。	
	81. 沂南贫困村易地搬迁	计划搬迁2个乡镇4个村264户708人，目前，所有项目均已开工，其中，铜井镇龙泉村50户147人已搬迁入住，杜山村已建成100套安置房主体；孙祖镇代庄村已建成安置房25套，宝石峪安置房已开挖地基。	由于支付前手续不完善，政策性资金无法支付使用；建设资金缺口和压力较大。	在尚未完成搬迁任务的安置区分别成立一套工程推进班子，将易地扶贫搬迁作为一把手工程，书记、乡镇长亲自抓，分管领导、具体科室靠上，乡镇财政所、经管站、乡建办搞好服务，保证无障碍推进安置区建设；县委督查委对建设进度和搬迁进度立项督查，定期进行督导和通报，力争搬迁任务6月底前全面完成。	
九、 优化 公共 文体 服务	82. 推进图书馆达标定级	召开全市迎接第六次全国公共图书馆评估定级工作部署会，安排部署图书馆评估定级工作，下发《关于组织参加第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的实施方案》，明确工作步骤和时间节点。	国家标准显著提高，我市差距较大。	摸底调查各县区图书馆现状。	市文广新局
	83. 综合文化站提升改造	确定了拟提升改造综合文化站名单。	———	组织调研组到县区进行实地调研。	
	84. 推进艺术精品创作	山东省艺术研究院、市文广新局签订战略合作协议并启动话剧《赵志全》排练工作；话剧《赵志全》导演组举行演员遴选见面会；组织“大青山胜利突围”艺术创作采风。	———	对话剧《赵志全》剧本进行再加工和再提升，进行排练。	
	85. 完善提升市美术馆服务功能	落实当代书法研究院2017年春季活动策划案，包括《当代书法六人展》、举办研讨会和当代书法论坛；完善美术馆入展流程、相关服务标准；开展未成年人免费开放的公益课堂；2016年度已建工程收尾工作基本完成。	专业技术人员欠缺；基础设施有待进一步完善。	积极筹备《当代书法六人展》相关事宜，进一步提高公益课堂数量、质量；组建美术馆志愿者团队；提高人员专业技术水平。	
	86. 贫困村综合文化活动室建设	确定了贫困村综合文化活动室建设名单。	———	督促各县区推进贫困村综合文化活动室建设。	

	87. 增设地面数字电视转播站	计划在全市建设、改造5个地面数字电视转播站，当前，临沭县发射台建设项目正在招标；沂南县转播发射台已完成选址工作；其他三台的选址及建设规模正在论证中。	办理规划、土地、环评手续比较慢。	积极协调帮助，加强督导。	
	88. 送演出下乡	以贫困村为主，计划送戏下乡演出300场，目前已完成83场。	-----	继续送戏下乡。	市文广新局
	89. 送电影下乡	联合省新农村电影院线公司对全市农村电影放映员进行了集中培训。	-----	指导各县区制定年度放映计划，做好放映准备工作；督促电影公司加强放映设备的维护检修，抓好放映员业务培训。	
	90. 千村帮扶体育健身工程	成立工程采购领导小组，落实项目资金。	-----	拟于5月前完成招标，6月到10月完成建设。	
	91. 农民体育健身工程	成立工程采购领导小组，落实项目资金。	-----	拟于5月前完成招标。	
	92. 第六届中国沂河体育节	已基本完善第六届中国沂河体育节方案。	-----	报市政府印发节会实施方案。	市体育局
	93. 体育中心建设工程	正在准备立项资料及设计方案招标。	-----	继续加快推进手续办理。	
十、 强化 公共 安全 监管	94. 莒南县省级农产品质量安全县创建项目	项目实施方案已通过市级批准并上报省厅备案；对项目涉及的三个扶贫基地水肥一体化项目施工进行前期勘探；其他项目所需仪器设备完成招标准备。	-----	按照实施方案进行设备招投标。	市农业局
	95. 蒙阴县国家级农产品质量安全县创建项目	参与农业部农产品质量安全监管局开展的对第二批国家农产品质量安全县（市）创建试点单位公示活动，目前仍在公示期。	-----	正式公布为第二批创建试点后，制定详细技术方案。	
	96. 综治“雪亮工程”建设项目	县镇村三级综治中心4163个已全部建成；建成县镇村三级综治信息平台3886个，建成率93.98%；横向联网共26个市直行业部门，已完成平台对接18个；视频资源联网4个。	部分县区开展建设工作较晚，资金不到位，导致综治信息中心平台建设任务推进不快；有的市直行业部门对接市综治信息平台和实现公共安全视频监控资源联网共享工作进展较慢。	加强调度，督促未完成平台建设任务的县区加快建设速度；加强沟通协调，点对点对接，逐个联系，确保6月底前完成市直行业部门平台对接和视频资源的联网共享。	市综治办

	97. 10000套独立式感烟探测器和1000套救生缓降器	制定《关于落实市政府2017年重点民生事项第97项工作的实施方案》。	资金尚未落实。	协调市财政局划拨专项资金。	市公安局
98. 火车站片区永胜路消防站	开工前相关手续已办理完毕。	建设资金尚未落实。	协调市火车站片区指挥部和兰山区政府落实建设资金。		
99. 北城新区二期消防站	目前正在选址。	相关手续尚未办理，建设用地未落实。	进一步推进手续办理，落实建设用地。		
100. 公共法律服务体系建设	<p>市级公共法律服务中心已初步建成；8个县（区）已建成或基本建成公共法律服务中心，建成率达到50%，郯城县、沂水县公共法律服务中心被命名为首批“山东省公共法律服务示范中心”；乡镇（街道）公共法律服务站应建164个，已建53个，建成率为32.3%；村（社区）司法行政工作室建成率为15%。热线平台、网络平台由省厅统一建设，根据省厅部署做好工作落实。</p>	-----	<p>按照《关于加快推进全市公共法律服务体系建设的实施意见》要求，推动形成公共法律服务平台建设临沂经验；县（区）公共法律服务中心建成率达到70%以上，乡镇（街道）公共法律服务站建成率达到80%以上，司法行政工作室建成率达到70%以上；推进热线和网络平台建设；推进服务产品、服务标准建设。</p>	市司法局	