

1-4月份全市重点民生事项推进情况调度表

类别	重点民生事项	完成情况	存在困难	下步措施	牵头部门
一、 优化 就业 创业 服务	1. 大力实施就业优先战略	落实积极的就业政策，全市高校毕业生总体就业率稳定在93%，扶持520名大学生实现自主创业，完成全年任务的26%；就业困难人员就业603人，完成全年任务的13%；失业人员再就业10370人，完成全年任务的35%。	化解产能过剩、企业改革改制、困难企业裁员以及新型城镇化带来的农村转移劳动力市民化等因素，导致失业人员和困难人员就业压力较大。	积极发展服务外包、来料加工、农产品深加工和面向临沂商城的地产品加工业，引导失业人员和就业困难人员就地就近就业；积极引导网上创业；加强外派务工服务机构管理，巩固发展劳务输出基地；开展“三支一扶”计划、就业见习和大学生创业引领计划，充分发挥创业大学、创业孵化基地和创业园区的平台作用，帮助更多的高校毕业生就业创业；依据目标任务，加大调度督导力度。	市人社局
	2. 强化就业创业技能培训	培训各类职业技能人才18211人，完成全年目标任务的36%；创业培训3500人，完成全年目标任务的35%。	存在培训教材、教学内容单一化的问题，因人因材施教有待进一步加强。	落实新一轮“就业创业培训五年规划”，开展劳动力技能提升、农民工素质培养、家政服务等各类培训；加大对职业培训机构的管理，强化跟踪指导服务，努力提高教学质量。	
二、 提升 教育 保障 水平	3. 解决大班额问题校舍建设项目	2017年计划新建、改扩建城镇学校117所、校舍面积212.9万平方米，截至4月底，已开工建设城镇学校81所，占规划数的69.2%；开工校舍面积163.8万平方米，占规划面积的76.9%。	-----	明确目标任务，传导压力，压实责任；争取上级专项资金，落实规费减免政策；积极协调融资贷款；加强工作调度与督查，定期通报工作进展情况。	市教育局
	4. 推进“全面改薄”工程	完成投资2.96亿元，占年度投资数的68.8%。累计投入各级资金86.48亿元，占规划投资总量的102.54%；开工建设校舍项目3791个，开工面积501.82万平方米，开工面积占规划面积的103.42%；竣工项目3585所，竣工面积448.75万平方米，竣工面积占规划面积的92.46%。	改薄资金缺口较大；土地供给指标紧张；规划建设项目有调整需求。	完善考核机制，将全面改薄工作纳入对各县区科学发展考核范围；建立通报制度，对各县区全面改薄工作推进情况，进行双月通报；开展督导检查，采取定期与不定期相结合的方式，加强现场指导、定期调度、专项检查。	
	5. 中小学取暖工程	建设面积6.6万平方米，投资95万元，完成年度投资数的7.4%。	-----	召开专题会议，明确工作任务；加强调度，定期通报工作进展情况。	
	6. 幼儿园建设	2017年计划开工建设幼儿园150所，截至4月底，已开工建设105所，占规划数的70%。	-----	召开专题会议，明确工作任务；加大对上资金争取力度；加强调度，定期通报情况。	

三、健全医疗服务体系	7. 临沂市中医医院综合病房楼建设	主体结构完成六层，消防、空调、水电等分项工程预埋工作跟踪完成。	施工场地狭小，材料运输受限。	合理调整施工方案，材料夜间进场，确保工程正常施工。	市卫计委
	8. 新增2所二级以上社会办医疗机构	已确定2家二级以上医疗机构投资设置，其中一家已通过省卫计委备案。	-----	加快进度。	
	9. 扩建儿童医院	医院成立了启阳院区改扩建工程工作领导小组，制定工程进度表，初步设计方案意向正在讨论、论证；向规划局测绘院申请院区土地测绘。	院内现有土地面积难以满足改扩建需求。	向市政府申请将院区向北扩展到银雀山路，需新征土地45亩。	
	10. 残疾儿童抢救性康复	计划免费组织实施残疾儿童抢救性康复1500人，目前正在组织实施残疾儿童抢救性康复1594人。	-----	监督指导康复机构做好儿童康复救助项目，保证康复训练效果。	市残联
	11. 贫困白内障患者免费复明手术	组织实施贫困白内障患者免费复明手术1325例，完成年度目标任务的26.5%。	-----	督促县区残联及有关医院加快复明手术项目实施进度。	
	12. 精神病康复救助	组织实施精神病患者康复救助1722人，完成年度目标任务的43%。	-----	督促县区做好贫困精神病患者筛查救助，加快项目实施进度。	
	13. 残疾人辅助器具发放	免费发放残疾人辅助器具1542件，完成年度目标任务的15.4%。	-----	督促县区残联加快辅助器具免费发放项目实施进度。	
四、完善道路交通设施	14. 北京东路改造	进行主辅路路面铺筑和中央护栏安装，于月底实现主线通车，完成工程总进度的87%。	存在19处拆迁问题，影响下穿通道、非机动车道及人行道等施工。	协调河东区政府加快拆迁。	市住建局
	15. 沭河路改造	项目长1.53公里，红线宽度60米，目前正等待开标。	-----	加快推进。	
	16. 柳青河东西路沥青面层工程	项目共12万平方米，目前正编制清单预算。	-----	加快推进。	
	17. 沂河左岸滨河大道工程	已完成勘测设计、水土保持、洪水影响评价类技术报告的招标工作，确定了设计编制单位；完成其他可研立项支持性文件公告并发布，近期开标。	-----	提前谋划开展项目前期工作；协调加大兰山区拆迁协调力度；及时掌握项目各领导小组成员单位工作进度，加大对进度落后单位的督促力度。	市水利局
	18. 滨河下穿通道	计划新建5处过街通道，目前进行施工图设计。	-----	加快推进。	市住建局
	19. 城区公共自行车二期工程	计划布设约400个站点，投放1万辆自行车，目前正编制实施方案。	-----	加快推进。	

20. 中心城区至沂南县快速通道	项目全长33.4公里，目前，兰山区已完成南段2公里，北段8.8公里正在进行老路面挖补处理；沂南段清表面积94800平方米，路基完成挖方63900立方米，填方78900立方米，盖板涵基础左幅15道、右幅16道，台身左幅11个、右幅17个，台帽左幅15个，右幅台帽13个，桩基11棵。	沂南段沿线障碍物未拆除，影响施工进度。	兰山区对路基进行挖补处理；沂南县协调张庄镇、青坨镇解决障碍物拆除等问题，推进工程进度。	市交通运输局
21. 建成启用解放路公交换乘中心	完成土地定界图、规划现状图、可行性研究报告、土地预审、环评、招标等，选址意见书等待批复公示。	地上附着物未拆迁。	协调法院和兰山区政府拆除地上附着物。	
22. 建成启用北城公交换乘中心	完成土地定界图、规划现状图、可行性研究报告、土地预审、环评、招标，立项手续等待批复。	-----	等待开工手续批复后开工。	
23. 新增公交线路	新开公交线路3条，完成年度目标任务的100%；优化调整公交线路9条。	-----	-----	
24. 发展网络预约出租车	对《临沂市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》进行修改完善。	-----	起草网约车政策说明，准备向市委常委会会议报告。	
25. 新建改建农村公路	项目全长1000公里，目前已完成路面80.1公里，完成投资4762万元。	上级部门尚未下达年度建设计划。	市、县两级确定了部分农村公路建设计划，对具备开工条件的项目，抓紧组织施工。	市公安局
26. 完善交通安全设施	完成各类项目的设计工作，正进行招标。	-----	按照《临沂市公安局交警支队基层基础建设三年攻坚战工作方案》要求，逐步推进交通安全设施建设工作。	
27. 黄白河路引水泵站建设项目	完成泵站土建工程的99.9%。	-----	完成泵站土建工程。	
28. 城市照明检查井整修	已完成2100余座照明检查井整改工作。	-----	继续推进检查井整改工作。	
29. 路灯供电箱变更换	已完成招投标工作。	-----	准备组织签订施工合同，进行现场摸底，制定施工方案。	
30. 优化照明灯具，改造北城新区6栋楼宇亮化	已完成提升改造方案的制定工作。	-----	准备招投标工作及组织施工。	
31. 完成广场周边11栋楼宇天际线改造提升工作	完成交警公寓、兴大集团、久隆奥斯卡等9栋高层楼宇的天际线改造工作，完成年度目标的81.8%。	-----	金鼎国际、奥斯卡1栋高层楼宇亮化改造进行招标。	
32. 北城二期主污水管网	正在审核预算清单。	-----	发布招标文件。	
33. 北城重点路段雨污水管网整治	正在办理环评、能评。	-----	发布招标文件。	

五、 强化 群众 住房 保障	34. 棚户区改造推进项目	2016年47000套棚户区改造工程已全部开工建设，督促县区加快建设进度，强化质量监管，严格执行分户验收制度，确保群众按期入住。	部分项目资金不足；部分项目建设手续不齐全。	定期调度项目进展情况；协助协调相关建设手续的办理。	市房产局
	35. 棚户区改造新开工项目	目前，已开工建设14684套，开工率49.2%；对确定不能按时开工建设的项目进行调整，并将调整情况报省住建厅、省发改委、省财政厅、省国土厅，等待批复。	部分项目拆迁进度慢，影响开工进度；部分项目资金不足；部分项目建设手续不齐全。	定期调度项目进展情况；协助协调相关建设手续的办理。	
	36. 老旧小区改造项目	计划改造项目138个、24688户，目前已开工21个项目、4448户，开工率18%。	协调专营公司工作难。	继续督促各县区尽快开工，争取早日完成任务。	
六、 改善 城乡 生态 环境	37. 沂河河道整治工程	完成了姜家岭水闸的主体及安装工程；沂龙湾干渠污水提升泵站，园博园水闸建设，2处桥头绿化及清淤工程在施工中。	部分工程因实际情况需变更方案，正协调相关部门解决。	优化设计方案，有效解决水质超标问题。	市环保局
	38. 大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程	正在进行泵房施工；完成14组潜流池体的绿化工作；其他剩余工程均按施工计划进行。	降雨天气影响工程进度；因创城交通管制，运输填料的车辆无法满足现场需要。	协调有关部门简化办理手续；按照施工计划推进工程建设。	
	39. 青龙河净水厂	已完成主体工程建设；正在进行设备安装和办公楼施工，土地证正在办理。	部分手续办理困难。	协调有关部门简化办理手续；按照施工计划推进工程建设。	
	40. 涑河河道整治工程	完成截污管道4500米，完成河道淤泥清理10000立方米；八腊庙街以东道路恢复完成。	部分手续办理存在困难；存在地下原管线复杂、地质情况变化大、交通压力大、施工噪音大等困难；绿化带恢复需有关部门配合支持。	协调有关部门简化办理手续；对整个工程分系统、划片区、分段施工，24小时安排人员，两班倒施工。	
	41. 青龙河河道整治工程	正在进行金雀山路桥以上段管线检测；上游净水厂上盖公园正在招标、下游管线检测准备招标。	部分手续办理困难；地下管线情况异常复杂，部分资料缺失，实际管线位置和相关单位提供的资料相差甚远，工程沿途临时占地、施工作业面等受限，管线协调和交通疏导难度大。	协调有关部门简化办理手续；采取修复利用现有截污管道、外排污水截污纳管、修复新建支管网和检查井的河道治理方案，同时进行河道清淤节点景观打造。	
	42. 陷泥河净水厂	施工设计图定稿；工地临时围挡完成。	部分手续办理困难。	协调有关部门简化办理手续；优化设计施工图，编制限价清单，准备施工监理招标。	
	43. 陷泥河河道整治工程	完成清淤、内水渠修葺，正在进行管道清淤，已完成6千米。	部分手续办理困难；下游湖北路桥正在修桥，截水导致上游水位上升，造成施工困难。	协调有关部门简化办理手续；协调上下游做好相关工作。	
	44. 柳青河河道整治工程	成都路桥截污栅正在施工。	水面作业，需要注意施工安全。	协调有关部门简化办理手续；按照施工计划推进工程建设。	

45. 柳青河西支黑臭水体整治工程	已编制完成清单控制价。	-----	加快推进。	市住建局
46. 花园明渠黑臭水体整治工程	已编制完成清单控制价。	-----	加快推进。	
47. 双岭路水系黑臭水体整治工程	编制清单预算。	-----	加快推进。	
48. 沭河支流黑臭水体整治工程	已完成资格预审。	-----	加快推进。	
49. 农村无害化卫生厕所改造	大部分县区按照省、市部署及《关于下达2017年农村无害化卫生厕所改造和村内道路硬化任务计划的通知》的要求，组织招投标，确定改厕模式、厕具采购、施工队伍等，改厕施工进度正在加快。	各县区、乡镇之间进度差距明显，两极分化严重；大部分县区尚未建立厕所管理养护机制，制约了改厕效益的发挥。	加强过程监管；推动改厕标准升级；完善后续管理机制。	
50. 村内道路硬化户户通	所有县区任务分解到位。截至目前，全市共完成村内道路硬化面积644.74万平方米，占年度任务的25.11%；2017年新增硬化全覆盖行政村214个，占全年任务的23.47%，累计达到2864个，硬化全覆盖行政村占比达到50.61%。	部分县区进展缓慢，硬化工作尚未大面积开展。	加强过程监管，指导县区通过购买第三方监管服务的方式，强化对硬化施工过程中的质量监管和数据核实，特别是对隐蔽工程和关键部位的施工进行抽查监管。	
51. 农村饮水安全巩固提升工程	沂水县投资计划已下达，正准备工程招投标；其他县区已做好前期准备工作，因未下达建设计划，相关工作未开展；将有关资金情况向市领导作专题汇报，争取足额安排市级资金，尽快将任务分解下达有关县区，组织开工建设。	建设资金压力较大，经与省厅沟通，今年省厅预计分配我市3个饮水安全项目县指标，根据往年投资标准计算可提升改善15万农村居民饮水问题，剩余30万农村居民饮水安全巩固提升建设资金需市级自筹，按照140元/人补助标准计算，约需市级资金4200万元。	积极向省厅争取2017年巩固提升计划和其它补助资金；积极申请市级配套资金足额到位。	市水利局
52. 临沂市环城防护林带建设	计划外环路两侧50米范围内造林5955亩，根据各区上报进度统计，已完成造林3540亩，完成年度目标的59.4%。	各区进展情况不平衡；春季造林即将结束，随着季节变换造林成本越来越高。	市人大进行现场视察，推动环城林带建设提速增效；加强督导调度，定期通报进展情况。	市林业局
53. 实施退耕还林还果工程	已完成退耕还林还果4万亩，完成年度目标的80%。	上级补助资金偏低，仅靠国家林业重点项目支撑投入偏少；各县区开展形式不一，进展情况有快有慢。	积极做好发动和组织实施工作，力争早日完成任务。	

54. 沂河袁家口子水源工程	主体工程完成工程总量的90%，其中，土石方完成10.68万立方米，完成占比85.2%；钢筋制安完成3912吨，完成占比92.1%；砼浇筑完成6.4万立方米，完成占比92.8%；主体工程完成投资1.23亿元。	-----	组织参建各方对剩余工程进行梳理，逐项分解节点任务和完成时限；定期组织工程协调推进会，加强与有关县区、部门沟通，争取尽快破解难题；加强施工质量管理，落实安全责任，创建文明工地、安全生产标准化工地，全力推进工程建设。
55. 岸堤水库除险加固工程	初步设计报告已审，正等待省发改委、水利厅批复。	省及以上投资计划尚未下达，影响工程开工建设。	待投资计划下达后，组织开展相关工作。
56. 跋山水库除险加固工程	完成工程量石方开挖14000立方米，帷幕灌浆1900延米，挡土墙石方开挖1200立方米，挡土墙浇注145立方米；累计完成投资金额约5638万元。	国家投资计划至今未下达，影响工程进展。	加强与上级部门的沟通协调，争取投资计划早日下达。
57. 费县石沟拦河闸除险加固工程	闸底板、闸墩、检修桥板及机架桥板、排架全部浇筑完成，交通桥桥板完成吊装；机架桥、检修桥桥板已预制完成，闸门制作完成14孔，已安装6孔；累计完成投资约4800万元。	-----	按照既定的工程施工计划进行施工，力争汛前完成主体工程，确保度汛安全。
58. 河东区石拉渊拦河闸除险加固工程	已完成上下游围堰填筑，橡胶坝、消力池及上游铺盖的土石方开挖，部分橡胶坝混凝土垫层、底板浇筑，完成砼浇筑9000立方、钢筋制安550吨；完成投资约1630万元。	左岸征地范围隶属于莒南县道口镇贾庄村（老拦河闸左岸上游80m至下游150m至沭河大堤右坝肩范围），因年前政府换届征迁问题至今未解决。	根据倒排工期计划，计划在今年5月30日前完成橡胶坝、调节闸、引水闸等主体工程，满足度汛要求。
59. “千塘整治规划”重点塘坝除险加固工程	县区正在编制实施方案。	-----	与财政部门沟通，商讨投资计划下达和项目实施等有关情况。
60. 临港区龙王河治理工程	完成代建和监理招标，正在筹备施工招标。	-----	计划汛期完成占迁工作，汛后开始实施主体工程。
61. 兰陵县惠民庄水库工程	完成了项目可行性研究报告编制，并通过省水利厅组织的专家评审；以临发改政务〔2017〕14号文对兰陵县惠民庄水库可研报告进行批复。	未列入全省2017年雨洪资源利用实施计划，2017年无法组织实施。	做好各项前期准备工作。
62. 费县桥庄水库工程	完成了项目可行性研究报告编制，并通过省水利厅组织的专家评审；以临发改政务〔2017〕16号文对费县桥庄水库可研报告进行批复；正进行初步设计报告编制工作。	-----	积极协调省厅，争取尽快下达投资，开工建设。

市水利局

	63. 农田灌溉体系重点项目	<p>三个大型灌区项目已完成工程投资7000万元，占总投资的96%，其中，小埠东灌区完成投资1900万元，占比95%；兰陵会宝岭灌区完成投资2890万元，占比96.4%；河东葛沟灌区完成投资1930万元，占比96.5%。三个小型农田水利项目县区已完成工程投资4700万元，占总投资的58%，其中，兰陵已经完成投资2400万元，占比79%；郯城完成投资2200万元，占比73%；费县已经完成投资100万元，占比5%。</p>	<p>三个小型农田水利项目中，费县农田水利项目由于变更等原因，进度相对较慢。</p>	<p>三个大型灌区项目，加快工程后续扫尾工作，完善资料整理；督促项目县区做好工程账目汇总、整理，尽快完成工程审计，为项目验收做好准备。三个小型农田水利项目，加强施工质量管理，全力推进工程建设；督促费县加快工程项目建设。</p>	市水利局
	64. 加快养老服务业发展	<p>新增养老床位2272张、新建城市社区老年人日间照料中心9处和农村幸福院44处，分别完成年度计划的37.87%、22.5%、24.4%；已落实政府为2000名困难老年人购买居家养老服务的工作。</p>	<p>社会力量投资养老服务业的积极性尚未完全调动。</p>	<p>进一步完善政策措施，加大扶持力度，深化供给侧改革，全面放开养老服务市场，推动社会力量成为发展养老服务业的主体。</p>	市民政局
	65. 提高社会救助标准	<p>对失能、半失能特困人员数量进行了调查摸底，与各地市沟通了解提标情况，经了解日照市城乡低保标准分别提高到每人每月520元，340元；其他地市尚未确定。</p>	<p>-----</p>	<p>待进一步了解其他地市提标情况后，拟定我市社会救助标准。</p>	市民政局
七、提升社会保障水平	66. 国家级重要产品追溯项目	<p>肉菜追溯一期项目建设进入收尾阶段，已建成节点全部上线试运行，追溯链条贯通；二期项目协同推进，对计划列入建设节点的企业进行调研并编制技术方案；蜜桃追溯项目技术方案已基本编制完成，待专家评审；组织召开全市肉菜流通追溯体系建设试点整改推进会议，会后追溯领导小组办公室根据各有关部门行政职责，就当前追溯工作进行了细化并对追溯领导小组进行了责任分工；对已建成的追溯节点上传数据，按县区进行每周通报；联系市质监局有关人员，对施工方新组装完成的60台1000公斤溯源电子称进行检测鉴定。</p>	<p>因改变经营业户交易习惯，溯源称推广存在一定难度；皇山蔬菜批发市场因近期存在客户流失问题，市场担心实施追溯会造成客户进一步流失；河东肉类批发市场自去年试营业以来因缺乏进货客源，造成原入驻经营企业流失，市场经营状况堪忧。</p>	<p>加强宣传力度，制定得力措施，通过实施追溯，促进经营业户及节点市场提高经营收入。</p>	市商务局

67. 城区农贸市场建设	<p>桥坊农贸市场项目招商已经完成80%，正申请消防验收；古城南农贸市场正进行规划设计，做可行性和建设方案，启动了审批、立项等相关程序的办理；太原路农贸市场拆迁工作已经完成65%；西安路、大青山路、冠山路农贸市场拆迁、勘探工作已完成，正修改调整规划设计初稿；金鹰土杂农贸市场规划设计方案已完成初稿，正开展立项、招标等开工准备工作；罗庄区程庄农贸市场拆迁工作已完成95%，规划设计方案已完成70%；邻里中心河东中心农贸市场拆迁工作已完成60%，同步推进规划设计方案；桃花源农贸市场拆迁工作已完成95%，配套15000平方米的沿街楼已完成95%，正在进行内部装修，工程总进度为15%。</p>	-----	<p>继续做好规划设计工作；继续做群众工作，全力推进拆迁。</p>	市商务局
68. 市社会福利院项目	<p>目前正在清理地面附着物。</p>	-----	<p>基建小组准备进入施工现场。</p>	
69. 市殡仪馆火化车间新建项目	<p>正在准备招标材料；火化车间进入考察选址阶段。</p>	<p>有些火化设备技术性能高且生态环保，但全国使用数量并不大。</p>	<p>综合分析火化设备性能；对火化车间科学选址，报有关部门和领导审定。</p>	
70. 建设公益性公墓	<p>召开全市农村公益性公墓建设现场推进会。</p>	<p>缺少土地指标和建设资金，从长远看，建设骨灰堂是更好的生态安葬方式，但让群众接受存在很大难度。</p>	<p>制定全市公益性公墓建设规划。</p>	市民政局
71. 社区公共服务综合信息平台建设项目	<p>兰山、罗庄、河东、沂水、费县五个县区的部分街道社区试点工作稳步推进，按照上级标准，试点社区在场所设置、硬件配备、人员培训方面进行规范提升；对社区公共服务综合信息平台进行调研，起草了《关于加快社区公共服务综合信息平台建设推进“互联网+社区服务”工作的请示汇报》，拟于近日向市政府进行专题汇报。</p>	<p>社区公共服务综合信息平台尚未建立部门联动机制；社区公共服务综合信息平台建设需要大量资金投入，同时需要一定数量的专兼职人员来确保平台运转。</p>	<p>按照市政府领导的批复意见，明确目标，细化任务；做好与有关部门单位的沟通协调工作，统筹利用现有政务公共平台和部门业务系统，尽快实现社区公共服务信息化集约发展和跨部门业务协同，最大限度方便社区居民办事；计划近期组织全市部分村居负责人去试点社区参观学习，提高对社区公共服务信息平台的认识，进一步推动社区平台增量覆盖面。</p>	

八、 全面 推进 精准 扶贫	72. 扎实推进脱贫攻坚	现已争取到位省以上财政专项扶贫资金4.4亿元，安排市级财政专项扶贫资金2.25亿元；指导各县区编制、审批2017年度产业扶贫项目实施方案。	贫困人口多，贫困程度深，致贫因素多，脱贫难度大。	每月召开一次现场推进会，调度工作进展情况，研究工作推进措施；加强工作督导，查找问题，督促整改。	市扶贫办
	73. 光伏扶贫	建成并网发电12.5兆瓦，主体建成并网规模53.6兆瓦。	受土地性质、林业用地性质及电网接入困难等方面影响，部分扶贫站点选址还需要进一步落实。	强化措施，加快推动落实。	市发改委
	74. 旅游扶贫	组织参加省旅发委开展的“千万市民游乡村”巡讲培训会；将兰陵县压油沟村等旅游扶贫村纳入“2017山东好时节沂蒙节赏花之旅”大型旅游推介会重点推介线路；经沟通协商，济南市旅游政务网正式开设旅游扶贫专栏，对我市重点旅游扶贫和乡村旅游点进行专题宣传报道；起草制定了《济南、临沂两市旅游扶贫协作规划方案（草案）》、《关于开展“四联八建”旅游扶贫提升工程专项实施方案》。	-----	加快扶贫村旅游设施和产业项目建设；加强乡村旅游宣传营销；加强乡村旅游人才培养；强化旅游行业协作帮扶；指导和督促全市45个旅游扶贫村注册成立乡村旅游专业合作社或农业专业合作社，强化乡村旅游统一经营管理。	市旅发委
	75. 电商扶贫	目前，全市共有95家电商企业、商户参与电商扶贫工作，建设电商扶贫服务站77个，扶持壮大农特产品网店100个、占年度计划的10%，受益贫困人口4700人、完成年度计划的9.4%。	贫困户不了解电商扶贫政策，电商扶贫参与企业数量偏少，电商扶贫资金短缺。	深入推进电子商务进农村，大力实施“千家电商帮村”行动计划，着力推动贫困村居、贫困群众实现产业升级，切实提高贫困群众增收致富能力。	市商务局
	76. 贫困人口医疗商业补充保险	制定并下发《临沂市医疗健康扶贫实施办法》《关于推行贫困人口医疗商业补充保险工作指导意见》，兰陵县已与保险公司签订协议。	基层医疗机构医保支出大幅度增加，给基层医疗机构造成了压力。	督促县区尽快确定保险公司，启动贫困人口医疗商业补充保险。	市卫计委
	77. 教育保障	累计为302名临沂籍建档立卡大学生免除学费154.5万元。	-----	抓好各项资助政策落实。	市教育局
	78. 金融扶贫	4月末，临沂市金融机构扶贫贷款余额99.88亿元，2017年新发放22.7亿元，共支持带动建档立卡贫困户32291户、贫困人口56975人。其中，贫困地区基础设施贷款余额76.67亿元，2017年新发放16.17亿元；扶贫小额贷款余额23.22亿元，2017年新发放6.53亿元。	-----	进一步强化对金融扶贫工作的监督考核；强化金融对产业扶贫的支持力度，主动对接光伏、旅游、电商等扶贫特色产业，充分发挥各类生产经营主体对扶贫的带动作用；进一步优化信贷流程，督促金融机构在资源配置、绩效评价、信贷授权方面做好配套制度安排。	人民银行

	79. 费县贫困村易地搬迁	计划搬迁3个乡镇8个村1143户3590人，目前，安置区项目都已开工。新庄镇四盛村安置区6栋住宅楼已完成建设，正组织搬迁；金石沟村在银花家园购住宅楼2栋，正在安置；永胜村正进行分散安置。	资金未到位。	作为一把手工程推进；完善各种项目手续、资料。	市发改委
	80. 沂水贫困村易地搬迁	计划搬迁2个乡镇7个村976户2487人，目前，安置区项目都已开工建设。夏蔚镇云头峪村、水源坪村、诸葛镇上古村完成搬迁；夏蔚镇连崮裕村安置房全部建成，搬迁173户、455人；诸葛镇常庄村搬迁737户、1926人；全县搬迁956户、2470人，其中贫困户168户、274人。	项目档案管理不够规范；各搬迁项目“四证一环评”手续尚未办理完成，项目资金暂不能使用。	进一步强化组织领导、质量标准、工作保障及节点管控，全面完成易地扶贫搬迁工作任务。	
	81. 沂南贫困村易地搬迁	计划搬迁2个乡镇4个村264户708人，目前，所有项目都已开工。铜井镇龙泉村50户147人已搬迁入住，杜山村100套安置房正在装修；孙祖镇代庄村建成安置房86套，正在建设23套；宝石峪建成安置房50套，55套正在建设。	由于支付前手续不完善，政策性资金无法支付使用；建设资金缺口和压力较大。	在尚未完成搬迁任务的安置区分别成立一套工程推进班子，将易地扶贫搬迁作为一把手工程来抓；县委督查委对建设进度和搬迁进度立项督查，定期进行督导和通报，力争搬迁任务6月底前全面完成。	
九、 优化 公共 文体 服务	82. 推进图书馆达标定级	召开全市图书馆长培训班，对工作进行再部署；组织市县图书馆业务骨干到省文化厅参加培训；对各县区图书馆现状进行摸底调查。	部分县区图书馆距二级馆标准差距较大。	对县区图书馆进行实地评估督导。	市文广新局
	83. 综合文化站提升改造	实行领导干部包县区联系制度，各县区对综合文化站进行摸底调查。	个别县区、乡镇重视不够，投入不足。	争取落实提升改造资金。	
	84. 推进艺术精品创作	排练话剧《赵志全》，4月30日晚首演；跨界融合舞台剧《大青山胜利突围》（暂名）正在创作中，7月底立上舞台。	-----	整合演出资源，保证排练质量，确保两部大型舞台剧如期立上舞台。	
	85. 完善提升市美术馆服务功能	建立美术馆之友、美术沙龙、公益课堂，开展美术馆之夜刘正成《书法与中国传统文化》专题讲座，微信公众平台服务号、订阅号开始运行；继续完善美术馆入展流程、相关服务标准。	专业技术人员欠缺；基础设施有待进一步完善。	积极筹备《当代书法六人展》相关事宜，进一步提高公益课堂数量、质量；组建美术馆志愿者团队；提高人员专业技术水平。	
	86. 贫困村综合文化活动室建设	实行领导干部包县区联系制度；对贫困村综合文化活动室建设情况进行摸底调查；召开现场会，推广了蒙阴、费县、临沭等县区建设经验。	个别县区、乡镇重视不够，投入不足。	争取落实建设资金。	

	87. 增设地面数字电视转播站	平邑、临沭正在推进建设中。	设备资金未落实。	加强联系协调。	
	88. 送演出下乡	共演出111场，其中市柳琴戏传承保护中心完成70场，市文化馆完成41场。	-----	与省、市第一书记任职村精准对接，优先保证第一书记任职村的演出。	市文广新局
	89. 送电影下乡	转发省新闻出版广电局、省财政厅做好2017年农村公益电影放映文件，截至目前，已组织放映3200场次公益电影。	个别县区工作启动较缓慢。	督促尚未启动放映的县区及时组织实施放映工作。	
	90. 千村帮扶体育健身工程	成立项目采购领导小组，发布招标公告。	-----	5月招标，签订合同。	
	91. 农民体育健身工程	成立项目采购领导小组，发布项目资金。	-----	5月招标，签订合同。	市体育局
	92. 第六届中国沂河体育节	已完善第六届中国沂河体育节方案，上报市政府印发。	-----	印发节会实施方案。	
	93. 体育中心建设工程	正在准备立项资料及设计方案招标。	-----	继续加快推进手续办理。	
十、 强化 公共 安全 监管	94. 莒南县省级农产品质量安全县创建项目	制定项目所需仪器设备技术参数，完成招投标方案及相关招标程序；对项目涉及乡镇监管机构人员进行检测技能培训。	-----	按照实施方案进行设备招投标。	
	95. 蒙阴县国家级农产品质量安全县创建项目	经农业部农产品质量安全监管局正式公布为第二批国家农产品质量安全县（市）创建试点单位；蒙阴县召开全县创建国家级农产品质量安全县启动会议，明确工作机制，与相关单位签订创建工作责任书。	-----	制定创建工作实施方案，并按照创建方案建立主要农产品质量安全追溯体系。	市农业局
	96. 综治“雪亮工程”建设项目	县镇村三级综治中心4163个已全部建成；建成县镇村三级综治信息平台3889个，建成率94.05%；横向联网共26个市直行业部门，已完成平台对接22个；视频资源联网5个。	部分县区开展建设工作较晚，资金不到位，导致综治信息中心平台建设任务推进不快；有的市直行业部门对接市综治信息平台和实现公共安全视频监控资源联网共享工作进展较慢。	加强调度，督促未完成平台建设任务的县区加快建设速度；加强沟通协调，点对点对接，逐个联系，确保6月底前完成市直行业部门平台对接和视频资源的联网共享。	市综治办

	97. 10000套独立式感烟探测器和1000套救生缓降器	制定《关于落实市政府2017重点民生事项第97项工作的实施方案》。	资金尚未落实。	协调市财政局划拨专项资金。	市公安局
	98. 火车站片区永胜路消防站	开工前相关手续已办理完毕。	建设资金尚未落实。	协调市火车站片区指挥部和兰山区政府落实建设资金。	
	99. 北城新区二期消防站	目前正进行选址。	相关手续尚未办理，建设用地未落实。	进一步推进手续办理，落实建设用地。	
	100. 公共法律服务体系建设	<p>市级公共法律服务中心已初步建成；8个县（区）已建成或基本建成公共法律服务中心，建成率达到50%，郯城县、沂水县公共法律服务中心被命名为首批“山东省公共法律服务示范中心”；乡镇（街道）公共法律服务站应建164个，已建53个，建成率为32.3%；村（社区）司法行政工作室建成率为27%。热线平台、网络平台由省厅统一建设，根据省厅部署做好工作落实。</p>	-----	<p>按照《关于加快推进全市公共法律服务体系建设的实施意见》要求，推动形成公共法律服务平台建设临沂经验；县（区）公共法律服务中心建成率达到70%以上，乡镇（街道）公共法律服务站建成率达到80%以上，司法行政工作室建成率达到70%以上；推进热线和网络平台建设；推进服务产品、服务标准建设。</p>	市司法局