

临沂民生工作简报

第 31 期
(总第 31 期)

临沂民生工作办公室

2015 年 8 月 19 日

7 月份全市重点民生工程推进情况通报

在各级各部门的共同努力下,全市 2015 年度各项重点民生工程进展比较顺利,较好地实现了预期目标,部分工程提前完成全年任务。现将 7 月份工程进展情况通报如下:

7 月份全市重点民生工程推进情况汇总表

工程名称	责任单位	完成情况	存在困难	下步措施
1. 保障性安居工程	市房产局	截至 7 月底，全市共开工建设各类保障性安居工程 58075 套（户），完成省下达任务的 89.1%。其中，新建公共租赁住房 6453 套，完成省下达任务的 54.9%；建设经济适用住房 92 套，完成省下达任务的 100%；开工建设棚户区安置住房 51530 套，完成省下达任务的 96.6%。开工量位居全省第一位。	<p>① 今年在建规模大，新开工任务繁重，地方配套资金压力大。</p> <p>② 县区进展不平衡，部分项目建设进展迟缓、配套设施建设不及时。</p> <p>③ 住房保障体系还需要进一步完善。</p>	<p>① 抓项目开竣工，对未开工项目进行重点督导，督促其按期开竣工。</p> <p>② 抓项目调整，对实在不能开工的项目抓紧上报省有关部门进行调整，确保完成全年开工任务。</p> <p>③ 抓制度建设，按照国家和省有关要求，借鉴外地经验，结合我市实际，拟定《临沂市住房保障管理办法》。</p>
2. 社会养老服务体系建设工程	市民政局	截至 7 月底，全市新增养老床位 3722 张，完成全年任务的 62.9%；新建老年人日间照料中心 52 处，完成全年任务的 72.2%；农村幸福院 249 处，完成全年任务的 61%。	<p>① 部分养老服务重点项目建设进度缓慢。</p> <p>② 日间照料中心和农村幸福院利用率不高。</p>	<p>① 加快推进养老服务重点项目建设，全面完成全年建设任务。</p> <p>② 统筹利用各类社区服务设施，综合发挥社区卫生、文化、体育等公共服务设施的为老服务功能，提高城乡养老服务设施利用率。</p>

工程名称	责任单位	完成情况	存在困难	下步措施
3. 残疾人“助残奔康”工程	市残联	①市派第一书记调查摸底 109 个村，326 户残疾人，除平邑、郯城外共计 90 个村、269 户，资金已经下达。②县区共计调查摸底 875 个村，2332 户残疾人户，帮扶资金都已经下达。	①此项目是 2015 年初提出的任务，没列入财政预算，部分县区资金申请比较困难。②市级资金不能下达省直管县，造成一定的不平衡。	指导第一书记开展帮扶项目。
4. 百万人口脱贫奔小康工程	市扶贫开发办	①已下达市级以上财政专项扶贫资金 18885 万元，主要用于 787 个省定贫困村开展精准扶贫产业开发项目以及金融扶贫试点、互助资金试点项目、“雨露计划”、建档立卡等，正督导各县区制定方案。②2014 年度总投资 5230 万元的中央专项彩票公益金支持革命老区小型公益设施建设项目，已经按照预定的方案，基本完成 183.5 公里生产路硬化、150 处小型水利设施建设工作。	①行业扶贫缺乏抓手。②社会保障兜底标准有待提高。③市级财政资金投入较少，与承担的扶贫开发任务不相适应。	①加快 2015 年度扶贫项目方案编制及组织实施。②对 2014 年度彩票公益金项目进行验收。
5. 义务教育学校校舍标准化建设工程	市教育局	现已开工改造校舍 95 万平方米，开工率为 79%，居全省前列。争取到省预奖资金 4.2 亿元，落实市级奖补资金 1.74 亿元。	— —	①定期调度、定期通报工程进展情况。②加大对上争取力度，争取更多的资金支持。③督促指导县区未开工项目尽快开工，已开工项目加快进度，已竣工项目及时组织验收，尽快投入使用。

工程名称	责任单位	完成情况	存在困难	下步措施
6.推进县域内义务教育均衡发展工程	市教育局	<p>兰山区、罗庄区、临沭县、高新区4个县区已通过国家评估认定；河东区、沂水县、沂南县、经济开发区、费县、莒南、临港区7个县区已通过省级督导评估验收；郯城县、兰陵县、平邑县、蒙阴县、蒙山旅游区5个县区已通过市级复评，准备迎接省政府督导评估。</p>	<p>①个别县区部分资金拨付不及时、不到位。 ②部分学校校舍建设进度迟缓，教学仪器设备配备缓慢。</p>	<p>①加大资金投入。②加大督导、指导力度，快速推进。</p>
7.基层公共文化服务体系建设工程	市文广新局	<p>①市县两级文化馆对照评估定级标准进行了全面提升，并接受了省文化厅的检查验收。②截至七月底，全市按照“五个一”的标准提升综合性文化服务中心211个。开展“一村一年一场戏”演出3930场，组织“一村一月一场电影”放映29218场，培训业余文化爱好者7136人次，组织各类传统文化讲座126场。③市文广新局组织班子成员到县区进行了督导，了解掌握各县区民生工程建设和群众文化生活满意度情况。④市文广新局组织召开了全市文化生活满意度暨文化强省先进市创建工作推进会，对各县区民生工作、群众文化满意度和文化强省先进市工作进行了督导。</p>	<p>个别县区重视程度不够，投入不足，综合性文化服务中心建设标准较低。</p>	<p>组织全市文广新系统读书会，交流加快民生工程推进建设、提高群众文化生活满意度工作经验做法。</p>

工程名称	责任单位	完成情况	存在困难	下步措施
8.市体校新校区建设工程	市体育局	教学楼、餐厅楼、业务楼正在进行安装施工。男女生宿舍、单身公寓主体土建施工完成60%；综合馆、球类馆、游泳馆等场馆工程已发布招标公告，9月份各场馆全面开工建设。	①新体校建设投资估算需要调整为51416万元。②土地款需要计入投资。需要解决土地指标款4500万元。需要解决土地征收补偿款2316.2万元	①体育局成立新体校建设工作领导小组，抽调专职人员参加新体校建设工作。②协调解决新体校建设资金问题。
9.百里健身长廊完善提升工程	市体育局	①对滨河健身长廊1000多件超期、破损器材进行了维修更新。②在滨河场地新建了4片门球场、6片篮球场，2片笼式足球场。	①滨河百里健身长廊健身场地多、面积大，器材设施数量多、管理维护难度大。②滨河器材使用率高，部分市民不合理使用等行为加剧了器材损坏。	①加强百里健身长廊器材巡检，及时对损坏器材进行维修更换。②与园林局等单位做好协调，增加滨河体育场地器材数量，进一步完善提升百里健身长廊。
10.市人民医院北城新区医院建设工程	市卫计委	一期工程中，门诊综合楼、骨科楼、专科医学部、后勤中心（供应中心）、后勤中心A（洗衣房）的土建主体工程已完成；水电、消防、空调安装工程大部主管道已基本完成；门诊综合楼、骨科楼、专科医学部、后勤中心（供应中心）外装工程已完成；后勤中心（供应中心）1-3层内装工程及医用设备配套已完成；后勤支持系统工程，如：水电、燃气、供热设备、医用气体、智能化、医院管网、绿化方案等正在积极论证及设计。	医院建设用地是医院自筹资金2.3亿取得，建设工程需缴纳政府基金项目城市建设配套费及办理各项手续费部分由医院自筹，目前医院建设资金压力大，影响项目进度。	正在积极申请政府和相关部门对建设资金给予支持，进一步减免相关配套费，并将医院建设用地出让地改为划拨用地，将土地出让金最大限度返还，以支持工程加快建设。

工程名称	责任单位	完成情况	存在困难	下步措施
11.市肿瘤医院 河东医疗区建 设工程	市卫计委	综合病房楼：外墙抹灰完成二分之一，内墙抹灰完成三分之一，外墙砌体完成，内墙 ALC 墙板安装完成，上人屋面完成三分之二，非上人屋面完成，二级结构浇筑完成，车库坡道完成，烟道完成三分之二。门诊综合楼：一层完成，二层主体开始搭设内架，外架二层完成，水、电、消防一层预留完成	① 建设资金缺口大。② 附属设施土地指标 200 亩急需解决，已影响施工进度。③ 移动机站急需搬迁，拆迁户未及时迁走，南门需留出口。	筹集建设资金，积极申请协调解决划拨用地指标问题。
12. 新型农村 社区建设“双 百工程”和 “1+5”工程	市民政局	<p>“双百工程”：① 全市示范农村社区创建工作。目前，各县区共申报创建“全市农村示范社区” 136 个，考核验收标准已经制定，并于 7 月 1 日至 6 日，对申报的示范社区进行实地检查验收，拟命名表彰 62 个。② 起草下发《关于创建全市规范化农村社区综合服务中心的通知》，规范农村社区综合服务中心建设。</p> <p>“1+5”工程：对兰山、罗庄、河东、沂水、费县五个试点单位的信息平台进行规范提升；下发通知，部署开展第二批试点推进工作。</p>	<p>“双百工程”：市级财政预算用于农村社区建设的资金每年只有 300 万元，县乡预算也明显不足。</p> <p>“1+5”工程：① 社区公共服务综合信息平台数据中心是具有跨部门业务协同功能的综合审批受理系统，需要各部门联动，目前尚未建立部门联动机制。② 平台建设需要大量资金投入，同时需要一定数量的专兼职人员来确保平台运转，资金、人员匮乏是当前急需解决的瓶颈问题。</p>	<p>“双百工程”：① 对全市示范农村社区进行授牌管理，发挥其示范引领带动作用。② 根据实地检查验收效果，对符合示范标准的农村社区进行命名和表彰。</p> <p>“1+5”工程：与有关部门单位的沟通协调工作，尽快整合政府部门公共服务职能和资源，统筹利用现有政务公共平台和部门业务系统，尽快实现社区公共服务信息化集约发展和跨部门业务协同，最大限度方便社区居民办事。</p>

工程名称	责任单位	完成情况	存在困难	下步措施
13. 城乡环卫一体化和环卫基础设施建设工程	市城管局	<p>城乡环卫一体化：全市城乡环卫一体化全覆盖完成，现共有乡镇垃圾中转站 374 座；配置垃圾收集运输车辆 799 台；密闭垃圾桶 192889 个，垃圾箱 8710 个；配备环卫保洁人员 32817 人；清运生活垃圾 157982 吨；全市生活垃圾无害化处理率达 100%，农村生活垃圾无害化处理率达 100%。</p> <p>环卫基础设施建设工程：①临沂市垃圾填埋处理场提升改造工程：土石方工程、南库区防渗工程已全部完成，中库区、北库区除与垃圾坝衔接部分正施工外，其他已基本完成。项目累计投资 7100 万元，完成工程总量的近 75%。②北城新区“三位一体”公厕：规划局同意 12 处选址，完成 12 处测绘，2 套施工图设计。③北城新区固体废弃物中转站项目：新的选址位于长春路与蒙山北路交汇西约 1000 米路北，面积 59.6 亩，已获得国土局、规划局原则上的同意，正在进行土地测绘。④沂水县生活垃圾焚烧发电项目：汽机间 12m 平台混凝土浇筑完成；烟气净化间 15m 柱钢筋绑扎；焚烧车间 12m 平台混凝土浇筑完成；主控楼屋面钢筋绑扎、模板支设；化水车间 7m 卸料平台混凝土浇筑完成；垃圾仓 7m 以下墙体混凝土浇筑完成；综合楼一层加砌块砌筑完成 60%。</p>	<p>环卫基础设施建设工程：①沂水县生活垃圾焚烧发电项目：垃圾填埋场扩容虽然已经完成，按照现在垃圾量产生速度预计能使用到 2015 年年底，项目建设速度亟需加快。②莒南县生活垃圾焚烧发电项目：由于目前临沂市环评限批，环评报告未获审批，继而项目建设用地无法预审。没有环评批复无法进一步开展工作。</p>	<p>环卫基础设施建设工程：①“三位一体”公厕：加快测绘、方案设计；办理建设相关手续；与其他相关单位协调对接。②沂水县生活垃圾焚烧发电项目：继续加快建设进度，确保 2016 年上半年投入使用。③莒南县生活垃圾焚烧发电项目：加强与天楹公司及审批部门沟通协调，确保手续审批及时；加快土地手续办理，土地预审后尽快进行土地收储、挂牌和出让等相关工作。在取得环评批复和土地预审后加快项目立项争取 8 月底完成立项审核；做好工程监理、施工招标、项目报建以及各项服务工作。</p>

工程名称	责任单位	完成情况	存在困难	下步措施
		<p>⑤莒南县生活垃圾焚烧发电项目：项目单位注册成立了莒南天楹环保能源有限公司，已完成可研、规划、初步设计、稳评、安评、电力接入系统方案、水土保持和水资源论证方案，开展了厂区测量、地质详勘、环境监测及地上附着物评估、补偿、清理和平整等工作。目前，正在办理环评、土地预审和立项等手续。</p>		
<p>14. 公共交通优先发展和城乡交通一体化畅通工程</p>	<p>市交通运输局</p>	<p>公共交通优先发展工程：①平邑客运站已建成启用，蒙阴客运站主体已完成，装饰工程接近收尾，沂南客运站正在建设主体工程。②100台燃气公交车已完成招投标，预计8月份后陆续到位；向省里争取的600台电动公交车，计划本月底已到位100台。③北城新区换乘中心已完成初步选址；罗庄换乘中心还未确定选址位置。④新增400台新能源纯电动出租车的听证会结果已上报。</p> <p>城乡交通一体化路网安全畅通工程：①建设达标循环样板路185公里。②共排查县乡道隐患总里程5695.5公里，截至目前，已整治473.454公里隐患路段。涉及路线参数调整的土建工程投资1925.629万元，边坡、边沟或路域环境整治183.532公里，标志标线处置304.399公里，警示诱导设施处置1526处。</p>	<p>公共交通优先发展工程：①公交车充电设施建设场地紧缺。②换乘中心建设用地指标落实难，建设资金筹措难。</p> <p>城乡交通一体化路网安全畅通工程：交通设施完善专项资金不足。</p>	<p>公共交通优先发展工程：①蒙阴客运站将于10月1日启用，沂南客运站继续进行主体工程建设。②完善公交线路规划，尽快将新增公交车辆投入运营。③协调罗庄区政府，尽快确定辖区内换乘中心选址位置；多方筹措资金，加快换乘中心建设进度。④新能源出租车听证会结果待市政府确认后通过招投标确定经营权。</p> <p>城乡交通一体化路网安全畅通工程：①加强督导和协调，确保完成打造394.6公里循环样板路的任务。②积极争取交通部、省、市补助资金，有效整治危险地段的安全隐患。</p>

工程名称	责任单位	完成情况	存在困难	下步措施
15. 农贸市场建设和改造提升工程	市商务局	<p>①正在建设中的农贸市场2处，分别是兰山区北沙宜居农贸市场、北城新区大金豆·金玉祥和农贸市场。②北城新区柳清河农贸市场已经建设完成，正在进行内部装修和招商。③北城新区军联农贸市场、罗东农贸市场2处农贸市场改造提升已经完成。④罗庄区十里坊农贸市场已经改造完成，并投入运营。</p>	— —	<p>加强督导调度，确保所有项目11月前全部建设完成。</p>
16. 大气污染防治工程	市环保局	<p>①工业污染治理方面，57家停产治理企业，31家企业正常生产，26家企业停产；412家限期限产企业，337家完成整改，746家转入停产治理，29家搬迁或关闭。加大执法监管力度，清理取缔土小企业1483家，立案查处大气违法案件567起，实施停产整治190家，处罚金额3771万元，拘留71人。②城市扬尘治理方面，897个建筑工地落实“6个100%”和视频联网监控的要求，停工整治88个；混凝土搅拌站183个，停工整治39个；拆迁工地46个，停工整治5个；城区外环线内双向2车道以上399条道路，定时洒水、冲洗；餐饮网点完成油烟净化改造2499家，停业整顿78家，整治烧烤点816家。③机动车尾气治理方面，淘汰黄标车38123辆；抽样监测加油站768家，不达标样品311个，10家停业整顿；排查非法加油站点345家，已清理317家。④秸秆</p>	<p>①空气质量改善压力巨大、大气污染物总量减排压力巨大。②企业整治面临诸多矛盾难题。③综合整治工作需要持续发力。</p>	<p>①坚决啃下工业污染治理这块硬骨头。②继续加大城市污染综合整治力度。③加快产业和能源结构调整。④始终保持执法监管高压态势。⑤努力营造良好社会氛围。</p>

工程名称	责任单位	完成情况	存在困难	下步措施
		<p>禁烧和生态保护方面，严惩“第一把火”，有力遏制秸秆焚烧污染现象。整治采石场 102 家，取缔关停 56 家，实施矿山复绿 46 处。新造林 28 万亩，绿化城区裸露土地 319 万平方米。⑤产业和能源结构调整。制定中心城区大气污染防治产业优化布局实施方案；配套建设城区西部集中供热中心，对板材企业进行集中供热；组织工业用煤专项检查，查处不合格用煤企业 22 家，煤炭经营网点 9 家；加强燃煤锅炉整治，各县城区 10 吨及以下锅炉共有 980 台，完成电、气改造 364 台，取缔 580 台。</p>		
17. 千塘整治工程	市水利局	<p>截至 7 月底，第一批 130 座塘坝已全部完成；第二批 144 座塘坝，兰山、沂水、平邑、蒙阴 4 县区全面完工，完成塘坝 55 座；沂南、莒南、临港、蒙山 4 县区已开工建设；郯城、兰陵正在进行招标工作。</p>	<p>县级配套落实难，个别县区资金到位率不高，导致工程建设停滞不前，严重影响了第二批 144 座病险塘坝加固整体进度。</p>	<p>进一步加大督导检查力度，督促县级配套资金尽快落实到位；强化动态监管，认真整改发现的隐患与问题；在保障工程质量的基础上，倒排工期、全力推进，确保按期完成全年的任务目标。</p>

工程名称	责任单位	完成情况	存在困难	下步措施
18. 岸堤水库扩容和水源地生态保护工程	市水利局	<p>岸堤水库扩容工程: 已完成投资 2.52 亿元 (含环保局 8000 余万元), 完成抬田、防护围堤修筑 86km (含环保局约 34km), 一期工程已顺利完成, 二期工程已发布招标公告, 预计年底全部完成。</p> <p>第二水源地及配套引水管线工程: 为保证我市城市饮用水水量和水质安全, 计划建设临沂城第二水源地, 以许家崖水库为水源, 铺设输水管道, 向临沂城供水。截至 7 月底, 第二水源地建设项目, 正在筹备工程论证工作。</p>	<p>第二水源地及配套引水管线工程: 因第二水源地建设项目前期论证费用未列入 2014 年市级财政预算, 缺乏相应的工作经费, 导致前期论证工作未能按计划及时实施。</p>	<p>岸堤水库扩容工程: 进一步加快推进二期工程招标进度, 争取早日开工建设, 并实行重点水利工程推进机制, 强化工程建管保障, 严格执行工程“四制”要求, 及时解决各类困难, 确保各项工作落到实处, 按时保质保量完成全部工程建设。</p> <p>第二水源地及配套引水管线工程: 进一步加快城市备用水源地前期论证经费申报工作。目前, 正抓紧协调沟通, 争取早日落实经费, 确保年内完成工程前期论证。</p>
19. 农产品提升工程 (基地品牌带动工程)	市农业局	<p>① 1-7 月提升基地面积 60.58 万亩 (农业 45.66 万亩、林业 6.94 万亩、畜牧 0.07 万亩、渔业 7.91 万亩), 完成全年计划的 60.58%。② 创建标准园 58 个 (农业 29 个、林业 7 个、畜牧 19 个、渔业 3 个), 完成全年计划的 58%; 创建现代农业园区 21 个 (农业 9 个、林业 4 个、畜牧 7 个、渔业 1 个), 完成全年计划的 80.77%。③ 重点培育有影响力的区域公用品牌 5 个 (农业 4 个、林业 1 个)、企业品牌 5 个 (农业 3 个、林业 1 个、畜牧 1 个)。</p>	—	<p>加快推进, 保质保量地按时完成全年的计划任务。</p>

工程名称	责任单位	完成情况	存在困难	下步措施
20. 农村饮水安全和供水工程	市水利局	已完成农村饮水安全工程投资 4.38 亿元；7 处县级水质检测中心工程正进行挂网招标，蒙阴、莒南、郯城已进入施工准备阶段。	农村饮水安全项目个别县区工程款支付不及时，县区之间工程进度不平衡，影响工程整体推进速度。	进一步建立健全考核机制，成立督导组，采取每周一调度、两周一通报等措施，推动项目加快建设，力争 10 月底全面完成建设任务，11 月份完成县级和市级验收，并圆满完成 7 处县级水质检测中心工程建设任务。
21. 市民中心建设工程	市政务服务 中心管理办 公室、城投集 团	各项前期手续已基本办理完成，主体已于 2015 年 7 月 31 日封顶，人防车库完成；完成 1-6 层内装饰初步方案；外幕墙深化设计方案完成；配电室二次深化设计完成	——	① 主体二次结构砌筑，顶层机房层施工。② 推进空调、园林、智能化、水泵、配电室、楼宇亮化、外幕墙主材招标工作。③ 1-6 层内装饰方案二次深化修改。
22. 肉菜流通追溯体系建设工程	市商务局	① 对肉菜流通追溯体系建设的技术方案、工作方案进行了多次修改，技术方案增加了优质农产品交易平台、阿 Q 果蔬等优质电商企业内容，现在技术方案仍在完善过程中。② 通过市公共资源交易中心发布公告对我市肉菜流通追溯体系建设指挥中心装修工程进行招标，临沂鸿联艺术装饰中心以 87800 元中标，比预算少支出 37200 元。③ 就农贸市场批发市场建设食品快检中心，与市食药监局进行了对接。④ 初步拟定了肉菜流通追溯体系建设技术方案和工作方案论证会的工作方案报分管领导待批。	① 目前城区内的二级批发农贸市场普遍存在基础设施简陋、管理组织化程度不高等问题，现在皆不具备设立追溯节点的要求，改造需要投入的资金和精力较大。② 肉类方面：计划在河东区设立猪肉查验点，实施埠内外猪肉入市销售查验，需要协调相关部门建立相关查验管理措施并落实执法实体。	① 整合提升市内二级批发市场，达到实施节点的标准；探索利用城市共同配送的形式来取代，并逐步关停当前的市内二级批发市场。② 再次摸底实施追溯节点的市场、超市、配送中心、交易平台、电商等企业，并同企业主要领导人进行沟通确认。

报：市委常委、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政府党组成员、市政协主席、市政协副主席，市委、市人大、市政府、市政协秘书长、办公室主任，市政府副秘书长、办公室副主任

发：各县区委、政府，高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区党工委、管委会，市民生建设工作联席会议成员单位

签发：尹传斌 审核：杜以方 编辑：盛 丽 电话：8726095