

1-5月份全市重点民生事项推进情况调度表

类别	重点民生事项	完成情况	存在困难	下步措施	牵头部门
一、优化就业创业服务	1. 大力实施就业优先战略	截至5月底，全市失业人员再就业13982人，完成全年目标任务的47%；就业困难人员就业1288人，完成全年目标任务的29%；全市高校毕业生总体就业率稳定在93%，扶持650名大学生实现自主创业，完成全年目标任务的32.5%。	化解产能过剩、企业改革改制、困难企业裁员以及新型城镇化带来的农村转移劳动力市民化等因素，导致失业人员和困难人员就业压力较大。	积极发展服务外包、来料加工、农产品深加工和面向临沂商城的地产品加工业，引导失业人员和就业困难人员就地就近就业；积极引导网上创业；加强外派务工服务机构管理，巩固发展劳务输出基地；开展“三支一扶”计划、就业见习和大学生创业引领计划，充分发挥创业大学、创业孵化基地和创业园区的平台作用，帮助更多的高校毕业生就业创业；依据目标任务，加大调度督导力度。	市人社局
	2. 强化就业创业技能培训	开展职业技能培训2万人，完成全年目标任务的40%；创业培训4500人，完成全年目标任务的45%。	存在培训教材、教学内容单一化的问题，因人因材施教有待进一步加强。	落实新一轮“就业创业培训五年规划”，开展劳动力技能提升、农民工素质培养、家政服务等各类培训；加大对职业培训机构的管理，强化跟踪指导服务，努力提高教学质量。	
二、提升教育保障水平	3. 解决大班额问题校舍建设项目	2017年计划新建、改扩建城镇学校117所、校舍面积212.9万平方米。截至5月底，已开工建设城镇学校86所，占规划数的73.5%；开工校舍面积16.7万平方米，占规划面积的79.2%。	-----	明确目标任务，传导压力，压实责任；争取上级专项资金，落实规费减免政策；积极协调融资贷款；加强工作调度与督查，定期通报工作进展情况。	市教育局
	4. 推进“全面改薄”工程	完成投资2.96亿元，占年度计划投资的68.8%。累计投入各级资金86.48亿元，占规划资金总量的102.54%；开工建设校舍项目3791个，开工面积501.82万平方米，开工面积占规划面积的103.42%；竣工项目3585所，竣工面积448.75万平方米，竣工面积占规划面积的92.46%。	改薄资金缺口较大；土地供给指标紧张；规划建设项目有调整需求。	完善考核机制，将全面改薄工作纳入对各县区科学发展考核范围；建立通报制度，对各县区全面改薄工作推进情况，进行双月通报；开展督导检查，采取定期与不定期相结合的方式，加强现场指导、定期调度、专项检查。	
	5. 中小学取暖工程	截至5月底，已完成建设面积19万平方米，完成投资2180万元，占年度总投资的22.9%。	-----	召开专题会议，明确工作任务；加强调度，定期通报工作进展情况。	

	6. 幼儿园建设	2017年计划开工建设幼儿园150所，截至5月底，已开工建设119所，占规划数的79.3%。	———	召开专题会议，明确工作任务；加大对上资金争取力度；加强调度，定期通报情况。	
三、健全医疗服务体系	7. 临沂市中医医院综合病房楼建设	基础验收完成，主体结构封顶完成，主体外围护墙和室内房间分隔墙1-6层完成，二次结构正在施工。	市内工地混凝土、砂浆等材料运输受限，施工空间狭窄，工程所需材料进出不便。	优化施工方案，合理调整施工时间，材料夜间进场，工人晚上加班，确保正常有序施工。	市卫计委
	8. 新增2所二级以上社会办医疗机构	2家医疗机构已完成在省卫计委的备案。	———	督促医疗机构按照要求加快建设和人员招聘工作。	
	9. 扩建儿童医院	医院成立了启阳院区改扩建工程工作领导小组，制定工程进度表，初步设计方案意向正在论证；向规划局测绘院申请院区土地测绘。	院内现有土地面积难以满足改扩建需求。	向市政府申请将院区向北扩展到银雀山路，需新征土地45亩。	
	10. 残疾儿童抢救性康复	计划免费组织实施残疾儿童抢救性康复1500人，目前正组织实施残疾儿童抢救性康复1710人。	———	监督指导康复机构做好儿童康复救助项目，保证康复训练效果。	市残联
	11. 贫困白内障患者免费复明手术	已组织实施贫困白内障患者免费复明手术2436例，完成年度目标任务的48.7%。	———	督促县区残联及有关医院加快复明手术项目实施进度。	
	12. 精神病康复救助	组织实施精神病患者康复救助2348人，完成年度目标任务的58.7%。	———	督促县区做好贫困精神病患者筛查救助，加快项目实施进度。	
	13. 残疾人辅助器具发放	免费发放残疾人辅助器具1542件，完成年度目标任务的35.4%。	———	督促县区残联加快实施进度。	
四、完善道路交通设施	14. 北京东路改造	进行辅路路面沥青铺筑、人行道铺装和路沿石施工，完成工程进度的95%。	24处拆迁影响下穿通道、非机动车道及人行道等施工。	协调河东区政府加快拆迁。	市住建局
	15. 沭河路改造	完成招标工作。	———	加快推进。	
	16. 柳青河东西路沥青面层工程	发布招标公告。	———	加快推进。	
	17. 沭河左岸滨河大道工程	该项目计划到2019年5月完工，目前，可研报告基本完成，项目暂停。	———	等开工通知下达后再行启动。	市水利局
	18. 滨河下穿通道	进行施工图设计。	———	加快推进。	市住建局
	19. 城区公共自行车二期工程	计划布设约400个站点，投放1万辆自行车，目前正在办理立项手续，论证实施方案。	———	加快推进。	

20. 中心城区至沂南县快速通道	项目全长33公里，其中，兰山段全长10.8公里，沂南段全长22.2公里。目前，兰山区已完成南段2公里，完成北段8.8公里路面挖补，摊铺东幅8.8公里沥青面层；沂南段清表面积151700平米，路基完成挖方77700立方，填方101000立方，圆管涵6道，盖板涵完成盖板左幅19道，右幅20道。	沂南段沿线障碍物未拆除，影响施工进度。	兰山区完成西半幅8公里沥青面层摊铺工作；沂南县城南指挥部协调张庄镇、青坨镇解决障碍物拆除等问题，推进工程进度。	市交通运输局
21. 建成启用解放路公交换乘中心	完成土地定界图、规划现状图、可行性研究报告、土地预审、环评、招标以及总平面图，选址意见书等待批复公示。	地上附着物未拆迁。	协调兰山区政府召集相关单位协商拆迁评估价格问题。	
22. 建成启用北城公交换乘中心	完成土地定界图、规划现状图、可行性研究报告、土地预审、环评、招标及地面平整和基层硬化，立项手续等待批复。	———	加快推进手续办理及施工进度。	
23. 新增公交线路	新开公交线路4条，超额完成年度目标任务；优化调整公交线路12条。	———	已完工。	
24. 发展网络预约出租车	已起草完成网约车政策说明等向市政府常务会议汇报的材料。	———	准备向市委常委会会议报告。	
25. 新建改建农村公路	项目全长1000公里，目前已完成路面135公里，完成投资6436万元。	上级部门尚未下达年度建设计划，资金落实不到位。	对具备开工条件的项目，抓紧组织施工；监督工程师定期督促工程质量和进度。	
26. 完善交通安全设施	已经完成施划交通标线1.6万平方米，增加、改建小型交通标志268套，安装交通护栏130米，在8所学校周边增设移动式信号灯，完成总量约占年度计划的10%。	———	按照《临沂市公安局交警支队基层基础建设三年攻坚战工作方案》要求，推进交通安全设施建设工作。	市公安局
27. 黄白河路引水泵站建设项目	完成泵站土建工程。	———	已完工。	市城管局
28. 城市照明检查井整修	已完成4900余座照明检查井整改工作。	———	继续推进检查井整改工作。	
29. 路灯供电箱变更换	已完成施工合同签订，制定了施工方案，完成现场摸底工作。	———	进行箱变加工；与道路、园林协调办理开挖手续。	
30. 优化照明灯具，改造北城新区6栋楼宇亮化	已完成招投标工作，正在组织施工。	———	继续推进亮化改造工程。	
31. 完成广场周边11栋楼宇天际线改造提升工作	改造提升工作全部完成。	———	已完工。	
32. 北城二期主污水管网	发布招标文件，等待开标。	———	开标；开始施工。	
33. 北城重点路段雨污水管网整治	已完成开标。	———	开始施工。	

五、 强化 群众 住房 保障	34. 棚户区改造推进项目	2016年47000套棚户区改造工程已全部开工建设，督促县区加快建设进度，强化质量监管，严格执行分户验收制度，保障工程质量、提高住房品质，确保群众按期入住。	部分项目资金不足；部分项目建设手续不齐全。	定期调度项目进展情况；协助协调相关建设手续的办理。	市房产局
	35. 棚户区改造新开工项目	目前，已开工建设项目达16942套，开工率56.7%；对确定不能按时开工建设的项目进行了调整，已将调整情况报省住建厅、省发改委、省财政厅、省国土厅，等待批复。	拆迁进度进展不平衡，部分项目存在资金不足、建设手续不齐全的问题。	定期调度项目进展情况；协助协调相关建设手续的办理。	
	36. 老旧小区改造项目	计划改造完成率达40%以上，目前已开工21个项目、4885户，开工率19.8%。	协调专营公司工作比较困难。	继续督促各县区尽快开工，争取早日完成任务。	
六、 改善 城乡 生态 环境	37. 汭河河道整治工程	桥头清淤已完成，沂龙湾泵站安装完成，正在进行姜家岭泵站管道安装。	部分工程根据实际情况要变更方案，需协调相关部门解决。	优化设计方案，解决水质超标问题。	市环保局
	38. 大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程	截至5月底，潜流工程完成20个池体，表流工程土方开挖已完成。	降雨天气影响工程进度；因创城交通管制，运输填料的车辆无法满足现场需要。	协调有关部门恢复正常施工；按照施工计划，加快推进工程建设。	
	39. 青龙河净水厂	已完成主体工程建设，正在进行菌种培养、细部处理、设备调试、土地证办理等工作。	部分行政审批手续办理困难。	协调有关部门简化手续办理；按照施工计划，推进工程建设。	
	40. 涑河河道整治工程	涑河工程完成截污管道7500米，完成河道淤泥清理11000立方；八腊庙街以东道路恢复完成。	部分手续办理困难，影响工程进展；存在地下原管线复杂，地质情况变化大，交通压力较大，施工噪音，渣土运输等困难，沿途部分管线协调，绿化带恢复需有关部门配合支持。	协调有关部门简化手续办理。对整个工程分系统、划片区、分段施工；24小时安排人员，两班倒施工。	
	41. 青龙河河道整治工程	正在进行金雀山路桥以上段管线检测；上游净水厂上盖公园施工，下游管线检测准备招标，河道治理施工图正在设计。	部分手续办理困难；地下管线情况复杂，部分资料缺失，实际管线位置和相关单位提供的资料相差甚远，工程沿途临时占地、施工作业面等受限，管线协调和交通疏导难度大；方案优化导致工期延长。	协调有关部门简化办理手续；采取修复利用现有截污管道、外排污水截污纳管、修复新建支管网和检查井的河道治理方案，同时进行河道清淤节点景观打造。	

42. 陷泥河净水厂	施工、监理需求公示挂网；追加部分设计。	部分手续办理困难。	协调有关部门简化手续办理；推进施工前期准备工作。	
43. 陷泥河河道整治工程	完成清淤、内水渠修葺，正在进行管道清淤，累计完成10750米。	部分手续办理困难；下游湖北路桥施工，截水导致上游水位上升，造成施工困难。	协调有关部门简化手续办理；协调下游尽快降水，上游做好排水准备工作。	
44. 柳青河河道整治工程	正在进行生态浮床安装。	水面作业，需注意施工安全。	协调有关部门简化手续办理；按照施工计划推进工程建设。	
45. 柳青河西支黑臭水体整治工程	等待开标。	———	加快推进。	市住建局
46. 花园明渠黑臭水体整治工程	等待开标。	———	加快推进。	
47. 双岭路水系黑臭水体整治工程	完成预算编制。	———	加快推进。	
48. 沭河支流黑臭水体整治工程	完成预算编制。	———	加快推进。	
49. 农村无害化卫生厕所改造	所有县区已经按照要求，组织招投标，确定改厕模式、厕具采购、施工队伍等。截至目前，全市农村无害化厕所改造203942户，完成全年目标任务的50.46%。	各县区、乡镇之间进度差距明显，两极分化严重；改厕与污水处理衔接性不强，应用改厕与污水结合模式户数较少；大部分县区尚未建立厕所管理养护机制，制约了改厕效益的发挥。	加强过程监管，通过购买第三方监管服务的方式，强化对改厕施工过程中的质量监管和数据核实；推动改厕标准升级，推广应用村庄污水集中处理和小型一体化污水处理模式；完善后续管理机制，委托第三方统一运行管理，或按照“建设运营一体、区域连片治理”的模式，将规划建设的项目打包，建设和运营权捆绑，引入社会资本进行政企合作。	
50. 村内道路硬化户户通	所有县区任务分解到位。截至目前，全市共完成村内道路硬化面积1393.21万平方米，占年度任务的54.27%；2017年新增硬化全覆盖行政村361个，占全年任务的39.58%，累计达到3054个，硬化全覆盖行政村占比达到53.94%。	部分县区进展缓慢，两极分化严重。	加强过程监管，指导县区通过购买第三方监管服务的方式，强化对硬化施工过程中的质量监管和数据核实，特别是对隐蔽工程和关键部位的施工进行抽查监管。	
51. 农村饮水安全巩固提升工程	沂水县已完成招标，其他县区正在全力以赴准备前期工作。	2017年度投资计划尚未完全下达。	尽快分解下达年度投资计划，督促有关县区完成工程招投标等前期工作。	市水利局

52. 临沂市环城防护林带建设	计划外环路两侧50米范围内造林5955亩，已完成造林5814亩，完成年度目标的97.6%。	尚未绿化的地段土地流转困难，剩余的都是难啃的硬骨头。	市领导进行现场视察，推动环城林带建设提速增效；强化督导调度，定期通报进展情况。	市林业局
53. 实施退耕还林还果工程	提前完成退耕还林还果5万亩年度目标。	每亩补助偏低。	已完成建设任务。	
54. 沂河袁家口子水源工程	工程主体已完成总工程量94%，累计完成投资1.26亿元。其中，主体工程土石方总量12.53万立方，已完成85.2%；钢筋制安总量4248.2t，已完成98.5%；砼浇筑总量6.89万立方，已完成98.8%。	因文物保护原因，袁家口子工程西岸连接桥暂时不能施工。	6月上旬完成水下工程验收；下半年完成两岸连接桥、桥头堡、启闭机房，以及上游淹没区滩地整治、护坡等。	市水利局
55. 岸堤水库除险加固工程	初步设计已批复。	今年中央不安排投资计划，省资金相应不予配套，工程无法于今年组织施工。	正在开展施工图设计，待投资计划下达后，组织相关工作开展。	
56. 跋山水库除险加固工程	本月完成工程量石方开挖14000立方，帷幕灌浆1900延米，挡土墙石方开挖1200立方，挡土墙浇注145立方。	今年中央不安排投资计划，省资金相应不予配套，工程无法于今年组织施工。	加强与上级部门的沟通协调，争取投资计划早日下达。	
57. 费县石沟拦河闸除险加固工程	闸底板、闸墩、排架、检修桥板、机架桥板和交通桥板的浇筑已完成，交通桥板、机架桥板、检修桥板吊装已完成，18孔闸门全部安装完成，一期围堰内上游砼防渗板墙、下游消力池、陡坡段、海漫段和上游铺盖已基本完成，共完成土石方工程16.7万方，粗砂换填1.1万方，水泥土换填0.4万方，砼浇筑3.9万方，钢筋制安1970t。	投资计划已下达2855万元，占工程批复总投资的40%，比例相对较小，施工企业垫资施工。	加强与上级部门的沟通协调，争取投资计划尽快下达。	
58. 河东区石拉渊拦河闸除险加固工程	已完成工程投资1800余万元，橡胶坝、消力池及上游铺盖的土石方已开挖完成38000立方，橡胶坝坝袋安装、橡胶坝坝室底板、调节闸底板、左中右墩、引水闸土石方开挖已完成、橡胶坝消力池浇筑完成215米，埋石混凝土海漫完成510块（砼浇筑完成12000立方，钢筋制安650t）。	投资计划已下达1333万元，占工程批复总投资的40%，比例相对较小，施工企业垫资施工。	加强与上级部门的沟通协调，争取投资计划尽快下达；开展调节闸、引水闸的电气工程及金属结构设备安装工程、砌石工程。	
59. “千塘整治规划”重点塘坝除险加固工程	正在编制实施方案。	-----	督促县区加快方案编制进度；加强与财政部门沟通，商讨投资计划和项目实施等有关情况。	
60. 临港区龙王河治理工程	完成代建单位招标。	-----	做好前期工作准备，督促尽快完成工程施工图设计。	

	61. 兰陵县惠民庄水库工程	项目可行性研究报告已通过评审。	省水利厅对2017年全省雨洪资源项目安排进行了调整，该项目未列入今年实施计划。	做好各项前期准备工作。	
	62. 费县桥庄水库工程	完成了项目可行性研究报告编制，并通过省水利厅组织的专家评审，市发改委对可研报告进行批复，现在正进行初步设计报告编制工作。	———	预计6月底可完成初设编制，积极协调省厅，争取尽快下达投资，开工建设。	
	63. 农田灌溉体系重点项目	三个大型灌区项目总投资7000万元，目前已经完成总投资的97%。其中，小埠东灌区完成投资1925万元，占比96.25%；兰陵会宝岭灌区完成投资2915万元，占比97.16%；河东葛沟灌区完成投资1950万元，占比97.5%。三个农田水利项目县计划投资8140万元，已完成工程投资7040万元，占总投资的86%。其中，兰陵已经完成投资3040万元，占比100%；郯城完成投资3000万元，占比100%；费县已经完成投资1000万元，占比47%。	三个大型灌区项目工程的后续工作相对细致繁琐，尚未完成，工程尚未验收。三个小型农田水利项目中，部分县区由于占迁补偿和项目变更，影响施工进度。	三个大型灌区项目加快工程后续扫尾工作，完善资料整理，督促项目县区做好工程账目汇总、整理，尽快完成工程审计，为项目验收做好准备；三个小型农田水利项目加强施工质量和施工进度管理，督促费县加快工程项目建设。	
	64. 加快养老服务业发展	新增养老床位2862张、新建城市社区老年人日间照料中心11处、农村幸福院54处，分别完成年度计划的47.7%、27.5%、30%；已落实政府为2000名困难老年人购买居家养老服务的工作。	社会力量投资养老服务业的积极性尚未完全调动。	进一步完善政策措施，加大扶持力度，深化供给侧改革，全面放开养老服务市场，推动社会力量成为发展养老服务业的主体。	市民政局
	65. 提高社会救助标准	对失能、半失能特困人员数量进行了调查摸底，与日照、东营等地市进行沟通，了解提标情况，结合我市实际，对资金需求进行了初步测算。	———	待进一步了解其他地市提标情况后，拟定我市社会救助标准。	
七、提升社会保障水平	66. 国家级重要产品追溯项目	《蒙阴蜜桃追溯体系项目咨询设计方案》编制完成，省商务厅原则同意该方案设计，具体实施细节在征求意见建议后，进一步细化调整，拟定于6月中旬组织专家进行评审；根据肉菜流通追溯体系建设一期项目工作进展情况，对节点建设、城市管理平台、数据与软件运行等进行梳理和查漏补缺。组织项目建设方、监理方、咨询方参照商务部考核验收规范进行自测，向省厅递交了《关于申请省商务厅对临沂市肉菜流通追溯体系建设项目进行验收的报告》，等待项目终期验收；继续跟进和调度追溯领导小组成员单位追溯任务目标完成情况，做好协调与督促落实工作；针对因溯源秤电源线偏短，在实际经营使用中造成不便的问题，安排项目施工方对每台溯源秤配备了电源线及用电插排，解决了使用不便的问题。	溯源称因改变经营业户的交易习惯，造成部分的经营业户有抵触心里；皇山蔬菜批发市场因近期客户流失问题，市场担心实施追溯会造成客户进一步流失；河东肉类批发市场自去年试营业以来因缺乏买方市场，造成原入住经营企业流失，市场经营状况堪忧。	加强宣传力度，制定措施，通过实施追溯促进经营业户及节点市场的经营收入。	市商务局

	67. 城区农贸市场建设	桥坊农贸市场项目招商已经完成80%，正申请消防验收；古城南农贸市场正进行规划设计，做可行性和建设方案，启动了审批、立项等相关程序的办理；太原路农贸市场拆迁工作已经完成65%；西安路、大青山路、冠山路农贸市场拆迁、勘探工作已完成，正修改调整规划设计初稿；金鹰土杂农贸市场规划设计方案已完成初稿，正在变更土地性质，开展立项、招标等开工准备工作；罗庄区程庄农贸市场拆迁工作已完成97%，规划设计方案已完成70%；邻里中心河东中心农贸市场拆迁工作已完成60%，同步推进规划设计方案；桃花源农贸市场拆迁工作已完成95%，配套15000平方米的沿街楼已完成95%，正在进行内部装修，工程总进度为29%。	———	继续做好规划设计工作、群众工作，全力推进拆迁。	市商务局
	68. 市社会福利院项目	计划今年完成主体建设，目前，已完成工程院墙招投标，工期45天；已完成工程图纸最终招投标，50天交付工程图纸；正在清理地面附着物。	个别区域存在清障困难，已与当地镇政府及村委沟通，近期将清理完毕。	基建小组准备进入施工现场。	市民政局
	69. 市殡仪馆火化车间新建项目	正在进行图纸测绘，待测绘完成后审定。	火化设备改造存在资金困难。	尽快完成图纸测绘工作，报有关部门审定。	
	70. 建设公益性公墓	对全市公益性公墓建设进行检查督导。	缺少土地指标和建设资金，从长远看，建设骨灰堂是更好的生态安葬方式，但让群众接受存在很大难度。	制定全市公益性公墓建设规划。	
	71. 社区公共服务综合信息平台建设项目	兰山、罗庄、河东、沂水、费县五个县区的部分街道社区试点工作稳步推进，按照上级标准，试点社区在场所设置、硬件配备、人员培训等方面进行规范提升；起草了《关于加快社区公共服务综合信息平台建设推进“互联网+社区服务”工作的请示汇报》，已向市政府进行专题汇报；召开由各县区民政局分管领导参加的业务会议，安排部署全年推进工作；根据市委督查办公室要求，下发通知，将年度任务分解至各县区，明确到具体社区，制定工作台账。	尚未建立部门联动机制；资金、人员匮乏。	近期组织全市部分村居负责人去试点社区参观学习，提高对社区公共服务信息平台的认识；明确目标、细化任务，做好与有关部门单位的沟通协调工作，统筹利用现有政务公共平台和部门业务系统，尽快实现社区公共服务信息化集约发展和跨部门业务协同。	

八、 全面 推进 精准 扶贫	72. 扎实推进脱贫攻坚	争取到位省以上财政专项扶贫资金4.4亿元，安排市级财政专项扶贫资金2.25亿元；完成2017年度产业扶贫项目实施方案编制、审批工作。	贫困人口多，贫困程度深，脱贫难度大。	每月召开一次现场推进会，调度工作进展情况，研究工作推进措施；加强督导、查找问题、督促整改。	市扶贫办
	73. 光伏扶贫	纳入国家批复第一批项目的五个县建成并网发电村级电站规模27.7兆瓦，占11.7%，惠及152个村7342户贫困户。	工期紧，任务重；项目选址存在不确定因素；政府资本金落实有困难，补贴资金不到位；电网接入施工进度较慢；施工建设单位良莠不齐。	建立项目建设倒推机制，加快推进；要求各县严格按照向国家作出的政府出资承诺，确保光伏扶贫财政资金及时到位；抓紧对接农发行及其他金融机构，加快落实扶贫贷款尽早到位；协调电网部门，加快项目接网部分的投资建设。	市发改委
	74. 旅游扶贫	配合省旅发委对2016年度省级乡村旅游专项资金和旅游扶贫资金进行了绩效评定；召开2017中国（临沂）红色旅游发展大会，介绍我市红色旅游扶贫经验做法；正式开展旅游扶贫村乡村旅游示范区和乡村旅游创客基地申报评定工作，对提报项目开展初步评定审核；下发《关于增加48个市级旅游扶贫村的通知》，明确了市级旅游扶贫村考核内容，将48个市级旅游扶贫村旅游扶贫产业项目统计录入沂蒙脱贫攻坚指挥系统工作；举办中国旅游日主题活动，邀请部分旅游扶贫村进行现场推介；转发了省旅发委、省财政厅《关于加强2017年度省级旅游发展专项资金管理使用的通知》，要求将本年度省级旅游扶贫资金发放到项目实施主体。	———	加快扶贫村旅游设施和产业项目建设；加强乡村旅游宣传营销、人才培养；强化旅游行业协作帮扶；完成乡村旅游示范区和乡村旅游创客基地审核评定工作；对2017年度省级乡村旅游专项资金进行调度督导，确保资金及时拨付、规范使用。	市旅发委
	75. 电商扶贫	计划扶持壮大1000家农特产品网店，受益5万人，568个贫困村实现电子商务全覆盖。目前，全市共有208家电商企业、商户参与电商扶贫工作，建设电商扶贫服务站点265个，扶持壮大农特产品网店340个，受益贫困人口15500人。	先进典型及相关政策宣传不到位，贫困户不了解；电商扶贫参与企业数量偏少，积极性不够强，电商扶贫资金短缺；扶贫项目推进较慢。	印发《关于深入推进电商精准扶贫工作的实施方案》，明确责任、措施。	市商务局
	76. 贫困人口医疗商业补充保险	除沂南和临沭外，其他县区均与保险公司签订协议；保险公司正在与医保部门进行数据对接，为实现一站式报销奠定基础。	个别县区进展缓慢；宣传不到位。	督促未签约县区尽快签约，争取6月底前全部县区启动报销程序；各县区出台关于解读商业补充保险的文件，加大宣传力度。	市卫计委
	77. 教育保障	累计为302名临沂籍建档立卡大学生免除学费154.5万元。	———	抓好各项资助政策落实。	市教育局

	78. 金融扶贫	5月末, 临沂市金融机构扶贫贷款余额111.56亿元, 2017年新发放32.94亿元, 共支持带动建档立卡贫困户26980户、贫困人口48181人。其中, 基础设施贷款77.44亿元, 2017年新发放18.53亿元; 特色产业贷款余额10.86亿元, 2017年新发放6.44亿元, 支持带动贫困户13594户、贫困人口24458人; 贫困户贷款余额3.1亿元, 2017年新发放1.39亿元, 支持贫困户3111户、贫困人口5784人; 扶贫经营主体贷款余额20.16亿元, 2017年新发放6.68亿元, 支持带动贫困户10275户、贫困人口17939人。	———	组织开展“金融精准扶贫融资需求对接百日攻坚”和“金融支持产业扶贫进万家”活动, 对全市所有贫困户开展融资需求精准摸底; 组织金融机构对全市43个旅游扶贫示范村和10个电商扶贫示范村进行融资需求对接; 指导金融机构建立“721”贫困户信用评级指标体系, 对14375户贫困户进行精准评级授信; 指导金融机构创新实施多项扶贫信贷业务, 加快推广两权抵押贷款和贷款保证保险业务。	人民银行
	79. 费县贫困村易地搬迁	计划搬迁3个乡镇8个村1143户3590人, 目前, 安置区项目都已开工, 楼房已封顶, 新庄镇四盛村正在组织搬迁, 金石沟村已完成搬迁。	资金未到位。	争取资金早日到位; 加快项目建设。县委督考办对易地扶贫搬迁立项督查, 定期进行督导和通报, 力争搬迁任务11月底前全面完成。	市发改委
	80. 沂水贫困村易地搬迁	计划搬迁2个乡镇7个村976户2487人。夏蔚镇云头峪村、水源坪村、诸葛镇上古村已完成搬迁, 夏蔚镇连崮峪村安置房全部建设完成, 已搬迁173户455人, 诸葛镇常庄村已搬迁737户1926人。全县共完成搬迁956户2470人, 其中, 贫困户168户274人。	各易地搬迁项目档案整理不够规范; 土地使用、施工许可证等工程建设审批手续资料不全, 特别是常庄村北区安置点各项手续办理较慢。	强化组织领导、质量标准、工作保障及节点管控, 达到验收标准, 全面完成易地扶贫搬迁工作任务。	
	81. 沂南贫困村易地搬迁	计划搬迁2个乡镇4个村264户708人, 所有项目都已开工。其中, 铜井镇龙泉村50户147人已搬迁入住, 杜山村100套安置房装修完成, 孙祖镇代庄村已建成安置房109套, 宝石峪已建成安置房56套, 49套正在建设。	政策性资金由于支付前手续不完善, 资金无法支付使用, 建设资金缺口较大。	在尚未完成搬迁任务的安置区分别成立一套工程推进班子, 将易地扶贫搬迁作为“一把手工程”来抓; 县委督考委对建设进度和搬迁进度立项督查, 定期进行督导和通报, 力争搬迁任务6月底前全面完成。	
九、优化公共文化服务	82. 推进图书馆达标定级	市图书馆组织督导组对各县区图书馆的迎查情况进行督导, 将督导检查情况反馈给县区分管领导, 并组织了专题培训, 建立临沂图书馆业务交流群, 各县区遇到的问题可进行实时交流。	市图书馆、各县区图书馆普遍存在工作经费不足、工作人员缺乏等问题。	组织各县区图书馆积极争取党委政府支持, 争取各项指标达标。	市文广新局
	83. 综合文化站提升改造	计划今年提升改造综合文化站16个, 已落实提升改造资金56万, 支持14个乡镇文化站进行提升改造。	个别县区、乡镇的改造工程推进较慢。	加强调度, 加快项目进度。	
	84. 推进艺术精品创作	话剧《赵志全》正边演边修改, 6月底汇报演出; 跨界融合舞台剧《巍巍大青山》正在创作中, 7月底立上舞台。	———	加快创作, 确保《巍巍大青山》如期立上舞台。	

	85. 完善提升市美术馆服务功能	举办书画展出四次；举办公益讲堂四期；举行当代书法论坛临沂第二实验小学走进临沂美术馆主题活动暨少先队实践活动基地揭牌仪式；举行当代书法论坛第三回——张羽翔《中国文人书法与传统哲学》；编制“李翔书画艺术馆”和“中国画创作研究院”实施方案初稿。	人员不足；组织活动的经验有待进一步丰富。	加强制度建设；理顺展览流程；继续推进“李翔书画艺术馆”和“中国画创作研究院”建设。	
	86. 贫困村综合文化活动室建设	市级帮扶102个贫困村建设综合文化活动室，已落实以奖代补资金204万。	个别县区、乡镇的建设工程推进较慢。	加强调度，加快提升改造进度。	
	87. 增设地面数字电视转播站	计划今年建设、改造5个地面数字电视转播站，沂水站已开始转播节目，其他站正在加快建设。	缺少资金，建设新站手续比较繁杂。	协调解决资金设备缺少问题；加强督导，加快建设。	
	88. 送演出下乡	共演出123场，完成计划的41%。其中市柳琴戏传承保护中心完成79场，市文化馆完成44场。	———	继续推进送戏下乡。	
	89. 送电影下乡	截至目前，共完成公益电影放映11940场次。	———	继续推进送电影下乡。	
	90. 千村帮扶体育健身工程	已完成招标。	———	组织供应商进行施工。	市体育局
	91. 农民体育健身工程	已提报采购计划，准备委托代理公司进行公开招标。	———	配合招标公司，按照法律程序进行招标。	
	92. 第六届中国沂河体育节	印发第六届中国沂河体育节方案；举办第六届中国沂河龙舟争霸赛。	———	举办全国摩托艇锦标赛、中国皮划艇公开赛。	
	93. 体育中心建设工程	正在准备立项资料及设计方案招标。	———	继续加快推进手续办理。	
十、强化公共安全监管	94. 莒南县省级农产品质量安全县创建项目	根据所需仪器设备技术参数发布招标公告，等待开标完成。	———	与中标公司联系设备安装工作。	市农业局
	95. 蒙阴县国家级农产品质量安全县创建项目	根据省厅关于创建国家级农产品质量安全县相关部署重新调整责任分工；开展综合执法机构合并工作，进一步提升农业执法能力，保障质量安全县创建工作。	———	按照创建方案落实各级农产品质量安全监管机构与工作条件，培训监管人员。	
	96. 综治“雪亮工程”建设项目	县镇村三级综治中心4163个已全部建成；县镇村三级综治信息平台已建成4072个，建成率98.48%；横向联网共26个市直行业部门，已完成信息平台对接23个，视频监控资源联网6个。	个别县区的村级综治信息平台建设任务推进较慢；部分市直部门对接市综治信息平台和实现公共安全视频监控资源联网共享工作进展较慢。	加强协调调度，督促未完成村级平台建设任务的县区加快建设；加强沟通，点对点对接，逐个部门解决存在问题。	市综治办

	97. 10000套独立式感烟探测器和1000套救生缓降器	制定《关于落实市政府2017重点民生事项第97项工作的实施方案》。	资金尚未落实。	协调市财政局划拨专项资金。	市公安局
	98. 火车站片区永胜路消防站	开工前相关手续已办理完毕，已协调市区火车站片区开发建设指挥部专项资金1000万元。	建设资金尚未划拨。	协调火车站片区指挥部落实建设资金。	
	99. 北城新区二期消防站	目前正在进行选址。	相关手续尚未办理，建设用地未落实。	进一步推进手续办理，落实建设用地。	
	100. 公共法律服务体系建设	市级公共法律服务中心已初步建成；8个县（区）已建成或基本建成公共法律服务中心，建成率达到50%，郯城县、沂水县公共法律服务中心被命名为首批“山东省公共法律服务示范中心”；乡镇（街道）公共法律服务站建成率为47%；村（社区）司法行政工作室建成率为37%。热线平台、网络平台由省厅统一建设，根据省厅部署做好工作落实。	———	按照《关于加快推进全市公共法律服务体系建设的实施意见》要求，推动形成公共法律服务平台建设临沂经验；县（区）公共法律服务中心建成率达到70%以上，乡镇（街道）公共法律服务站建成率达到80%以上，司法行政工作室建成率达到70%以上；推进热线和网络平台建设；推进服务产品、服务标准建设。	市司法局