

1-8月份全市重点民生事项推进情况调度表

类别	重点民生事项	完成情况	存在困难	下步措施	牵头部门
一、优化就业创业服务	1. 大力实施就业优先战略	1-8月份，全市失业人员再就业27749人，完成全年目标任务的92.5%；就业困难人员就业4823人，完成全年目标任务的107%；全市高校毕业生总体就业率稳定在93%，扶持1230名大学生实现自主创业，完成全年目标任务的62%。其中，8月份实现全市失业人员再就业2036人，就业困难人员就业184人；扶持150名大学生实现自主创业。	化解产能过剩、企业改革改制、困难企业裁员以及新型城镇化带来的农村转移劳动力市民化等因素，导致失业人员和困难人员就业压力较大；大学生自主创业受毕业时间的影响，重点在八、九月份实施。	抓好重点群体就业，完善扶持政策，降低创业门槛，积极发展服务外包、来料加工、农产品深加工和面向临沂商城的地产品加工业，引导失业人员和就业困难人员就地就近就业；积极引导网上创业；加强外派务工服务机构管理，巩固发展劳务输出基地；开展“三支一扶”计划、就业见习和大学生创业引领计划，充分发挥创业大学、创业孵化基地和创业园区的平台作用，帮助更多的高校毕业生就业创业。	市人社局
	2. 强化就业创业技能培训	开展职业技能培训2.98万人，完成全年目标任务的60%；创业培训8021人，完成全年目标任务的80%。	存在培训教材、教学内容单一化的问题，因人因材施教有待进一步加强。	落实新一轮“就业创业培训五年规划”，开展劳动力技能提升、农民工素质培养、家政服务等各类培训；加大对职业培训机构的管理，强化跟踪指导服务，努力提高教学质量。	
二、提升教育保障水平	3. 解决大班额问题校舍建设项目	全市解决大班额问题已开工建设城镇学校117所，占规划数的100%；开工校舍面积240.4万平方米，占规划面积的112.9%。	———	已完成年度任务。	市教育局
	4. 推进“全面改薄”工程	完成投资6.69亿元，占年度投资数的77.8%；开工面积58.8万平方米，占规划面积的105.4%。	改薄资金缺口较大；土地供给指标紧张；规划建设项目有调整需求。	完善考核机制，将全面改薄工作纳入对各县区科学发展考核范围；建立通报制度，对各县区全面改薄工作推进情况，进行双月通报；开展督导检查，采取定期与不定期相结合的方式，加强现场指导、定期调度、专项检查，及时掌握县区工作进展情况，指出存在问题和不足，限期整改。	

	5. 中小学取暖工程	1-8月份, 累计完成投资0.8亿元、建设面积73.4万平方米, 占全年规划面积数的82.5%。其中, 8月份完成投资0.12亿元、建设面积7.6万平方米。	———	继续按计划推进工程建设, 保质保量完成全年任务。	
	6. 幼儿园建设	已开工建设154所, 占规划数的102.7%。	———	已完成年度任务。	
三、健全医疗服务体系	7. 临沂市中医医院综合病房楼建设	1-8月份, 病房楼建设完成全年任务的75%。主体结构完成, 外围护墙和室内房间分隔墙完成, 构造柱、圈梁等二次结构完成, 屋面施工完成, 车库施工完成。内装及智能化工程全面展开, 室外管网及路网正在设计, 外装及外装保温正在施工中。其中, 8月份进行了外装和外装保温及水电空调消防的安装。	院内空间较小, 施工现场比较狭窄; 院内南北通道封闭, 车辆通行受限, 施工材料进出不便。	采取贷款、业务方式积累等多种方式筹集资金; 增加专职人员进行车辆疏通, 施工材料夜间进场, 保障工程正常施工。	市卫计委
	8. 新增2所二级以上社会办医疗机构	2家医疗机构已经省卫计委备案完成, 并完成执业登记、执业证书发放, 完成全年任务的100%。	———	已完成。	
	9. 扩建儿童医院	1-8月份, 市妇女儿童医院成立了启阳院区改扩建工程工作领导小组, 制定了工程进度表, 做出扩建项目初步设计和前期准备工作, 由于土地无法扩建, 初步设计需重新做, 完成全年任务的40%。其中, 8月份重新确定了初步设计方案意向, 筹备院区搬迁。	目前土地面积无法满足扩建需求且院区正在运行, 初步设计方案需要重新做, 以最大限度的满足要求。	重新确定初步设计方案意向, 做出初步设计方案, 进行初设审核、可行性研究报告、环境影响评价报告、安全性评价、立项、规划等前期手续办理。	
	10. 残疾儿童抢救性康复	1-8月份, 抢救性康复救助残疾儿童1752名, 完成全年目标任务的117%。其中, 8月份康复救助残疾儿童1752名。	———	已完成年度任务。	市残联
	11. 贫困白内障患者免费复明手术	1-8月份, 累计实施贫困白内障患者免费复明手术5026例, 完成全年目标任务的101%。其中, 8月份实施手术904例。	———	已完成年度任务。	
	12. 精神病康复救助	1-8月份, 康复救助贫困精神病患者3317人, 完成全年目标任务的83%。其中, 8月份救助352人。	———	督促县区做好贫困精神病患者筛查救助, 加快项目实施进度。	
	13. 残疾人辅助器具发放	1-8月份, 免费发放残疾人辅助器具11634件, 完成全年目标任务的116%。其中, 8月份完成发放3013件。	———	已完成年度任务。	

四、完善道路交通设施	14. 北京东路改造	基本完工。其中，8月份完成拆迁5处。	18处拆迁影响下穿通道、非机动车道及人行道等施工。	协调河东区政府加快拆迁。	市住建局
	15. 沭河路改造	1-8月份，完成敷设雨水管道360米，铺筑水稳基层160米，工程进度为6.5%。其中，8月完成敷设雨水管道80米，铺筑水稳基层80米。	尚有围墙190米，高压杆9根，灯杆一根，高压电箱一座，房屋820米，树木138棵，绿植约1104平方米需要拆迁。	督促兰山区政府加快拆迁。	
	16. 柳青河东西路沥青面层工程	已完成招标，正在进行施工准备。	———	准备进场施工。	
	17. 沭河左岸滨河大道工程	该项目计划到2019年5月完工，目前，可研报告基本完成，项目暂停。	———	等开工通知下达后再行启动。	市水利局
	18. 滨河下穿通道	已完成审核清单预算，等待开标。	———	完成招投标，进行施工准备。	市住建局
	19. 城区公共自行车二期工程	已完成编制清单预算和招标,正在进行站点现场勘探。	———	加快工程推进，尽快完成安装。	
	20. 中心城区至沂南县快速通道	目前，兰山区已完成。沂南段约完成总工程量的68%，其中包括：清表面积199700m²，路基完成挖方99600m³，填方144200m³，圆管涵7道，盖板涵完成盖板涵23道；铣刨16000m³，水稳基层474805m²，面层470745m²；东汶河大桥完成桩基59棵；承台2个，地系梁左右幅16个，中系梁上墩柱6个，预制箱梁完成24片，盖梁共完成4个，桥台盖梁完成2个，墩柱完成28棵；左家峪子中桥全部完成，通道桥桩基全部完成，完成承台2个、扶壁式桥台墙身2个、台帽2个。8月份，沂南段水稳基层完成6805m²，面层212045m²；东汶河大桥完成桩基5棵、地系梁左右幅8个、中系梁上墩柱6个、预制箱梁15片、盖梁成4个、桥台盖梁2个、墩柱28棵；左家峪子中桥全部完成。	沂南段沿线障碍物未拆除，影响施工进度。	沂南县城南指挥部协调张庄镇、青坨镇解决障碍物拆除等各项问题，推进工程进度。	市交通运输局
	21. 建成启用隆达（解放路）公交换乘中心	1-8月份，隆达换乘中心主体已完成70%，完成土石方开挖外运6.8万m³，主楼地下部分主体全部完成，主楼主体1塔4层、2塔1层、3塔4层已封顶，完成砼浇筑1.1万m³，钢材已进场1500吨。其中，8月份主要进行局部封顶以及地下室降水，完成3塔、4塔封顶及地下降水200余台班。	因市场混凝土紧缺，价格上涨，成本增加；建材进场困难。	积极协调，加快进度。	

22. 建成启用北城公交换乘中心	目前，工程全部完工并启用。	———	已完工，完善手续办理。	
23. 新增公交线路	1-8月份，共新开通9条，优化调整21条。其中，8月份新开通5条，优化调整线路8条。	———	已完工。	
24. 发展网络预约出租车	完成了《临沂市网约车实施细则》签批，等待发文，基本完成任务。	———	与周边地市沟通后及时发文；做好新闻宣传舆论引导工作；召开出租汽车公司、驾驶员代表座谈会；掌握行业动态，做好行业稳定工作。	
25. 新建改建农村公路	1-8月份，完成路面612.76公里，完成投资67557万元，完成年度计划的61.28%。其中，8月份完成路面128.15公里，完成投资13142万元。	县区进展不平衡；部分计划未下达，资金落实不到位。	具备开工条件的项目抓紧组织施工；监督工程师定期督促工程质量和进度。	
26. 完善交通安全设施	1-8月份，约完成年度计划的50%。包括：累计完成施划交通标线8万平方米；增加、改建小型交通标志1340套；安装交通护栏650米；提升改造10个路口；在40所学校周边增设移动式信号灯。其中，8月份完成施划交通标线1.92万平方米；增加、改建小型交通标志322套；安装交通护栏156米；提升改造2个路口；在10所学校周边增设移动式信号灯。	———	按照《临沂市公安局交警支队基层基础设施建设三年攻坚战工作方案》要求，推进交通安全设施建设工作。	市公安局
27. 黄白河路引水泵站建设项目	已完成。	———	已完工。	市城管局
28. 城市照明检查井整修	1-8月份，完成4900余座照明检查井整改工作，1600余座检查井标识安装工作。其中，8月份完成100座检查井标识安装工作。	———	继续推进检查井井盖标识安装工作。	
29. 路灯供电箱变更换	1-8月份，累计完成11台箱变更换工作，占年度任务的55%。其中，8月份完成7台箱变更换工作。	———	逐台办理箱变更换相关手续，继续督导施工单位与道路、园林协调办理开挖手续。	
30. 优化照明灯具，改造北城新区6栋楼宇亮化	已完成。	———	已完工。	

	31. 完成广场周边11栋楼宇天际线改造提升工作	已完成。	———	已完工。	
	32. 北城二期主污水管网	1-8月份，完成长沙路污水管道浇筑检查井11座，污水管道顶管1444米，占总进度的10%。其中，8月份完成长沙路污水管道顶管1274米。	———	加快建设。	
	33. 北城重点路段雨污水管网整治	1-8月份，完成雨水管道铺设767米，砌井47座，雨水管道清淤9030米，占总进度的7%。其中，8月份完成雨水管道铺设63.5米，砌井5座，雨水管道清淤3030米。	———	加快建设。	
五、 强化群众住房保障	34. 棚户区改造推进项目	2016年47000套棚户区改造工程已全部开工建设，督促县区加快建设进度，强化质量监管，严格执行分户验收制度，保障工程质量、提高住房品质，确保群众按期入住。	部分项目资金不足、建设手续不齐全。	加强调度，定期调度项目进展情况；协助协调相关建设手续的办理。	市房产局
	35. 棚户区改造新开工项目	1-8月份，已开工建设27745套，完成全年任务的92.9%。其中，8月份开工3201套；对确定不能按时开工的项目进行了调整，已将调整情况报省住建厅、省发改委、省财政厅、省国土厅，等待批复。	罗庄区、河东区部分项目拆迁进度慢，影响项目开工进度；部分项目资金不足、建设手续不齐全。	加强调度，定期督促罗庄区、河东区调度项目进展情况；协助协调相关建设手续的办理。	
	36. 老旧小区改造项目	截至8月底，全市138个老旧小区共已经全部开工，竣工9个项目，完成投资3610万元。	协调专营公司存在一定难度；县区资金落实不到位。	严把项目管理、严抓工程进度、严格施工标准、严控资金使用、抓好物业管理、抓好宣传引导。	
六、 改善城乡生态环境	37. 沭河河道整治工程	1-8月份，桥头清淤、园博园水闸完工，书法广场绿化基本完工。姜家岭、沂龙湾污水泵站安装完毕，正在落实正式用电工作，工程总体基本完工。其中，8月份主要开展了姜家岭、沂龙湾正式用电政府采购办理工作。	部分工程因实际情况需变更方案。	加快建设，争取早日竣工。	市环保局
	38. 大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程	1-8月份，潜流工程全部完成，表流工程除乔木栽植外已完成，湿地照明已完工，工程总体基本竣工。其中，8月份主要进行接入正式电源准备工作。	———	协调有关部门解决用电问题。	
	39. 青龙河净水厂	已完成并投入运行。	———	已完工。	

	40. 涑河河道整治工程	1-8月份，完成主截污管道共11.26千米，全段清淤完成，累计完成量11万立方米。其中，8月份主要完成主截污管道施工100米、临西十路至临西九路顶管安装，微型管桩处管道剩余60米施工、支截污管道工业大道至王庄路支线施工、通达路至青阳路路面恢复、王庄路至工业大道路面恢复剩余1处。	存在地下原管线复杂、地质情况变化大、交通压力大、施工噪音、渣土运输等困难，沿途部分管线协调，绿化带恢复需有关部门配合支持。	对整个工程分系统、划片区、分段施工；24小时安排人员，两班倒施工。	
	41. 青龙河河道整治工程	1-8月份，金雀山路桥上游主管道修复、河道治理施工进行招标，上游净水厂上盖公园、下游管道检测进行施工。其中，8月份完成河道治理施工、上游主管道修复的政府采购审批、清单限价，发布招标公告；下游清淤完成0.8km；上游公园完成总量的70%。	地下管线情况复杂，部分资料缺失，实际管线位置和相关单位提供的资料相差甚远；工程沿途临时占地、施工作业面等受限，管线协调和交通疏导难度大；方案优化导致工期延长。	采取修复利用现有截污管道、外排污水截污纳管、修复新建支管网和检查井的河道治理方案，同时进行河道清淤节点景观打造。	
	42. 陷泥河净水厂	施工、监理招标完成。	———	准备施工。	
	43. 陷泥河河道整治工程	1-8月份，清淤完成6公里，累计完成9万立方米；完成内水渠修葺、原有截污闸维修、新建截污闸招标等工作，管道疏通累计完成15250米。其中，8月份完成管道疏通1000米和原有截污闸维修。	水生植物养护需河道内保持流水。	加快建设。	
	44. 柳青河河道整治工程	正在确认生态浮床加固方案。	因河道行洪，部分浮床冲毁。	继续进行加固方案优化，修复被毁浮床。	
	45. 柳青河西支黑臭水体整治工程	1-8月份，完成清淤7500立方米，敷设引水管道1300米，顶管30米，敷设截污管863米，工程进度为35.3%。其中，8月份敷设引水管道1072米，敷设截污管397米。	征收拆迁工作滞后，影响整治项目进度。柳青河西支有11处民房，60棵树木；花园明渠60棵树木，1处厂房，1处民房，1处变压器需要拆迁。	督促兰山区扎实推进征地拆迁工作，妥善处理好拆迁安置，确保黑臭水体整治项目顺利推进。	市住建局
	46. 花园明渠黑臭水体整治工程	1-8月份，完成河道内清障1800米、清淤200米，敷设污水管道260米，砌筑污水井3座，管道回填260米，工程进度为10.4%。其中，8月份敷设污水管道60米。			

47. 双岭路水系黑臭水体整治工程	已完成招标，8月份主要进行了施工准备工作。	———	加快建设。	
48. 沭河支流黑臭水体整治工程	已完成招标，8月份主要进行了施工准备工作。	———	加快建设。	
49. 农村无害化卫生厕所改造	1-8月份，全市农村无害化厕所改造380157户，占全年目标任务（404177户）的94.06%。其中，8月份新增改造35958户。	改厕与污水处理衔接性不强，应用改厕与污水结合模式户数较少；大部分县区尚未建立厕所管理养护机制，制约了改厕效益的发挥。	加强过程监管，通过购买第三方监管服务的方式，强化对改厕施工过程中的质量监管和数据核实；推动改厕标准升级，推广应用村庄污水集中处理和小型一体化污水处理模式；完善后续管理机制，委托第三方统一运行管理，或按照“建设运营一体、区域连片治理”的模式，将规划建设的项目打包，建设和运营权捆绑，引入社会资本进行政企合作。	
50. 村内道路硬化户户通	共完成村内道路硬化面积2253.97万平方米，占全年目标任务（2567.17万平方米）的87.8%。	部分县区进展缓慢，两极分化严重。	加强过程监管，指导县区通过购买第三方监管服务的方式，强化对硬化施工过程中的质量监管和数据核实，特别是对隐蔽工程和关键部位的施工进行抽查监管。	
51. 农村饮水安全巩固提升工程	1-8月份，沂水县已开工，兰山区、临沭县已完成代建单位招标，蒙阴县即将开标。其中，8月份临沭县完成代建单位招标。	———	已开工的加快施工进度，未开工的督促尽快完成工程招投标等前期工作。	市水利局
52. 临沂市环城防护林带建设	完成造林6016亩，超额完成年初确定的任务。	有的地段抚育工作不到位。	利用雨季时节，加大补植补栽力度，提高苗木成活率。	市林业局
53. 实施退耕还林还果工程	完成退耕还林还果5万亩的年度目标。	补助偏低，我市退耕还林还果尚未纳入国家总体规划。	已完成建设任务。	
54. 沂河袁家口子水源工程	工程主体建设基本完成，累计完成投资约1.27亿元；12孔拦河闸及上下游工程全部完成，闸门全部开启；完成土石方总量12.53万立方，钢筋制安4226吨，砼浇筑6.86万立方；西岸连接桥方案正在调整设计；上游护坡正在施工。目前处于汛期，按照安全度汛要求，汛后组织施工。	因文物保护原因，袁家口子工程西岸连接桥设计方案正在调整。	加快两岸上游护坡施工；力争年底前完成两岸连接桥、桥头堡、启闭机房，以及上游淹没区滩地整治、护坡建设。	市水利局

55. 岸堤水库除险加固工程	初步设计已批复。	———	今年中央不安排投资计划，省资金相应不予配套，工程无法于今年组织施工。
56. 跋山水库除险加固工程	大坝砼防渗板墙工程已复工；跨溢洪道交通桥工程已经完成交通桥桥墩浇筑、空心板预制及吊装，目前正加紧铺设桥面；溢洪道出水渠完成开挖土石方14000立方米，帷幕灌浆1900延米全部完成，完成溢洪道导流墙浆砌石砌筑1200立方米，砼浇筑145立方米，已完成资金5638万元。	资金到位少，投资计划下达3646万元，仅占工程批复总投资的27.83%，施工企业垫资施工。	今年中央不安排投资计划，省资金相应不予配套，工程无法于今年组织施工。
57. 费县石沟拦河闸除险加固工程	累计完成投资6240万元，闸主体、闸门及启闭机安装全部完成，正在进行启闭机房设计；完成两个分部工程及水下工程外观质量验收工作。共完成土石方工程16.7万方，粗砂换填1.1万方，水泥土换填0.4万方，砼浇筑3.9万方，钢筋制安1970吨。目前处于汛期，按照安全度汛要求，汛后组织施工。	资金到位少，施工企业垫资施工。	开始实施左右岸桥头堡及启闭机房工程；加强与上级部门的沟通协调，争取投资计划尽快下达。
58. 河东区石拉渊拦河闸除险加固工程	累计完成工程投资3100余万元，完成橡胶坝、引水闸、调节闸主体工程 and 泵房基础工程。目前处于汛期，按照安全度汛要求，汛后组织施工。	资金到位少，施工企业垫资施工。	进行调节闸、引水闸的电气工程及金属结构设备安装工程、砌石工程建设。加强与上级部门的沟通协调，争取投资计划尽快下达。
59. “千塘整治规划”重点塘坝除险加固工程	全市239座塘坝列入计划，已完成90座实施方案编制。其中，蒙阴完成24座、临沭完成29座，其他10个县区完成部分方案编制。	———	督促县区加快方案编制进度；加强与财政部门沟通，争取投资计划尽快下达；组织项目实施。
60. 临港区龙王河治理工程	正在进行施工招标。	———	做好施工准备各项工作，组织进行占迁清障。
61. 兰陵县惠民庄水库工程	项目可行性研究报告已通过评审。	省水利厅对2017年全省雨洪资源项目安排进行了调整，该项目未列入今年实施计划。	做好各项前期准备工作。
62. 费县桥庄水库工程	可研报告已批复，初步设计编制及审查工作已完成，正进行初步设计报告编制工作。	———	积极协调省厅，尽快完成初设评审，下达投资，组织实施。

	63. 农田灌溉体系重点项目	三个大型灌区项目总投资7000万元，已全部完成工程建设任务，进入工程验收准备与工程结算阶段；三个农田水利项目已完成工程投资7840万元，占总投资的96.3%，其中，兰陵县、郯城县分别完成投资3040万元、3000万元，占比均为100%，费县完成投资1800万元，占比86%。8月份新完成投资200万元。	三个大型灌区项目工程结算审计需要协调财政等相关部门，结算、审计后续工作相对细致繁琐。	三个大型灌溉区项目：协调相关单位，加快工程账目汇总、整理，尽快完成工程审计，为项目验收做好准备；三个农田水利项目：做好郯城、兰陵验收准备，加强督促，推进费县项目加快建设。	
七、提升社会保障水平	64. 加快养老服务业发展	1-8月份，全市新增养老床位5138张，完成总任务的64%；新建城市社区老年人日间照料中心27处，完成总任务的90%；农村幸福院119处，完成总任务的79%；落实政府为2000名困难老年人购买居家养老服务，完成全年任务。其中，8月份新增养老床位709张、农村幸福院4处。	社会力量投资养老服务业的积极性尚未完全调动。	进一步完善政策措施，加大扶持力度，深化供给侧改革，全面放开养老服务市场，推动社会力量成为发展养老服务业的主体。	市民政局
	65. 提高社会救助标准	1-8月份，对失能、半失能特困人员数量进行了调查摸底，与日照、东营、枣庄、聊城、菏泽、德州等地市进行沟通，了解提标情况；结合我市实际，对资金需求进行测算，起草了提标方案；与市财政局、市扶贫办沟通协商并达成一致，联合市财政局撰写了《关于提高社会救助标准的请示》，报市政府领导审阅。	———	待市政府领导批示后，制定《关于提高2017年社会救助标准的通知》并下发各县区。	
	66. 国家级重要产品追溯项目	1-8月份，重要产品（蜜桃）追溯体系建设完成咨询、软件开发与集成、监理项目所有招标任务，完成了对各节点企业调研及下达建设任务目标需求绩效，完成全年目标任务的80%。其中，8月份组织项目施工单位、监理单位对蜜桃追溯实施节点单位进一步实地调研，明确节点企业资金奖补方案，制定我市重要产品追溯资金管理办法、工作方案讨论稿。	追溯实施节点企业基础设施较差，参与追溯建设积极性不高；改造提升、软件对接等任务较重；对县区和部门的考核机制不健全、追溯推广机制不完善、检查执法机制还不配套；舆论宣传力度不够，群众对追溯体系建设了解不够，没有形成主动选购可追溯产品的意识，也没有形成市场倒逼追溯体系建设的压力。	完善扶持政策。对纳入试点建设范围的节点企业追溯设施的信息化升级改造项目，验收合格后给予一定的资金支持；强化监督考核。把重要产品追溯体系建设工作纳入市政府部门年度目标责任考核范围，形成流通追溯体系建设的长效机制；加强队伍建设。建立追溯体系管理队伍，以相关部门、流通企业、节点单位管理人员和运行维护人员为对象，实行定期分级培训，提高队伍整体管理能力；做好宣传发动。通过新闻媒体、网站等多种载体多种方式，充分宣传重要产品追溯体系建设的意义，提高广大经营者对食品安全重要性和必要性的认识，引导消费者主动索要购物凭证，扩大消费者对可追溯产品的认知度。	市商务局

	67. 城区农贸市场建设	桥坊农贸市场：正在申请消防验收；古城南农贸市场、冠山路农贸市场、烧烤大院农贸市场：正在做建设方案；秀水农贸市场、乐尼佳农贸市场：建设完成并开业运营；金鹰土杂农贸市场：正在变更土地性质；罗庄区程庄农贸市场：正在开展立项及招标等开工准备；邻里中心河东中心农贸市场：拆迁工作已经完成80%，同步推进开工建设；桃花源农贸市场：拆迁工作已经完成，配套15000平方米的沿街楼已经完成，完成工程总进度的75%。	古城南农贸市场需要48亩用地指标；河东区邻里中心尚未完成拆迁。	桥坊农贸市场推进消防验收；古城南、冠山路、烧烤大院农贸市场完成建设方案；金鹰土杂农贸市场压茬推进土地性质变更、项目立项、招标等工作；罗庄区程庄农贸市场开工建设；邻里中心河东中心农贸市场推进拆迁工作，研究已拆迁区域开工方案；桃花源农贸市场完成工程进度的80%。	
	68. 市社会福利院项目	规划设计已完成，建筑工程土方正在施工。	个别区域存在清障困难。	进一步加快障碍物清理，加快工程建设。	市民政局
	69. 市殡仪馆火化车间新建项目	勘探、设计招标工作已经完成；正在进行建筑设计、用地手续办理。	涉及部门数量多；需求材料多、手续程序多；火化设备改造存在资金困难。	及时跟进各部门审批速度，加快工作进度。	
	70. 建设公益性公墓	已出台殡葬惠民政策，其中一项是公益性公墓免费安葬，要求各县区年内加快公墓建设。目前，沂水县已建成县级公益性公墓，全市48个乡镇已建成镇级公益性公墓，完成全年总目标的62%。	缺少土地指标，平原县区协调公墓建设用地难度较大；群众对骨灰堂这种生态安葬方式的接受有个过程。	加快制定全市公益性公墓建设规划；强化考核管理，通过实地检查、定期通报等方式，加强督导调度；广泛宣传，引导树立集中安葬新理念、新风尚。	
	71. 社区公共服务综合信息平台建设项目	1-8月份，按照安装标准，共有75个社区完成任务，约占全年38%；起草了《关于加快社区公共服务综合信息平台建设工作的请示汇报》，并向市政府领导作了专题汇报；分三批次对今年有安装任务的社区平台操作员进行培训，参加培训的社区操作员均按照要求开展数据收集、整理工作。其中，8月份完成社区公共服务综合信息平台安装45个。	社区公共服务综合信息平台建设资金短缺，财政投入不足；县区存在“拖等靠”的错误思想，工作推进不快。	按照市领导意见，与财政部门沟通，根据资金投入情况，对建设数量及进度作必要调整，做到实事求是、量力而行。	

八、 全面 推进 精准 扶贫	72. 扎实推进脱贫攻坚	现已争取到位省以上财政专项扶贫资金4.8亿元，安排市级财政专项扶贫资金2.25亿元；完成2017年度产业扶贫项目实施方案编制、审批工作，项目正在有序推进；计划资助今年考录的建档立卡贫困户大学生每人5000元，共分5批对建档立卡贫困学生1373人进行补助；16个县区均已签订投保协议，“扶贫特惠保”主卡已全部发放到户。乡镇一甲医院6月中旬实现系统一站式结算、县区二甲医院7月中旬实现系统一站式结算，贫困人口住院治疗只需要支付个人自付费用即可；“三无”失能特困和因病因灾重困户危房改造开工户数1142个，开工率100%，竣工户数1128，竣工率98.77%。	贫困人口多、程度深，致贫因素多、脱贫难度大。	每月召开一次现场推进会，调度工作进展情况，研究推进措施；加强工作督导，查找问题，督促整改。	市扶贫办
	73. 光伏扶贫	全市村级电站建成并网发电总规模203.46兆瓦，已经完成全年任务。	———	已完成全年任务。	市发改委
	74. 旅游扶贫	1-8月份，所有工作完成全年计划的70%。具体包括：积极争取乡村旅游和旅游扶贫资金，推荐上报乡村旅游项目6个，每个支持资金50万元，旅游扶贫重点村项目4个，每个支持资金40万元；对各旅游扶贫村中已有的专业合作社进行摸底统计，组织区域内没有投资主体的旅游扶贫村尽快成立专业合作社，完成全年目标任务的25%；重点培育48个市级旅游扶贫试点村；开展“千万市民游乡村”巡讲活动，将我市部分旅游扶贫村纳入到临沂市“赏花之旅”大型推介活动路线；完成部分乡村旅游带头人赴境外培训交流工作，引导旅游扶贫村结对帮扶工作，完善旅游扶贫村设施建设，加强乡村旅游宣传营销工作。其中，8月份主要进行了新一批乡村旅游带头人赴境外交流培训手续办理；梳理上报了《省内扶贫协作工作清单》；正式命名了首批10个“乡村旅游目的地示范区”和13个“乡村旅游创客基地”；针对“联众模式”组织了一次乡村旅游专题调研，形成了调研报告。同时，对我市乡村旅游点和旅游扶贫村进行摸底，对有资源、有潜力、有意向利用“联众模式”开发建设的村进行了初步筛选整理。	———	加快推进旅游扶贫产业项目建设；创实施“乡村旅游后备箱”工程；推动旅游电子商务平台建设；持续深入推进济南临沂旅游扶贫协作。	市旅发委

75. 电商扶贫	目前，共建设350余个电商扶贫服务站点，完成计划任务的58.3%，扶持500余家农特产品网店，受益群众3.5万余人。	资金投入不足、网商融资难；人才短缺，在农村电商的服务商环节上，缺乏既懂农业又懂互联网的复合型人才和农村电商带头人。	加强与阿里、京东等电商平台的合作，逐步形成“电商平台+龙头企业+合作社+贫困村（户）+网店”的电商扶贫生态链；发挥“生态沂蒙山、优质农产品”的品牌优势，引导贫困村农产品流通企业、农村合作社或农业大户触“电”上网；以农业专业合作社、龙头电商企业为主力，发挥联户帮贫优势，采取安排贫困户就业、创业等方式扶贫，加强电商扶贫基地建设；加强公共服务体系建设，以县级电子商务公共服务中心、乡镇电商公共服务站为重点，建设县乡村三级电子商务公共服务网络。	市商务局
76. 贫困人口医疗商业补充保险	1-8月份，全市各县区按照每人150元标准，实现贫困人口医疗商业补充保险全覆盖；自8月份起，县域内实现系统“一站式”即时报销；截至8月份，已兑付医疗商业补充保险760万元，完成年度任务的90%。其中，8月份主要开展了商业补充保险兑付工作。	———	实行常态化督查，建立通报制度，督促各县区及保险部门按政策及时追溯兑付补偿到位；严格落实分级诊疗和转诊审批制度，优先使用医保目录内诊疗技术、药品和耗材，对于目录外医疗费用超出医疗总费用8%的部分由医疗机构承担；各县区及时关注和分析县区医疗商业补充保险兑付情况，及早采取硬性措施，确保医疗商业补充保险支出在可控范围之内。	市卫计委
77. 教育保障	累计为323名临沂籍建档立卡大学生免除学费165.32万元。	———	已完成计划任务。	市教育局
78. 金融扶贫	1-8月份，市金融机构扶贫贷款余额122.68亿元，2017年新发放28.1亿元，完成全年目标任务的70.3%，共支持带动建档立卡贫困户59779户、贫困人口128059人。其中，8月份发放扶贫贷款3.1亿元，支持带动建档立卡贫困户4065户、贫困人口14234人。	担保合作发展扶贫信贷机制不畅；经营主体的扶贫积极性不高；贫困户贷款运行出现梗阻且增长乏力。	强化产融需求对接力度，构建产业链融资服务体系；优化扶贫信贷考核机制和产品创新，建立扶贫工作考核激励机制；探索新型农村金融产品和服务方式，推动贷款保证保险、农村产权融资等新业务开展；合理搭配贷款要素，确保信贷运行符合扶贫项目生产经营规律；完善金融精准扶贫专项评估制度，组成金融扶贫工作督导组，定期对县区和金融机构开展检查督导。	人民银行

	79. 费县贫困村易地搬迁	计划搬迁3个乡镇的8个村1143户3590人，其中，贫困户590户，贫困人口1473人。1-8月份，2017年度安置区项目都已开工建设，楼房已全部封顶，新庄镇四盛村、金石沟村已完成搬迁，永胜村已完成安置。其中，8月份，完成马庄镇顺和村分房工作。	信贷资金未到位。	加快项目建设，做好群众工作，具备入住条件后可以尽快搬迁；县委督考办对易地扶贫搬迁立项督查，定期进行督导和通报，力争搬迁任务年内全面完成。	市发改委
	80. 沂水贫困村易地搬迁	计划搬迁2个乡镇的7个村976户2487人，其中，贫困户169户、贫困人口264人。1-8月份，夏蔚镇云头峪村、水源坪村、连崮峪村和诸葛镇上古村、河西庄村已完成建设；夏蔚镇云头峪村、水源坪村和诸葛镇上古村已完成搬迁。全县共完成搬迁963户2490人，其中贫困户169户275人，分别占全部搬迁人口的和贫困人口总数的50.5%和53.9%。其中，8月份，诸葛镇河西庄村安置点竣工，开始搬迁。	各易地搬迁项目档案整理不够规范；土地使用、施工许可证等工程建设审批手续资料不全。	强化组织领导、质量标准、工作保障及节点管控，达到验收标准，全面完成易地扶贫搬迁工作任务。	
	81. 沂南贫困村易地搬迁	计划搬迁2个乡镇的4个村264户708人。1-8月份，完成安置房240套，完成全年任务的87.1%；建档立卡贫困户除代庄因整改后有13户尚未分配外其他全部完成分配，龙泉同步搬迁户已全部搬迁；代庄、杜山同步搬迁安置房已分配完成正在陆续搬迁；纸坊同步搬迁安置房正在加快建设。其中，8月份，纸坊10套三层沿街完成2层封顶（含同步搬迁安置房10套），10套三层沿街完成1层封顶，3套安置房正在建设。	土地证、施工许可证尚不能办理；省批复融资资金拨付程序繁琐，速度慢。	对接国土、建设局等部门，协调手续办理；联系省丝路公司加快融资资金拨付；加快搬迁进度及安置房和配套设施建设。	
九、优化公共文化服务	82. 推进图书馆达标定级	目前，所有数据资料已上传完毕，已接受省评估督导组现场检查，现场评估已完成。	———	等待评估结果。	市文广新局
	83. 综合文化站提升改造	1-8月份，在调查摸底和确定改造名单的基础上，落实提升改造资金56万，支持14个乡镇文化站（另外2个属于省财政直管县）进行提升改造。督促已完成提升改造的文化站上报照片等资料。目前，已有4个乡镇文化站完成提升改造，完成全年计划的25%。其中，8月份对部分乡镇文化站进行抽查暗访，2个乡镇文化站完成提升改造。	个别县区、乡镇提升改造较慢。	加强调度，加快提升改造进度。	

84. 推进艺术精品创作	话剧《赵志全》、跨界融合舞台剧《巍巍大青山》在临沂大剧院作汇报演出;举办了全市小型戏剧培训班,已初步完成20部小戏的剧本创作。	———	到各县区巡演话剧《赵志全》;继续修改完善小戏剧本。
85. 完善提升市美术馆服务功能	1-8月份,累计举办美术展出20次、公益课堂24期,分别完成年度任务的133%、80%;举办当代书法论坛4次;筹建中国画创作研究院,完成“李翔书画艺术馆”建设。其中,8月份举办书画展4次、公益课堂1期。	组织活动的经验还不够丰富。	加强制度化建设;筹备“李翔书画艺术馆”和“中国画创作研究院”开馆;迎接“十五届书圣节”,做好主场馆筹备、开幕工作。
86. 贫困村综合文化活动室建设	1-8月份,在摸底调查和经验推广的基础上,已落实以奖代补资金204万。目前,有36个基本完成提升改造任务,完成年度计划的72%,其他正在积极推进。其中,8月份对市级扶持贫困村文化活动室建设情况进行抽查暗访,12个贫困村文化活动室基本完成提升改造任务。	———	继续推进文化活动室改造提升工作。
87. 增设地面数字电视转播站	目前,沂水站、费县站已开始转播节目,完成年度任务的40%,其他站正在加快建设。	新建或改造台站手续多、技术标准高,施工速度慢。	协调解决资金设备缺少问题;加强督导,加快建设。
88. 送演出下乡	1-8月份,累计演出150场,完成全年任务量的50%。其中,市柳琴戏传承保护中心完成91场,市文化馆完成59场。8月份共演出11场,其中,市柳琴戏传承保护中心完成6场,市文化馆完成5场。	———	继续推进送戏下乡。
89. 送电影下乡	在全市组织开展“迎接党的十九大·共圆小康中国梦”公益电影主题放映活动;目前,共完成公益电影放映36103场次,完成计划的72.2%。其中,8月份完成放映公益电影8570场次。	———	继续推进送电影下乡。

	90. 千村帮扶体育健身工程	目前，已开工工程135个，已完成123个，完成率为57%。	———	继续组织供应商规范施工建设，争取早日完工。	市体育局
	91. 农民体育健身工程	目前，完成项目公开招标。	———	签订采购合同。	
	92. 第六届中国沂河体育节	1-8月份，累计完成或正在开展计划内赛事4场，占计划的57%。其中，8月份主要举办了第四届横渡沂河大奖赛（市级）、皮划艇训练营活动。	———	举办首届中国皮划艇公开赛、第四届中国沂河国际滑水公开赛、迎国庆中国沂河龙舟争霸赛。	
	93. 体育中心建设工程	目前，正在准备立项资料及设计方案招标，完成年度计划的40%。	———	继续加快推进手续办理。	
十、 强化 公共 安全 监管	94. 莒南县省级农产品质量安全县创建项目	1-8月份，完成项目所需所有仪器设备招投标工作，所有项目陆续安装到位，并完成调试工作，约完成年度计划的85%。其中，8月份完成28处项目涉及监控点仪器设备安装调试工作；新建基层畜牧、水产检测站检测设备发放到位。	———	对村级监管员进行业务培训，对检测站检测人员进行检测技能培训。	市农业局
	95. 蒙阴县国家级农产品质量安全县创建项目	1-8月份，完成创建实施方案编制，并明确各单位职责任务；完成乡镇和村级农产品质量安全监管公共务能力提升建设，配备办公场所、仪器，并对监管和检测人员进行培训，约完成年度计划任务的70%。其中，8月份，对部分优质果品基地和标准化养殖场进行标准化建设督导；安排农技人员协助种植基地完善技术规程，提升基地标准化生产水平。	建设资金未到位，监管追溯平台建设无法展开。	继续对规模化种植基地进行督导检查，整合其他项目资源，对基地标准化生产水平进行提升。	
	96. 综治“雪亮工程”建设项目	县镇村三级综治中心4163个已全部建成；县镇村三级综治信息平台4135个，已全部建成；横向联网共26个市直行业部门，已完成信息平台对接23个，视频监控资源联网8个；全市电视机顶盒“居家视频巡查”应用已完成100000个，完成率100%；手机APP（微信公众号）终端应用已完成300000个，完成率100%。	部分市直部门因技术、设备、网络等原因，对接市综治信息平台和实现公共安全视频监控资源联网共享工作进展较慢。	督促县区继续深化延伸应用服务群众工作；加强沟通调度，逐部门解决存在问题，确保尽快完成市直行业部门平台对接和视频监控资源的联网共享工作任务。	市综治办

	97. 10000套独立式感烟探测器和1000套救生缓降器	已制定实施方案，等待资金落实。	资金尚未落实。	协调市财政局划拨专项资金。	市公安局
	98. 火车站片区永胜路消防站	开工前相关手续已办理完毕，已协调市区火车站片区开发建设指挥部专项资金1000万元。	建设资金尚未划拨。	协调火车站片区指挥部落实建设资金。	
	99. 北城新区二期消防站	目前正在进行选址。	相关手续尚未办理，地址尚未确定。	进一步推进手续办理，落实建设用地。	
	100. 公共法律服务体系建设	1-8月份，市级公共法律服务中心已初步建成；8个县（区）已建成或基本建成公共法律服务中心，建成率达到50%，鄄城县、沂水县公共法律服务中心被命名为首批“山东省公共法律服务示范中心”。乡镇（街道）公共法律服务站应建164个，已建成101个，建成率62%。村（社区）司法行政工作室已建成1995个，建成率50%，其中，8月份建成司法行政工作室239个；热线平台、网络平台由省厅统一建设，根据省厅部署做好工作落实。	公共法律服务体系建设推进不平衡；基层基础薄弱、保障不充分的矛盾仍然突出；法律服务资源分布不均的矛盾比较突出。	建立完善市、县（区）公共法律服务中心、乡镇（街道）公共法律服务站、村（社区）司法行政工作室，建立健全公共法律服务实体平台，打造城镇半小时、农村一小时公共法律服务圈；建成“12348”综合法律服务热线，建好用好网上公共法律服务大厅，与省公共法律服务网互联互通，形成网上服务与实体服务、线上服务与线下服务相结合的一体化服务模式；推进服务产品、服务标准建设，制定完善公共法律服务产品目录，细化、量化服务的内容和方式，形成群众易于接受、通俗易懂的法律服务产品体系。	市司法局