

## 1-9月份全市重点民生事项推进情况调度表

类别	重点民生事项	完成情况	存在困难	下步措施	牵头部门
一、 优化 就业 创业 服务	1. 大力实施就业优先战略	1-9月份，全市失业人员再就业3.1万人，完成全年目标任务3.2万人的96.9%；就业困难人员就业5622人，完成全年目标任务4500人的125%；全市高校毕业生总体就业率稳定在93%，扶持1350名大学生实现自主创业，完成全年目标任务的68%。其中，9月份实现全市失业人员再就业3251人，就业困难人员就业799人，扶持120名大学生实现自主创业。	-----	抓好重点群体就业，完善扶持政策，降低创业门槛，积极发展服务外包、来料加工、农产品深加工和面向临沂商城的地产品加工业，引导失业人员和就业困难人员就地就近就业；积极引导网上创业；加强外派务工服务机构管理，巩固发展劳务输出基地；开展“三支一扶”计划、就业见习和大学生创业引领计划，充分发挥创业大学、创业孵化基地和创业园区的平台作用，帮助更多的高校毕业生就业创业。	市人社局
	2. 强化就业创业技能培训	1-9月份，已开展职业技能培训3.55万人，完成全年目标任务5万人的71%；创业培训8724人，完成全年目标任务1万人的87%。其中，9月份开展职业技能培训5700人，创业培训703人。	存在培训教材、教学内容单一化的问题，因人因材施教有待进一步加强。	落实新一轮“就业创业培训五年规划”，开展劳动力技能提升、农民工素质培养、家政服务等各类培训；加大对职业培训机构的管理，强化跟踪指导服务，努力提高教学质量。	
二、 提升 教育 保障 水平	3. 解决大班额问题校舍建设项目	全市解决大班额问题已开工建设城镇学校117所，占规划数的100%；开工校舍面积240.4万平方米，占规划面积的112.9%。	-----	已完成年度任务。	市教育局
	4. 推进“全面改薄”工程	1-9月份，完成投资9.44亿元，占年度投资数的219%；开工校舍面积58.99万平方米，竣工面积47.1万平方米，占年度计划的298%。	改薄资金缺口较大；土地供给指标紧张；规划建设项目有调整需求。	已完成年度任务。	

	5. 中小学取暖工程	1-9月份, 累计完成投资0.8亿元, 竣工面积73.4万平方米, 占全年规划面积数的82.5%。	-----	加强调度, 定期通报工作进展情况。	
	6. 幼儿园建设	已开工建设161所, 占规划数的107.33%。	-----	已完成年度任务。	
三、健全医疗服务体系	7. 临沂市中医医院综合病房楼建设	1-9月份, 病房楼建设完成全年任务的75%。主体结构完成, 屋面施工完成, 车库施工完成; 内装及智能化工程全面展开, 室外管网、路网正在施工, 外墙保温已经完成。其中, 9月份主要完成外装保温, 持续进行水电空调消防的安装、内装和室外管网、路网施工。	院内空间较小, 施工现场比较狭窄; 院内南北通道封闭, 车辆通行受限, 施工材料进出不便。	采取贷款、业务方式积累等多种方式筹集资金; 增加专职人员进行车辆疏通, 施工材料夜间进场, 保障工程正常施工。	市卫计委
	8. 新增2所二级以上社会办医疗机构	2家医疗机构已经省卫计委备案完成, 并完成执业登记、执业证书发放, 完成全年任务的100%。	-----	已完成年度任务。	
	9. 扩建儿童医院	1-9月份, 市妇女儿童医院成立了启阳院区改扩建工程工作领导小组, 制定了工程进度表, 重新进行初步设计, 完成全年任务的40%。其中, 9月份进行启阳院区业务搬迁。	目前土地面积无法满足改扩建需求且院区正在运行, 初步设计方案需要重新做, 以最大限度的满足要求。	重新确定初步设计方案意向, 做出初步设计方案, 进行初设审核、可行性研究报告、环境影响评价报告、安全性评价、立项、规划等前期手续办理。	
	10. 残疾儿童抢救性康复	1-9月份, 抢救性康复救助残疾儿童1752名, 完成全年目标任务的117%。	-----	已完成年度任务。	市残联
	11. 贫困白内障患者免费复明手术	1-9月份, 累计实施贫困白内障患者免费复明手术5837例, 完成全年目标任务的117%。其中, 9月份实施手术811例。	-----	已完成年度任务。	
	12. 精神病康复救助	1-9月份, 康复救助贫困精神病患者3822人, 完成全年目标任务的96%。其中, 9月份救助505人。	-----	督促县区做好贫困精神病患者筛查救助, 加快项目实施进度。	
	13. 残疾人辅助器具发放	1-9月份, 免费发放残疾人辅助器具17568件, 完成全年目标任务的176%。其中, 9月份完成发放5934件。	-----	已完成年度任务。	

四、完善道路交通设施	14. 北京东路改造	9月份新完成拆迁3处。	15处拆迁影响下穿通道、非机动车道及人行道等施工。	基本完工；下一步继续协调河东区政府加快拆迁。	
	15. 沭河路改造	1-9月份，完成敷设雨水管道520米，路基开挖完成1400米，路基回填1100米，路沿石安装160米，工程进度12%。	尚有围墙190米，高压杆9根，灯杆一根，高压电箱一座，房屋820米，树木138棵，绿植约1104平方米需要拆迁。	督促兰山区政府加快拆迁。	市住建局
	16. 柳青河东西路沥青面层工程	继续进行施工准备工作。	-----	准备进场施工。	
	17. 沭河左岸滨河大道工程	该项目计划到2019年5月完工，目前，可研报告基本完成，项目暂停。	-----	停工。	市水利局
	18. 滨河下穿通道	目前，滨河路书法广场、前十街两个下穿通道施工，各完成33米长预制箱涵的安装施工，滨河路主路已恢复交通，完成工程进度的15%。	-----	继续加快工程建设，确保本年度内按时完工。	市住建局
	19. 城区公共自行车二期工程	目前，开挖基础109个，浇筑基础87个，安装设备4个，完成工程进度的21%。	-----	加快工程推进，尽快完成安装。	
	20. 中心城区至沂南县快速通道	目前，工程已完成总量的51%，通车里程79%。具体情况：兰山区段全长10.8公里，已完成；沂南段完成总工程量的27%，完成本路段通车68%（15公里已通车）。其中，清表304000m <sup>2</sup> ，路基挖方123500m <sup>3</sup> ，土方190050m <sup>3</sup> ，圆管涵15道，完成盖板涵37道；铣刨16000m <sup>2</sup> ，水稳基层513400m <sup>2</sup> 、面层470745m <sup>2</sup> 。东汶河大桥完成桩基70棵、承台2个，地系梁左右幅共完成22个，中系梁上墩柱2#-4#共完成18个，预制箱梁完成43片，盖梁完成16个，桥台盖梁完成2个，墩柱完成40棵；左家峪子中桥全部完成；通道桥桩基全部完成，完成承台4个、扶壁式桥台墙身4个、台帽4个。9月份，沂南段完成清表104300m <sup>2</sup> ，路基挖方23900m <sup>3</sup> ，土方45850m <sup>3</sup> ，圆管涵8道，完成盖板涵14道；水稳基层完成38595m <sup>2</sup> ；东汶河大桥桩基11棵，地系梁左右幅共完成6个，中系梁上墩柱2#-4#共完成12个，完成预制箱梁19片、盖梁14个、墩柱12棵；通道桥桩基全部完成，完成承台4个、扶壁式桥台墙身4个，台帽4个。	沂南段沿线障碍物：岸堤水库通临沂供水管道跨路4处，需修建保护涵后再填筑路基施工，几处高压线杆未移动；沙土、水泥进料困难，施工进度滞后。	沂南县城南指挥部协调张庄镇、青坨镇解决障碍物拆除等各项问题，推进工程进度。	市交通运输局
	21. 建成启用隆达（解放路）公交换乘中心	1-9月份，主体已完成75%，完成土石方开挖外运6.8万m <sup>3</sup> ，主楼地下部分主体全部完成，主楼已经封顶；完成砼浇筑1.17万m <sup>3</sup> ，钢材已进场1600吨。其中，9月份主要进行局部封顶以及地下室降水，完成3塔、4塔封顶及地下降水200余台班。	因市场混凝土、砌体等建材价格上涨，造成资金压力增大。	加大资金投入，积极协调施工单位及材料供应单位，确保混凝土、砌体等建材按实际需求供应，合理组织施工力量，确保如期完成。	

22. 建成启用北城公交换乘中心	目前，工程全部完工并启用。	-----	已完工，完善规划用地手续。	
23. 新增公交线路	1-9月份，共新开通10条，优化调整22条。其中，9月份新开通1条，优化调整线路1条。	-----	已完工。	
24. 发展网络预约出租车	政策已全部落实到位。	-----	完成全年任务。	
25. 新建改建农村公路	1-9月份，完成路面705.4公里，完成投资77270万元，完成年度计划的77.27%。其中，9月份完成路面92.64公里，完成投资9713万元。	县区进展不平衡；部分计划未下达，资金落实不到位。	具备开工条件的项目抓紧组织施工；监督工程师定期督促工程质量和进度。	
26. 完善交通安全设施	1-9月份，项目总体约完成年度计划的68%，包括：完成施划交通标线10.88万平方米；增加、改建小型交通标志1822套；安装交通护栏884米；提升改造13个路口；在54所学校周边增设移动式信号灯。其中，9月份施划交通标线2.88万平方米；增加、改建小型交通标志482套；安装交通护栏234米；提升改造3个路口；在14所学校周边增设移动式信号灯。	-----	按照《临沂市公安局交警支队基层基础建设三年攻坚战工作方案》要求，推进交通安全设施建设。	市公安局
27. 黄白河路引水泵站建设项目	已完成。	-----	已完工。	
28. 城市照明检查井整修	1-9月份，完成4900余座照明检查井整改工作，检查井标识安装工作，照明检查井整修工作已全部完成。	-----	已完工。	
29. 路灯供电箱变更换	1-9月份，累计完成11台箱变更换工作，占年度任务的55%。	因限制停电，不予批准停电手续，9月份箱变更换工作无进展。	恢复办理停电手续后，逐台办理箱变更换相关手续，继续督导施工单位与道路、园林协调办理开挖手续。	市城管局
30. 优化照明灯具，改造北城新区6栋楼宇亮化	已完成。	-----	已完工。	

	31. 完成广场周边11栋楼宇天际线改造提升工作	已完成。	-----	已完工。	
	32. 北城二期主污水管网	1-9月份，累计完成全年计划的35%。主要包括：长春路完成WC29、WC27、WC4、WC3、WC2顶管井的开挖、钢筋砼井室的制作；长沙路污水管道完成顶管沉井11个，DN1200管道顶进施工1332米，DN1500管道顶进施工960米。其中，9月份完成长春路的WC29、WC27、WC4、WC3、WC2顶管井开挖、钢筋砼井室制作和长沙路污水管道顶管848米。	长春路提升改造方案尚未最终确定，影响了实施进度；受到下游温凉河路提升泵站的高程限制，长沙路污水主干管敷设深度与多种地下管线高程存在冲突，冲突位置需做开挖处理，正常开挖路段存在地上拆迁量，需协调兰山区政府、柳青办及园林部门进行拆迁。	督促柳青街道办事处加大拆迁力度，尽快完成拆迁工作；加大人力、物力投入，加快正常路段的施工进度，确保质量、安全达标；加快推进主干管过柳青河、过温凉河路、过沂蒙路等关键节点的施工。根据每个节点制定的切实可行的专项方案组织施工，攻坚克难，保证节点按时完成，从而保证整个工程如期投入使用。	
	33. 北城重点路段雨污水管网整治	1-9月份，累计完成全年计划的16.09%。主要包括：雨水管道铺设767米，砌井47座，雨水管道清淤检测16470米；污水管网清淤检测300米；蒙河路方涵清淤520米。其中，9月完成雨水管网清淤检测7440米、污水管网清淤检测300米以及蒙河路方涵清淤520米。	周边社区、工地排水量大，管网内水位高，降水、导流难度大；污水检查井70%以上被掩埋或在小区围墙底下，需人工找挖，难度大，且需要园林、街道办事处、社区等部门协调，致使工程进度缓慢。	制定专项降水施工措施，倒排工期，增加人员、机械队伍；监督施工单位对淤泥的处置，降低淤泥污染程度；加强施工现场质量、进度、安全等管理工作，全力推进工程建设；积极协调各单位，加强管理，督促相互协作。	
五、 强化 群众 住房 保障	34. 棚户区改造推进项目	2016年47000套棚户区改造工程已全部开工建设，督促县区加快进度、强化监管，严格执行分户验收制度，保障质量、提高品质，确保按期入住。	部分项目资金不足、建设手续不齐全。	定期调度项目进展情况；协助协调相关建设手续的办理。	市房产局
	35. 棚户区改造新开工项目	1-9月份，开工建设29857套。	-----	已完成年度任务。	
	36. 老旧小区改造项目	1-9月份，全市138个老旧小区（25221户）已经全部开；竣工20个、5230户。	-----	督导各县区加快施工；严把工程质量，争取早日完成任务。	
六、 改善 城乡 生态 环境	37. 祊河河道整治工程	1-9月份，桥头清淤、园博园水闸、书法广场绿化完工；姜家岭、沂龙湾污水泵站安装完毕，正在落实正式用电工作，工程总体基本完工。其中，9月份主要完成了书法广场绿化，并正在开展姜家岭、沂龙湾正式用电政府采购办理工作。	部分工程因实际情况需变更方案。	加快建设，争取早日全部竣工。	市环保局
	38. 大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程	1-9月份，潜流工程全部完成，表流工程除乔木栽植外已完成，湿地照明已完工，调试完成，环保验收已通过，工程总体基本竣工。其中，9月份完成了调试，通过环保验收，正准备接入正式电源。	-----	协调有关部门解决用电问题。	
	39. 青龙河净水厂	已完成并投入运行。	-----	已完工。	

40. 涑河河道整治工程	1-9月份, 涑河工程完成主截污管道共11384米, 全段清淤完成, 累计完成量11万立方米, 约完成工程总量的91%。其中, 9月份主要进行顶管施工, 完成微型钢管桩处管道、支截污管道通达路-沂蒙路支线施工、临西十路-临西十一路剩余2条支线施工, W75引孔完成60%; 跟进涵闸改造限价事宜。	存在地下原管线复杂、地质情况变化大、交通压力大、施工噪音、渣土运输等困难, 沿途部分管线协调, 绿化带恢复需有关部门配合支持。	对整个工程分系统、划片区、分段施工; 24小时安排人员, 两班倒施工。	
41. 青龙河河道整治工程	1-9月份, 工程约完成总量的20%, 具体包括: 金雀山路桥上游主管道修复进场施工, 上游净水厂上盖公园正在施工, 下游管道检测已完成并已出具检测报告, 正在进行施工图设计, 河道治理施工正在进行前期施工准备。全线主管道清淤与检测完成共计7710米(其中上游检测完成4280m, 下游检测完成3430m)。上盖公园绿化工程完成95%, 景观工程完成95%, 给排水电气工程完成100%, 上游公园完成总量70%。其中, 9月份主要完成河道治理施工、上游主管道修复招标; 完成下游清淤0.75km, 并出具检测报告。	地下管线情况复杂, 部分资料缺失, 实际管线位置和相关资料相差甚远; 工程沿途临时占地、施工作业面等受限, 管线协调和交通疏导难度大; 方案优化导致工期延长。	采取修复利用现有截污管道、外排污水截污纳管、修复新建支管网和检查井的河道治理方案, 同时进行河道清淤节点景观打造。	
42. 陷泥河净水厂	1-9月份, 前期准备工作已完成, 目前, 完成地表垃圾清理、临时板房主体搭建和基坑开挖, 约完成工程总量的40%。	———	按计划加快施工建设。	
43. 陷泥河河道整治工程	1-9月份, 清淤完成9.2万m <sup>3</sup> , 内水渠已完成, 管道疏通累计完成15250m, 新截污闸设计图已出, 已有截污闸维修完成, 约完成计划的80%。其中, 9月份完成了新截污闸安装设计图。	水生植物养护需河道内保持流水。	加快建设。	
44. 柳青河河道整治工程	正在确认生态浮床加固方案, 约完成年度计划的80%。	因河道行洪, 部分浮床冲毁。	继续进行加固方案优化, 修复被毁浮床。	
45. 柳青河西支黑臭水体整治工程	1-9月份, 已累计清淤1万m <sup>3</sup> , 敷设引水管道1340m、截污管1200m、顶管34m, 砌筑检查井29座, 完成工程进度的47.8%。其中, 9月份清淤2500m <sup>3</sup> , 敷设引水管道40m、截污管337m、顶管4m, 砌筑检查井29座。	征收拆迁工作滞后, 影响整治项目进度。柳青河西支有11处民房, 60棵树木; 花园明渠有60棵树木, 1处厂房, 1处民房, 1处变压器需要拆迁。	督促兰山区扎实推进征地拆迁工作, 妥善处理好拆迁安置, 确保黑臭水体整治项目顺利推进。	市住建局
46. 花园明渠黑臭水体整治工程	1-9月份, 河道内清障1800m, 清淤200m, 敷设污水管道350m, 砌筑污水井7座, 管道回填350m, 完成工程进度的12.5%。其中, 9月份敷设污水管道90m, 砌筑污水井4座, 管道回填90m。			

47. 双岭路水系黑臭水体整治工程	目前, 已设置施工围挡1200m, 修建施工便道300m, 开挖箱涵基坑30m, 完成工程进度的0.5%。	-----	加快建设。	
48. 沭河支流黑臭水体整治工程	目前, 已完成污水管道250m, 北外环闸开始施工, 完成工程进度的1%。	-----	加快建设。	
49. 农村无害化卫生厕所改造	1-9月份, 全市农村无害化厕所改造405972户, 占全年目标任务(404177户)的100.44%。其中, 9月份新增改造25815户。	大部分县区尚未建立厕所管理养护机制, 制约了改厕效益的发挥。	完成年度任务; 完善后续管理, 委托第三方统一运行管理或按照“建设运营一体、区域连片治理”的模式, 将规划建设的项目打包、建设和运营权捆绑, 引入社会资本进行政企合作。	
50. 村内道路硬化户户通	1-9月份, 共完成村内道路硬化面积2279.28万平方米, 占全年目标任务(2567.17万平方米)的88.79%。其中, 9月份完成硬化25.85万平方米。	部分县区进展缓慢, 进展不平衡。	加大推进力度, 对进度排名靠后的县区采取约谈措施; 加强过程监管, 指导县区通过购买第三方监管服务的方式, 强化对硬化施工过程中的质量监管和数据核实, 特别是对隐蔽工程和关键部位的施工进行抽查和监管。	
51. 农村饮水安全巩固提升工程	目前, 沂水县已完成投资的80%, 兰山区、临沭县、蒙阴县已完成投资的40%。	-----	加快施工进度, 计划到10月份沂水县完成投资的90%, 兰山区、临沭县、蒙阴县完成投资的60%。	市水利局
52. 临沂市环城防护林带建设	完成造林6016亩, 完成年度任务的101%。	有的地段抚育工作不到位。	完成年度任务。利用雨季, 加大补植补栽力度, 提高苗木成活率。	市林业局
53. 实施退耕还林还果工程	完成退耕还林还果5万亩的年度目标。	补助偏低, 我市退耕还林还果尚未纳入国家总体规划。	已完成建设任务。	
54. 沂河袁家口子水源工程	1-9月份, 工程主体建设基本完成, 累计完成投资约1.27亿元; 12孔拦河闸及上下游工程全部完成, 闸门全部开启; 完成土石方总量12.53万立方, 钢筋制安4226吨, 砼浇筑6.87万立方; 完成两岸土方回填7.5万立方; 上下游浆砌石护坡完成300米。其中, 9月份主要进行了两岸土方回填, 建设上下游浆砌石护坡。	因文物保护原因, 袁家口子工程西岸连接桥设计方案正在调整。	加快两岸上游护坡施工; 力争年底前完成两岸连接桥、桥头堡、启闭机房, 以及上游淹没区滩地整治、护坡建设。	市水利局

55.岸堤水库除险加固工程	初步设计已批复。			
56.跋山水库除险加固工程	大坝砼防渗板墙工程已复工；跨溢洪道交通桥工程已经完成交通桥桥墩浇筑、空心板预制及吊装，目前正加紧铺设桥面；溢洪道出水渠完成开挖土石方14000立方米，帷幕灌浆1900延米全部完成，完成溢洪道导流墙浆砌石砌筑1200立方米，砼浇筑145立方米，已完成资金5638万元。	今年中央不安排投资计划，省资金相应不予配套，工程无法于今年组织施工。	工程停工。	
57.费县石沟拦河闸除险加固工程	1-9月份，累计完成投资6440万元，闸主体、闸门及启闭机安装全部完成，正在进行启闭机房设计；完成两个分部工程及水下工程外观质量验收工作。共完成土石方工程16.7万方，粗砂换填1.1万方，水泥土换填0.4万方，砼浇筑3.9万方，钢筋制安1970吨。	资金到位少，施工企业垫资施工。	适时启动左右岸桥头堡及启闭机房工程；加强与上级部门的沟通协调，争取投资计划尽快下达。	
58.河东区石拉渊拦河闸除险加固工程	1-9月份，累计完成工程投资3100余万元，主要完成橡胶坝、引水闸、调节闸主体工程 and 泵房基础工程。	资金到位少，施工企业垫资施工。	进行调节闸、引水闸的电气工程及金属结构设备安装工程、砌石工程建设；加强与上级部门的沟通协调，争取投资计划尽快下达。	
59.“千塘整治规划”重点塘坝除险加固工程	1-9月份，全市239座塘坝列入计划，已完成130座实施方案编制。兰陵、蒙阴、沂水、临沭、临港已全部完成方案编制，其他7个县市区完成部分方案编制。其中，9月份完成40座坝塘方案编制。	-----	督促县区加快方案编制进度；加强与财政部门沟通，争取投资计划尽快下达；组织项目实施。	
60.临港区龙王河治理工程	目前，正在进行施工招标。	-----	做好施工准备各项工作，组织进行占迁清障。	
61.兰陵县惠民庄水库工程	项目可行性研究报告已通过评审。	省水利厅对2017年全省雨洪资源项目安排进行了调整，该项目未列入今年实施计划。	工程暂停，同时做好各项前期准备工作。	
62.费县桥庄水库工程	目前，已完成初步设计编制及审查工作。	-----	积极协调省厅，尽快完成初设评审，下达投资，组织实施。	

	63. 农田灌溉体系重点项目	三个大型灌区项目总投资7000万元，已全部完成工程建设任务，进入工程验收准备与工程结算阶段；三个农田水利项目已完成工程投资7840万元，占总投资的96.3%，其中，兰陵县、郯城县分别完成投资3040万元、3000万元，占比均为100%，费县完成投资1800万元，占比86%。	三个大型灌溉区项目工程结算审计需要协调财政等相关部門，结算、审计后续工作相对细致繁琐。	三个大型灌溉区项目：协调相关单位，加快工程账目汇总、整理，尽快完成工程审计，为项目验收做好准备；三个农田水利项目：做好郯城、兰陵验收准备，加强督促，推进费县项目加快建设。	
七、 提升 社会 保障 水平	64. 加快养老服务业发展	1-9月份，全市新增养老床位6017张，9月份新增879张，完成总任务的75%；新建城市社区老年人日间照料中心28处，9月份新增1处，完成总任务的93%；农村幸福院123处，9月份新增4处，完成总任务的82%；已落实政府为2000名困难老年人购买居家养老服务，完成本年度任务。	社会力量投资养老服务业的积极性尚未完全调动。	进一步完善政策措施，加大扶持力度，深化供给侧改革，全面放开养老服务市场，推动社会力量成为发展养老服务业的主体。	市民政局
	65. 提高社会救助标准	9月6日正式下发了《关于提高社会救助标准的通知》（临政办字〔2017〕127号），该项工作提前完成全年任务。	-----	已完成。	
	66. 国家级重要产品追溯项目	1-9月份，水蜜桃追溯体系建设：完成了项目的所有招投标，制定了技术方案、工作方案，系统软件开发已经全面完成，正在对各追溯节点进行软件集成及与省级、市级追溯平台对接实施阶段。项目所需硬件设备正在采购中，对项目建设追溯实施管理人员及节点企业追溯信息人员进行了集中培训；肉菜流通追溯体系建设：一期项目通过了山东省商务厅组织的专家组综合验收，完成了规定的建设任务，综合测算考核验收得分266.45分（满分300分），评定为合格。	追溯实施节点企业基础设施较差，参与追溯建设积极性不高，改造提升、软件对接等任务较重；对县区和部门的考核机制不健全、追溯推广机制不完善、检查执法机制还不配套；舆论宣传力度不够，群众对追溯体系建设了解不够，没有形成主动选购可追溯产品的意识，也没有形成市场倒逼追溯体系建设的压力。	完善扶持政策。对纳入试点建设范围的节点企业追溯设施的信息化升级改造项目，验收合格后给予一定的资金支持；强化监督考核。把重要产品追溯体系建设工作纳入市政府部门年度目标责任考核范围；加强队伍建设。建立追溯体系管理队伍，定期分级培训，提高队伍整体管理能力；做好宣传发动。通过多种载体多种方式，宣传重要产品追溯体系建设的意义，提高广大经营者对食品安全重要性和必要性的认识，引导消费者主动索要购物凭证，扩大消费者对可追溯产品的认知度。	市商务局

67. 城区农贸市场建设	<p>桥坊农贸市场：正在推进项目建设和消防验收；古城南农贸市场、冠山路农贸市场、烧烤大院农贸市场：正在做建设方案；秀水农贸市场、乐尼佳农贸市场：建设完成并开业运营；金鹰土杂农贸市场：正在变更土地性质；罗庄区程庄农贸市场：正在进行开工准备；邻里中心河东中心农贸市场：拆迁工作已经完成90%，同步推进开工建设；桃花源农贸市场：拆迁工作已经完成，配套15000平方米的沿街楼已经完成，完成工程总进度的80%。</p>	<p>古城南农贸市场需要尽快解决用地指标；河东区邻里中心需拆迁93户、房子190间。</p>	<p>桥坊农贸市场推进项目建设和消防验收；古城南、冠山路、烧烤大院农贸市场完成建设方案；金鹰土杂农贸市场压茬推进土地性质变更、项目立项、招标等工作；罗庄区程庄农贸市场开工建设；邻里中心河东中心农贸市场推进拆迁工作，研究已拆迁区域开工方案；桃花源农贸市场继续推进工程建设进度。</p>	
68. 市社会福利院项目	<p>目前，规划设计已完成，正在进行建筑工程土方施工。</p>	<p>个别区域存在清障困难。</p>	<p>继续完成清障；加快施工图纸设计；积极调度协调工程进度。</p>	
69. 市殡仪馆火化车间新建项目	<p>目前，勘探、设计招标工作已经完成；正在进行建筑设计，办理发改委立项补充报告，补办征地手续已进入到办理划拨土地决定书阶段。</p>	<p>涉及部门数量多，需求材料多，手续程序多；火化设备改造存在资金困难。</p>	<p>及时跟进各部门审批进程，加快工作进度。</p>	
70. 建设公益性公墓	<p>目前，已出台殡葬惠民政策，要求各县区年内加快公墓建设，2018年起满足群众安葬需求；沂水县已建成县级公益性公墓，全市48个乡镇已建成镇级公益性公墓，完成全年总目标的62%。</p>	<p>缺少土地指标，平原县区协调公墓建设用地难度较大；群众对骨灰堂这种生态安葬方式的接受有个过程。</p>	<p>加快制定全市公益性公墓建设规划；强化考核管理；广泛宣传，引导树立集中安葬新理念、新风尚。</p>	市民政局
71. 社区公共服务综合信息平台建设项目	<p>1-9月份，已对全市所有县区社区公共服务综合信息平台安装情况进行实地督查，共有95个社区完成任务，占计划的约为48.2%。其中，9月份完成安装20个。</p>	<p>社区公共服务综合信息平台建设资金短缺，财政投入不足；县区存在“拖等靠”的错误思想，工作推进不快。</p>	<p>按照市领导意见，与财政部门沟通，根据资金投入情况，对建设数量及进度作必要调整，做到实事求是、量力而行。</p>	

八、 全面 推进 精准 扶贫	72. 扎实推进脱贫攻坚	<p>现已争取到位省以上财政专项扶贫资金4.8亿元，安排市级财政专项扶贫资金2.25亿元；完成2017年度产业扶贫项目实施方案编制、审批工作，项目已基本完工；完成对1373名建档立卡贫困学生补助，每人5000元；16个县区均已签订投保协议，“扶贫特惠保”主卡已全部发放到户；“三无”失能特困和因病因灾重困户危房改造开工户数1142个，开工率100%，竣工户数1142，竣工率100%。</p>	<p>贫困人口多、程度深，致贫因素多、脱贫难度大。</p>	<p>每月召开一次现场推进会，调度工作进展情况，研究推进措施；加强工作督导，查找问题，督促整改。</p>	市扶贫办
	73. 光伏扶贫	<p>全市村级电站建成并网发电总规模203.46兆瓦，已经完成全年任务。</p>	-----	<p>已完成全年任务。</p>	市发改委
	74. 旅游扶贫	<p>1-9月份，项目总体完成全年计划的70%，主要包括：积极争取乡村旅游和旅游扶贫资金，推荐上报乡村旅游项目6个，每个支持资金50万元，旅游扶贫重点村项目4个，每个支持资金40万元；组织区域内没有投资主体的旅游扶贫村尽快成立专业合作社；针对重点培育的48个市级旅游扶贫试点村，制定了《关于开展“四联八建”旅游扶贫提升工程专项实施方案》；开展“千万市民游乡村”巡讲活动；完成部分乡村旅游带头人赴境外培训交流工作；引导旅游扶贫村结对帮扶工作，梳理上报《省内扶贫协作工作清单》，正式命名了首批10个“乡村旅游目的地示范区”和13个“乡村旅游创客基地”；对我市乡村旅游点和旅游扶贫村进行摸底，对有资源、有潜力、有意向利用“联众模式”开发建设的村进行了初步筛选整理。其中，9月份主要是联合市财政局委托第三方公司对全市旅游特色小镇、旅游特色村奖补资金使用情况绩效考核；组织我市24名重点旅游扶贫村负责人和乡村旅游行业带头人赴台湾进行为期7天的观摩培训；全面动员我市旅游企业进行扶贫捐赠，已有16家旅游企业达成捐赠意向。</p>	-----	<p>加快推进旅游扶贫产业项目建设；创实施“乡村旅游后备箱”工程；推动旅游电子商务平台建设；持续深入推进济南临沂旅游扶贫协作。</p>	市旅发委

75. 电商扶贫	1-9月份,建设完成12个县级电商公共服务中心,建设完成45个镇级电子商务公共服务站,建设完成500个村级电子商务公共服务点,完成年度的计划的约83%。其中,9月份建设站点150个。	资金投入不足、网商融资难;人才短缺,在农村电商的服务商环节上,缺乏既懂农业又懂互联网的复合型人才和农村电商带头人。	加强与阿里、京东等电商平台的合作,逐步形成“电商平台+龙头企业+合作社+贫困村(户)+网店”的电商扶贫生态链;发挥“生态沂蒙山、优质农产品”的品牌优势,引导贫困村农产品流通企业、农村合作社或农业大户触“电”上网;以农业专业合作社、龙头电商企业为主力,发挥联户帮贫优势,采取安排贫困户就业、创业等方式扶贫,加强电商扶贫基地建设;加强公共服务体系建设,以县级电子商务公共服务中心、乡镇电商公共服务站为重点,建设县乡村三级电子商务公共服务网络。	市商务局
76. 贫困人口医疗商业补充保险	1-9月份,全市各县区按照每人150元标准,实现贫困人口医疗商业补充保险全覆盖,县域内实现系统“一站式”即时报销,已兑付医疗商业补充保险2727.61万元,完成项目整体计划任务的92%。其中,9月份兑付工作全面铺开,兑付金额为1967.61万元。	目前各县区正在开展上半年贫困人口住院医疗费用医疗商业补充保险兑付追溯工作,对于县域外特别是市外的摸底难度大,耗时间比较长。	实行常态化督查,建立通报制度,督促各县区及保险部门按政策及时追溯兑付补偿到位;严格落实分级诊疗和转诊审批制度,优先使用医保目录内诊疗技术、药品和耗材,对于目录外医疗费用超出医疗总费用8%的部分由医疗机构承担;各县区及时关注和分析县区医疗商业补充保险兑付情况,及早采取硬性措施,确保医疗商业补充保险支出在可控范围之内。	市卫计委
77. 教育保障	累计为323名临沂籍建档立卡大学生免除学费165.32万元。	-----	已完成计划任务。	市教育局
78. 金融扶贫	1-9月份,市金融机构全市扶贫贷款累计发放141.7亿元,余额121.6亿元,2017年新发放30.4亿元,完成全年目标任务的76%,累计支持带动建档立卡贫困户65330户、贫困人口139102人。其中,9月份发放扶贫贷款2.3亿元,支持带动建档立卡贫困户6901户、贫困人口10932人。	担保合作发展扶贫信贷机制不畅;经营主体的扶贫积极性不高;贫困户贷款运行出现梗阻且增长乏力。	强化产融需求对接力度,构建产业链融资服务体系;优化扶贫信贷考核机制和产品创新,建立扶贫工作考核激励机制;探索新型农村金融产品和服务方式,推动贷款保证保险、农村产权融资等新业务开展;合理搭配贷款要素,确保信贷运行符合扶贫项目生产经营规律;完善金融精准扶贫专项评估制度,组成金融扶贫工作督导组,定期对县区和金融机构开展检查督导。	人民银行

	79. 费县贫困村易地搬迁	计划搬迁3个乡镇的8个村1143户3590人，其中，贫困户590户，贫困人口1473人。1-9月份，2017年度安置区项目均已开工建设，楼房已全部封顶。新庄镇四盛村已完成搬迁；金石沟村已完成搬迁；永胜村已完成安置；梁邱镇两个村和石井镇二个村的项目主体工程已完成；石井镇柴禾峪村分散安置正在进行。其中，9月份完成部分主体工程项目的内外墙粉饰及水电暖安装。	信贷资金未到位。	加快项目建设，做好群众工作，具备入住条件后可以尽快搬迁；县委督考办对易地扶贫搬迁立项督查，定期进行督导和通报，力争搬迁任务年内全面完成。	市发改委
	80. 沂水贫困村易地搬迁	计划搬迁2个乡镇的7个村976户2487人，其中，贫困户169户、贫困人口264人。目前，夏蔚镇云头峪村、水源坪村、连亩峪村和诸葛镇上古村、河西庄村已完成建设；夏蔚镇云头峪村、水源坪村和诸葛镇上古村、河西庄村已完成搬迁。全县共完成搬迁1048户、2683人，其中贫困户195户、316人，分别占全部搬迁人口和贫困人口总数的54.4%和62%。其中，9月份，诸葛镇河西庄村完成搬迁，共搬迁人口76户、181人，其中贫困人口17户、29人。	各易地搬迁项目档案整理不够规范；土地使用、施工许可证等工程建设审批手续资料不全。	强化组织领导、质量标准、工作保障及节点管控，达到验收标准，全面完成易地扶贫搬迁工作任务。	
	81. 沂南贫困村易地搬迁	计划搬迁2个乡镇的4个村264户708人。1-9月份，完成安置房240套，完成全年目标任务的87.1%；建档立卡贫困户全部完成分配，龙泉同步搬迁户已全部搬迁；代庄、杜山同步搬迁安置房已分配完成，正在陆续搬迁；纸坊同步搬迁安置房已封顶，正在进行室内装修。其中，9月份，纸坊安置房全部封顶，正在进行室内装修。	土地证、施工许可证尚不能办理；省里批复融资资金拨付程序繁琐，速度慢。	对接国土、建设局等部门，协调手续办理；联系省丝路公司加快融资资金拨付；加快搬迁进度及安置房和配套设施建设。	
九、优化公共文化服务	82. 推进图书馆达标定级	目前，所有数据资料已上传至“全国公共图书馆评估定级管理服务平台”，已接受省评估督导组现场检查，现场评估已完成。其中，9月份主要完成档案检查和现场实地评估。	-----	做好场馆建设、业务开展、读者服务等工作，迎接省文化厅暗访。	市文广新局
	83. 综合文化站提升改造	1-9月份，在调查摸底和确定改造名单的基础上，落实提升改造资金56万，支持14个乡镇文化站（另外2个属于省财政直管县）进行提升改造。目前，已有8个乡镇文化站完成提升改造，完成50%。其中，9月份有4个乡镇文化站完成提升改造。	个别县区、乡镇提升改造较慢。	加强调度，加快提升改造进度。	

84. 推进艺术精品创作	1-9月份，话剧《赵志全》、跨界融合舞台剧《巍巍大青山》在临沂大剧院作汇报演出；举办了全市小型戏剧培训班，已初步完成20部小戏的剧本创作，初步完成年度任务。其中，9月份主要对小戏剧本进行二度创作。	-----	继续修改完善小戏剧本。	
85. 完善提升市美术馆服务功能	1-9月份，累计举办美术展出26次、公益课堂24期，分别完成年度任务的173%、80%；成立当代书法研究院，举办当代书法论坛4次；筹建中国画创作研究院，完成“李翔书画艺术馆”建设。其中，9月份举办书画展6次。	人员不足。	加强制度化建设；做好场馆施工及整改工作。	
86. 贫困村综合文化活动室建设	1-9月份，落实以奖代补资金204万，50个活动室基本完成提升改造任务，完成年初计划。	个别县区、乡镇提升改造较慢。	完成年度任务；继续推进文化活动室改造提升工作。	
87. 增设地面数字电视转播站	目前，沂水站、费县站、平邑站已开始转播节目，完成年度任务的60%，其他站正在加快建设。其中，9月份平邑站完成建设并转播节目。	新建或改造台站手续多、技术标准高，施工速度慢。	加强督导，推进建设进度，协调解决部分设备与技术问题；监管广播电视节目播出情况。	
88. 送演出下乡	1-9月份，累计演出162场，完成全年任务量的54%。其中，市柳琴戏传承保护中心完成102场，市文化馆完成60场。9月份完成演出12场，其中，市柳琴戏传承保护中心完成11场，市文化馆完成1场。	-----	继续推进送戏下乡。	
89. 送电影下乡	在全市组织开展“迎接党的十九大·共圆小康中国梦”公益电影主题放映活动；目前，共完成公益电影放映45690场次，完成计划的91.4%。其中，9月份完成放映公益电影9587场次。	-----	继续推进送电影下乡。	
90. 千村帮扶体育健身工程	1-9月份，已开工工程169个，完成153个，开工率、完成率分别为78.6%、71%。	-----	继续组织供应商规范施工建设，争取早日完工。	
91. 农民体育健身工程	目前，完成项目公开招标，制定分配方案，完成年度计划的60%。	-----	分配安装器材。	
92. 第六届中国沂河体育节	1-9月份，累计完成或正在开展计划内赛事7场，占计划的90%。其中，9月份举办了2017年首届中国皮划艇公开赛、第四届中国沂河国际滑冰公开赛。	-----	节会收尾，总结赛事情况。	市体育局
93. 体育中心建设工程	目前，正在准备立项资料及设计方案招标，完成年度计划的40%。	-----	继续加快推进手续办理。	

十、 强化 公共 安全 监管	94. 莒南县省级农产品质量安全县创建项目	1-9月份，完成项目所需所有仪器设备安装调试工作，并对追溯点及村级检测点技术人员进行培训，掌握农产品农药残留速测技术，约完成年度计划的90%。其中，9月份完成县级农产品质量安全监管追溯平台及指挥中心仪器安装及调试工作。	-----	对检测站检测人员进行检测技能培训。	
	95. 蒙阴县国家级农产品质量安全县创建项目	1-9月份，完成创建实施方案编制，并根据方案明确各单位职责任务，完成175个优质农产品基地，35处农业精品示范园区和25处标准化养殖场的标准化建设，约完成总体计划的65%。其中，9月份在部分优质果品基地和养殖基地推行病虫害绿色防控、测土配方施肥、健康养殖和高效低毒农兽药使用技术推广，进一步提升基地标准化生产水平。	建设资金未到位，监管追溯平台建设无法展开。	严格农业投入品监管，开展秋季农资及农药使用检查，确保秋种工作顺利开展。	市农业局
	96. 综治“雪亮工程”建设项目	目前，县镇村三级综治中心4163个，已全部建成；县镇村三级综治信息平台4135个，已全部建成；横向联网共26个市直行业部门，已完成信息平台对接23个，视频监控资源联网8个；全市电视机顶盒“居家视频巡查”应用已完成100000个，完成率100%；手机APP（微信公众号）终端应用已完成300000个，完成率100%。	部分市直部门因技术、设备、网络等原因，对接市综治信息平台和实现公共安全视频监控资源联网共享工作进展较慢。	督促县区继续深化延伸应用服务群众工作；加强沟通调度，逐部门解决存在问题，确保尽快完成市直行业部门平台对接和视频资源的联网共享工作任务。	市综治办
	97. 10000套独立式感烟探测器和1000套救生缓降器	已制定实施方案，等待资金落实。	资金尚未落实。	协调市财政局划拨专项资金。	
	98. 火车站片区永胜路消防站	开工前相关手续已办理完毕，已协调市区火车站片区开发建设指挥部专项资金1000万元。	建设资金尚未划拨。	协调火车站片区指挥部落实建设资金。	市公安局
	99. 北城新区二期消防站	目前正在进行选址。	相关手续尚未办理，地址尚未确定。	进一步推进手续办理，落实建设用地。	
	100. 公共法律服务体系建设	1-9月份，市级公共法律服务中心已初步建成；8个县（区）已建成或基本建成公共法律服务中心，建成率达到50%，郯城县、沂水县公共法律服务中心被命名为首批“山东省公共法律服务示范中心”。乡镇（街道）公共法律服务站应建164个，已建成118个，建成率72%。村（社区）司法行政工作室已建成2274个，建成率57%，其中，9月份建成司法行政工作室279个；热线平台、网络平台由省厅统一建设，根据省厅部署做好工作落实。	公共法律服务体系建设推进不平衡；基层基础薄弱、保障不充分的矛盾仍然突出；法律服务资源分布不均的矛盾比较突出。	建立健全市、县（区），乡镇（街道），村（社区）的公共法律服务实体平台，打造城镇半小时、农村一小时公共法律服务圈。建成“12348”综合法律服务热线，与省公共法律服务网互联互通，形成网上服务与实体服务、线上服务与线下服务相结合的一体化服务模式；推进服务产品、服务标准建设，形成群众易于接受、通俗易懂的法律服务产品体系。	市司法局