

临沂民生工作简报

第 9 期
(总第 50 期)

临沂民生工作办公室

2016 年 6 月 13 日

5 月份全市重点民生事项推进情况通报

在各级各部门的努力下,《关于加快推进重点民生事项的实施方案》确定的 10 件民生大事、35 个方面的重点民生事项,进展顺利,部分重点民生事项提前实现任务过半,较好地实现了预期目标。现将 5 月份进展情况通报如下:

5 月份重点民生事项推进情况汇总表

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
1. 加强和改进就业创业服务	市人社局	<p>截至 5 月底，全市城镇新增就业 50884 人、完成率为 62.05%，失业人员再就业 19863 人、完成率为 62.07%，就业困难人员就业 1808 人、完成率为 27.8%，城镇登记失业率为 2.17%，控制在 3.5% 以内；新增农村劳动力转移就业 75663 人、完成率为 50.4%；开展职业技能培训 35100 人、完成率为 43.88%，创业培训 4253 人、完成率为 38.66%。</p> <p>①搭建就业创业服务平台方面，平邑、郯城和沂南县各建成 1 处农民工综合服务中心或零工市场，费县正进行建设施工，其他县区处于筹备阶段；按照与鸿云公司的商定，已初步开发求职、招聘等云平台及手机 APP，并对服务内容进行测试；临沂市家庭服务就业创业中心，入驻企业 54 家，运行良好；“12343”家庭服务热线强化服务，日均咨询量 100 余人次；兰山区、沂水县完成“四型社区”建设，蒙阴县、临沭县基本完成，郯城县和蒙山管理区积极与设备生产商洽谈。</p> <p>②强化就业创业技能培训方面，委托第三方中介机构组织全市职业院校进行定点培训机构招标，经公示后，将共同承担全市职业培训任务。</p> <p>③营造就业创业良好环境方面，依托“春风行动”、“就业援助月”等活动，开展政策咨询、社保补贴、就业援助、担保贷款等就业创业政策宣传活动，举办“鲁南地区 2016 年医药卫生类人才交流会暨临沂市人社法律政策进校园活动”，设立普法宣传台，发放普法宣传手册 600 多本、就业创业及培训维权等各类政策明白纸 2000 余份。</p>	<p>①各县区就业精准扶贫工作受主客观条件限制，开展不平衡，需从不同角度加强。</p> <p>②当前，化解产能过剩、企业改革改制、困难企业裁员及新型城镇化带来的农村转移劳动力市民化等难题，导致结构性失业问题仍然比较突出。</p> <p>③部分重点民生工作任务推进难度大，如，零工市场建设需要发改、住建、规划、财政等诸多部门的协调，具体操作起来有一定难度。</p>	<p>①开展上半年就业目标任务、民生工程暨就业精准扶贫督导工作，研究解决问题，确保年度任务顺利完成。</p> <p>②持续开展就业精准扶贫工作，精确识别、靶向施策，实现“登记一人、培训一人、就业一人、脱贫一户”。</p> <p>③加大创业带动就业工作力度，推进创业孵化基地和示范园区建设，扩大创业担保贷款基金规模，实施“加强就业培训提高就业与创业能力五年规划”，推进“互联网+”就业，打造“云就业”服务平台。</p> <p>④保障重点群体就业，实施大学生就业促进、创业引领计划，实施农民工 3 项 3 年行动计划，指导并加快各县区零工市场建设。</p>

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
2. 着力抓好解决学校“大班额”问题和“全面改薄”工作	市教育局	<p>①开工新建、改扩建城镇普通中小学校53处，占总目标数的77.9%，校舍面积达84万平方米、占总任务数的77.1%；争取到省解决大班额问题专项资金1.12亿元，占全省资金总额的1/6。②全面改薄方面，9个县区已开工项目176个，开工面积12.7万平方米，竣工项目2个，共计3.4万平方米。③改厕工程覆盖率达到94.7%，取暖工程覆盖率达到37.4%。</p>	— —	<p>①定期通报工程进展情况。②积极筹措资金，为工程的顺利推进提供有力保障。③加强督查，将解决“大班额”问题列入教育综合督导内容，督促项目县区和学校切实加快施工进度。</p>
3. 着力提高群众医疗服务质量	市卫计委	<p>①重点工程建设情况，市人民医院北城新区医院、市沂水中心医院颐康楼、市肿瘤医院新院区主体工程均已完工，进入内装阶段。②深化医药卫生体制改革，城市公立医院单项改革试点推进，2家法人治理结构试点医院出台实施方案和章程，正在组建理事会；县级公立医院改革全面推开，23家试点医院的收支结构和服务效率日趋良好；兰山区、沂南县扎实做好国家基层卫生综合改革联系点工作；全市182家基层医疗卫生机构实现“先看病、后付费”服务模式。③优化医疗资源布局，城区卫生机构空间布局规划即将出台；社会办医取得较大进展，“三放一严”和医师多点执业政策稳步落地，民营医院数量占比达到15%，非公立医疗机构门诊量占比超过20%。④强化医疗队伍建设，加强国医堂建设，全市97%的乡镇卫生院建有国医堂，共计187处；医院用人自主权改革成效明显，引进医学专业高层次人才103人。⑤减轻群众医疗负担，基本药物制度进一步巩固，药品配备使用总到货率99.3%；人均基本公共卫生服务经费标准提高到40元，农村提高的经费连续2年用于乡医，临沭、莒南等7个县区完成老年乡医补助发放工作。</p>	— —	<p>①以绩效考核为抓手，全面深化公立医院改革。对基础较好、成效明显的试点县，完善提升，增加“创新动作”；对起步较晚、进展缓慢的试点县，加强督促落实，完成“规定动作”。②以提升基层服务能力为突破口，加快推进分级诊疗。沂水县要加快开展分级诊疗试点，其他县区要制定政策，积极推动。③以推进社会办医为重点，加快发展健康服务业。鼓励社会办医，发挥鲶鱼效应，倒逼公办机构改革；落实国家贴息补助，推进医师多点执业，促进社会力量举办高端的非基本医疗服务；积极争取上级政策，鼓励社会力量举办医养结合机构以及老年康复、老年护理等专业机构。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
4. 努力解决城市交通拥堵问题	公共交通“优增量”	市交通运输局	<p>①新增 500 台新能源公交车全部到位并挂牌完毕，年度任务完成率为 100%。②计划开通两条公交线路的站牌正在安装中。③沂蒙路快速公交走廊(BRT)工程 ppp 项目对外招标公告已发布；沂蒙路 1+X 公交线网布局方案初步完成，智能化、信息化系统方案正在完善中。④公交场站方面，高新区换乘中心建设任务已完成，项目立项已完成；义堂化沂庄停车场等待后续建设（2014 年建设项目已完工），正在进行总平面图设计；正在协调办理火车北站换乘中心土地手续及解放路换乘中心地上附着物拆迁事宜，正在进行总平面图设计。⑤学习外地市网络约车管理经验。</p>	<p>①解放路公交换乘中心由于齿轮厂与原租赁业户存在合同纠纷，部分地上附着物拆迁缓慢。②火车北站换乘中心还有 25 亩土地正在积极争取用地指标。③交通运输部网络约车管理办法未出台。</p>	<p>①按照市政府公交场站建设推进会议纪要要求，协调各区政府、规划、土地、法院等部门，积极推进解放路、化沂庄公交场站地上附着物拆迁和火车北站换乘中心土地手续办理。②待交通运输部网络预约出租汽车管理办法出台后，按照政策要求开展工作。</p>
	道路交通设施“抓完善”	市住建局	<p>双岭高架路工程：完成桩基 308 棵，浇筑承台 11 个，敷设雨、污水管道 20.6km，完成综合管廊 88m，完成电力方涵 630m，完成总工程进度的 11%。</p>	<p>涉及占用土地报批问题未解决，需协调土地部门。</p>	<p>加快协调，解决当前困难。</p>

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
		<p>内环东线（温泉路）工程：正在敷设雨、污水管道，砌筑明渠挡墙，浇筑箱涵，浇筑地道桥顶板，铺筑主道水稳基层，铺筑非机动车道水稳底、中基层，安装 30 万吨水管道，浇筑电力箱涵，安装防撞护栏；凤凰大街跨线桥已通车。完成总工程进度的 81.4%。</p>	<p>① 南段拆迁未完成，影响工程施工。② 涉及占用土地报批问题未解决。</p>	<p>协调河东区、经济开发区拆迁工作。</p>
		<p>中环东线（联邦路）工程：整理路基 4km，敷设雨污水管道 9.9km，砌筑检查井 186 座，砌筑明渠 80m，完成总工程进度的 7.5%。</p>	<p>① 仍有部分拆迁未完成影响施工。② 涉及占用土地报批问题未解决。</p>	<p>① 协调河东区尽快完成拆迁。② 协调土地部门尽快落实土地问题，完善土地手续。③ 协调济南铁路局尽快实施下穿铁路工程。</p>
		<p>中环北线（长春路）工程：整理路基 4.2km，敷设雨污水管道 20.8km，砌筑检查井 430 座，铺筑水稳底基层 2.2km，铺筑水稳上基层 2.1km，浇筑电力方涵 990m，完成总工程进度的 18.8%。</p>	<p>① 仍有部分拆迁未完成，影响施工。② 涉及占用土地报批问题未解决。</p>	<p>① 协调河东区尽快完成拆迁。② 协调土地部门尽快落实土地问题，完善土地手续。③ 协调济南铁路局尽快实施下穿铁路工程。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
			陶然路沂河桥、南京路沂河桥、西安路沭河桥工程：陶然路沂河桥桥梁主体工程已完成，正在铺装人行道板、安装匝道防撞护栏、安装护栏底座及中央隔离墩，完成总工程进度的 97.8%；南京路沂河桥主桥下部工程已基本完成，正在进行主桥主拱和两侧立交基础施工，完成总工程进度的 70.1%；西安路沭河桥主桥主塔已完成，正在进行钢结构制作及加工，完成总工程进度的 73.7%。	资金拨付不够及时，影响工程进度。	8 月建成通车。
			滨河下穿通道建设工程：目前已完成施工图设计，正在进行施工招标，已发设计、可研、环评招标公告。	洪评审批较复杂。	6 月份完成施工图设计及手续办理工作，7 月份动工建设。
			中心城区 BRT 快速公交线路：已完成可研报告编制及施工图设计，正在推进 PPP 招标。	首末站土地手续未解决。	12 月完成。
			轨道交通前期工作：正在编制《轨道交通线网专项规划》。	——	12 月完成。
			城区立体停车场、公共停车场设置：正在编制《临沂市中心城区停车设施专项规划》。	——	12 月完成。

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
城区交通秩序“严整治”	市公安局	<p>①新装交通标志 2000 面，施划交通标线 8.4 万 m²，安装交通护栏 12km，新建交通信号灯 4 套。②按照城区监控设备更新技术方案，更新老旧电子警察 37 套。③已建成农贸市场 3 个，在建农贸市场 4 个，北城新区柳清河农贸市场（南京路与柳清河交汇处）建成并投入运营。</p>	---	<p>①按照城区交通秩序方案，进一步梳理工作任务。②定期召开拟建、在建农贸市场项目调度会，掌握进度、解决问题。③严格农贸市场建设标准，指导新建、拟建农贸市场按照商务部《标准化菜市场设置与管理规范》建设。</p>	
		市住建局	<p>主干道非机动车道建设：除各类障碍物外，各条道路的路沿石安装、一层沥青砼、慢车道出入口改造等基本完成；目前正在进行各条道路的人行道透水耐火砖铺装，已完成总工程量的 80%。同时，供热单位正对长沙路西段供热管道进行改造。</p>	<p>改造道路涉及的交警、路灯、强电等箱变设施迁改未完成。</p>	6 月完成。
			<p>中心城区公共自行车系统建设：已完成 PPP 招标，正在复核站点；已选址 666 个点，站点硬化完成 90 处，安装锁止器 20 个，完成工程进度的 3%。</p>	<p>需市园林、城管和各区政府协调站点布置及后期施工安装工作。</p>	<p>加快推进实施，争取 7 月运营。</p>
			<p>慢行系统建设：正在编制《慢行系统规划》。</p>	---	6 月完成。
5. 加快棚户区改造步伐	市房产和住房保障局	<p>省下达任务数 47000 户，现已开工建设 28665 套，开工任完成务率为 61%。</p>	<p>资金缺口大，征收拆迁难，市场化运作难度较大。</p>	<p>加强项目督导，督促县区加快项目进展，已根据省住建厅的要求对 2016 年实施不了的项目进行调整，等待省厅下文批复。</p>	

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
6. 加强城市小区物业管理	市房产和住房保障局	<p>①物业管理全覆盖方面，制定了老旧小区综合整治改造集中办公整体推进方案；召开试点改造工作推进会；正在协调成立老旧小区综合整治改造工作办公室；重新拟定列入市级财政一般预算的1500万元老旧小区改造奖补资金分配方案，并上报市财政局；六个试点项目均已开工，银都花园改造完成、金坛小区已近收尾、其他四个项目正向前推进，力争6月底前完工；2016年度全市178个老旧小区改造计划中，已有两个老旧小区启动改造工作，其中，罗庄区一个，蒙阴县一个。</p> <p>②物业服务规范化方面，组织物业企业赴广州物业协会进行行业交流；6月份，将组织我市物业企业参加中国物业管理协会在济南举办的“物业管理转型升级在路上”大型公益讲堂；积极为外地来临备案企业提供方便，现已引进外地来临备案的一级资质物业企业两家，分别是绿城物业和青岛虹润城物业，其他物业企业正在积极引进洽谈中。</p> <p>③物业收费透明化方面，物业收费监管信息系统和收费公示平台已建成并投入使用，此项工作已全部完成。</p> <p>④物业监管动态化方面，一季度各县区量化考核情况汇总完毕，二季度量化考核正在进行。</p>	<p>①全市老旧小区改造联合推进机构没有成立，统筹协调有难度。</p> <p>②改造资金没有落实，县区改造资金没有落实，全市178个老旧小区改造项目仅两个开工；根据鲁建发[2015]5号文要求的物业补贴资金尚未落实到位。</p> <p>③供电、供水、供暖等各专营单位与老旧小区对接迟缓；各专营公司不承担专营部分所需改造资金，资金缺口较大。</p>	<p>①尽快成立全市联合推进机构及县区推进机构，建立完善各项工作推进机制，协调解决问题。</p> <p>②加强资金支持力度，确保改造资金及奖补资金尽快到位。</p> <p>③协调专营单位同步推进，根据《山东省物业管理条例》有关规定，向领导汇报情况，以帮助协调解决专业经营设施设备改造费用，确保专业经营设施同步改造，避免重复建设。</p> <p>④明确县区主体责任，根据属地负责、群众参与的原则，签订市政府与县区政府、县区政府与街道办事处和社区居委会的责任书，有计划有目标完成改造任务。</p>
7. 打好扶贫开发攻坚战	市扶贫办	<p>①省下达的完成26万人减贫任务已分解到各县区。</p> <p>②市级1.75亿扶贫资金全部下拨到县区。</p> <p>③规范发展全市互助资金协会约600个，资金规模约稳定在2.2亿元，覆盖扶持贫困户约3万户次。目前，正在进行协会规范提升工作。</p> <p>④全面开展金融扶贫工作，扶贫小额信贷政策实现县区全覆盖、省定贫困村全覆盖；发放富民农户贷8441万元，富民生产贷16090万元，共计24531万元，受益贫困户7012户。</p>	<p>工作进展不平衡，县区之间、部门之间进度不一。</p>	<p>①每月召开一次现场推进会，调度工作进展情况，研究工作推进措施。</p> <p>②加强工作督导，查找问题，督促整改。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
8. 持续 抓好生态 宜居环境 整治	大气污 染防治 “提升 工程”	市环保局	<p>①工业治理方面，394家重点企业实施污染治理再提高，完成80家，停产14家；78台燃煤发电锅炉实施超低排放改造，完成16台，停产13台；56家挥发性有机物治理重点企业，完成32家，停产2家；累计检查企业6740家次，立案查处397家次，停产整治42家，查封扣押1家，移送公安案件46起，累计罚款4320.7万元；排查清理土小污染企业118家，追究17名责任人员责任；煤炭经营网点670家，清理87家；抽检重点用煤企业303家，达标257家；10吨/小时及以下承压燃煤锅炉1040台，取缔22台；常压燃煤锅炉90台，取缔24台；10吨/小时以上燃煤锅炉143台，完成改造31台，停产17台。②扬尘治理方面，全市施工工地652个，未达标82个，停工82个；搅拌站182个，未达标36个，停工36个；拆迁工地43个，未达标3个，停工3个；抽查渣土运输车7001辆次，查扣违规渣土车38辆；市辖五区范围内双向两车道及以上路段共380条，无积尘达标道路数363条，冲、洒水达标道路数363条；需硬化、绿化道路152条，完成33条；采石场147家，整治达标99家，取缔关停17家；石子厂305家，需取缔171家、已取缔114家，需整治134家、已整治39家；全市餐饮点共3707家，治理达标3248家；烧烤点共1023家，达标922家。③机动车治理方面，查处黄标车、无标车696辆，罚款139200元。④大中型机动车尾气检测情况，抽测大中型机动车6479辆，不达标581辆，罚款17000元；全市加油站1164座，实地抽样730座，已完成抽样检测样品735个，不达标数57个。</p>	<p>①企业空气质量改善压力巨大。②能源产业结构仍需优化。③企业提升改造面临诸多矛盾难题。④综合整治工作需要持续发力。</p>	<p>①突出工业、扬尘、机动车、生态治理“四个重点”，将大气污染防治进行到底。②实施落后产能淘汰、技术改造、新兴产业培育、节能减排产业推进、生态保护与修复“五项计划”，夯实环保基础。③坚持齐抓共管，形成环保合力。</p>

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
中心城区水环境“整治工程”	市环保局	<p>涑河河道整治工程：完成施工图设计，PPP社会资本方资格预审及竞争性磋商公告挂网，6月14日开标。</p>	<p>待施工道路半幅封闭，交通压力较大，沿途部分管线、绿化带恢复需要协调；汛期影响进度。</p>	按照实施计划开展工作。
		<p>青龙河净水厂建设：已完成抗浮锚杆和防水施工，正进行框架钢筋绑扎和设备招标。</p>	<p>需减少噪音及扬尘污染。</p>	
		<p>青龙河河道整治工程：PPP社会资本方资格预审及竞争性磋商公告挂网，6月14日开标，准备购买球墨铸铁管材。</p>	<p>需协调沿河居民、河道清淤、流域干扰管线；汛期影响工程实施。</p>	
		<p>陷泥河净水厂建设：已完成社会资本方遴选，成立新公司。</p>	<p>厂址变更，新厂址未定。</p>	
		<p>陷泥河河道整治工程：PPP社会资本方资格预审及竞争性磋商公告挂网，6月14日开标；完善实施方案，正进行施工图设计。</p>	<p>需尽快完成施工图设计及沿河原有老管网的排查。</p>	
		<p>柳青河河道整治工程：PPP社会资本方资格预审及竞争性磋商公告挂网，6月14日开标。</p>	<p>设计有待完善。</p>	
		<p>南京东路主污水管线工程：PPP社会资本方资格预审及竞争性磋商公告挂网，6月14日开标；已完成440米污水管网铺设。</p>	<p>需协调拆迁工作及地上障碍物清除；汛期影响施工。</p>	
		<p>大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程：PPP社会资本方资格预审及竞争性磋商公告挂网，6月14日开标。</p>	<p>临沂大学还未同意进场施工。</p>	
		<p>禘河河道整治工程：PPP社会资本方资格预审及竞争性磋商公告挂网，6月14日开标。</p>	<p>汛期影响工程实施。</p>	

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
城乡环境综合整治“攻坚工程”	市委农工办	郯城县垃圾焚烧项目：主厂房（焚烧炉）施工到7米层，锅炉钢架正在安装，已完成整体工程的35%。	— —	6月份主厂房建设达到12米，锅炉钢架实现完工。
		莒南县垃圾焚烧厂：正在进行锅炉钢架安装，垃圾仓开始建设，已完成整体工程的25%。	— —	6月份开始污水处理系统施工。
		沂南县垃圾焚烧厂：正在进行环评等前期工作。	涉及水源地保护及环评等困难。	继续做好环评工作。
		兰陵县垃圾焚烧厂：进行基础开挖工作，已完成整体工程的15%。	— —	6月份开始锅炉钢架安装。
		新建农村新型社区：新开工农村新型社区13个，2个社区正在办理手续，新入住社区20个，气上楼社区10个。	前期手续比较复杂，县、镇、村需要积极协调相关部门完善建设手续。	①积极协调相关部门完善建设手续。②加强督导，完善配套设施。③督促县区做好培训工作。
		“硬化+改厕”同步推进市级奖补示范片区建设：硬化村内道路486156m ² ，完成年度目标的15.9%；完成村庄改厕4930户，完成年度目标的17%。其中，硬化方面，平邑县完成任务的100%，临沭县完成任务的73.5%；改厕方面，沂水县完成任务的62.8%，临沭县完成任务的83.6%。	— —	①进一步明确责任分工，落实推进措施、统筹资金安排。②各县区在雨季前加快进度，6月底前完成任务的40%。
		沂河河湾工程：项目可研报告获省发改委批复；初步设计通过省发改委组织的专家评审；临时设施建设基本完成，累计完成土石（沙）方量37.25万m ³ ，完成一期灌注桩工程36颗浇筑。	— —	①做好初步设计审查后修改工作。②完成一期灌注桩、实施大底板混凝土和防冲槽导墙施工。
		沂河袁家口子水源工程：项目可研报告报省发改委；土地预审、规划选址意见书等立项附件办理完成。	— —	配合做好可研报告审查及修改，争取可研批复。
100座全市农村示范汪塘整治工程：开展现场检查督导工作，列入计划的汪塘80%已开工整治，未开工的正在进行准备工作。	各县区进度不平衡，个别县区存在等待观望现象。	加快已实施整治汪塘的施工进度，督促未开工县区尽快实施整治任务。		

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
完善长效管理机制	市长效办	<p>①组织实施第五轮国家卫生城市长效管理综合考评，对五区的前阶段长效管理工作进行实地检查，并进行现场技术指导，帮助基层分析问题，督促整改落实。②协调落实“三级考评、两重评价”考评体系，及时做好五区逐级考评和市直八条线部门专业考评材料的规范、集中和梳理工作。③对市长效办专家综合考评、市直八条线部门和五区逐级考评情况进行综合分析，剖析国家卫生城市长效管理工作推进中存在的问题，研究下一步工作思路，起草、印发第六期国家卫生城市长效管理督查通报。④市直工商、房产、园林等部门按照“三级考评、两重评价”体系要求，开展新一轮专业考评工作。</p>	<p>①成果巩固效果不平衡，城乡结合部和部分城中村基础设施欠缺，巩固保持难度大，“脏乱”问题容易反弹。②城市设施缺乏公共基础设施支撑，导致部分问题得不到根本性解决。如，规划建设速度不快，公厕、垃圾中转站等没有得到缓解；部分城市铺路两侧存在“以桶代站”现象；部分区域存在马路市场和乱停乱放现象；学校、车站等重点场所周边熟食流动摊贩较多等。</p>	<p>①进一步完善“三级考评、两重评价”考评体系，充分发挥属地主体管理责任和部门职能优势，继续加强督导考核力度，加大长效管理工作推进力度。②继续发挥考评对长效管理工作的推动作用，及时准确的将考评发现的问题反馈到各区，加大对问题整改的督导、跟踪力度，确保发现的问题整改到位不反复。</p>	
	市创建办	<p>①落实指标责任方面，评选出 27 名“临沂好人”、19 名“山东好人”，有 1 人获山东好人十大年度人物称号，2 人荣登中国好人榜；市级主要报纸期刊共刊发 93.49 个整版，电台、电视台共播出 231.75 个小时、21959 条（次），建筑围挡公益广告面积达到 4.5 万 m²；移动、联通共发送公益短信 1260 万条；各网站持续刊播公益广告；继续组织“文明临沂伴我行”</p>	— —		

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
		<p>主题系列活动；市直各部门、单位已开展文明旅游、文明交通、文明礼仪、生态环保等 5 类 32 项子活动；组织开展“我的中国梦”主题教育活动；对已建设完成的 20 所乡村学校少年宫进行资金补助 200 万元；组织县区开展“国学小名士”经典诵读比赛活动；邻里守望志愿服务活动持续进行；对志愿服务网站进行持续维护；组织系列主题活动。②强化属地管理方面，推进创城工作重心下移，推动市直各部门单位和县区广泛开展好人评选、公益广告宣传、道德模范宣传学校、志愿服务、“我们的节日”等群众性创建活动。③加强督导检查方面，5 月 27 日召开全国文明城市创建现场调度会，督导检查西部城区有关工作；完善文明城市创建管理网格，推动市直部门单位到网格开展文明创建活动，督促市级领导到网格开展督导；组织市直单位到所包路段开展大扫除活动，创建办进行督导检查。</p>		<p>①对五区进行文明城市创建测评。②继续组织好人评选、公益广告宣传、“文明临沂伴我行”、志愿服务等文明创建活动。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
9. 抓好文化惠民工作		市文广新局	<p>①组织临沂东京文化周和赴韩国文化交流活动。②组织庆五一“劳动者之歌”文艺晚会、孝文化微电影大赛、孝文化全国漫画大赛优秀作品展及国际博物馆日系列主题活动等专题活动。③文化部公示第四次全国文化馆评估定级结果，我市13个文化馆全部达到国家二级以上标准，其中，国家一级馆10个。④抽调市直文化系统61人组成31个组，在县区文广新局配合下对568个贫困村进行摸底调查。⑤截至5月底，中心城区文化设施使用达145.1万人次；临沂大剧院完成演出任务46场；建设改造完成16个历史文化展示室；全市开展送戏下乡3050场（其中，市级完成137场）、送电影下乡16350余场。</p>	贫困村文化设施建设提升改造难度较大。	加强督导，确保工作进度。
10. 确保食品药品安全	加快建设农产品质量安全放心市	市农业局	<p>①组织专家对2016年基地品牌专项资金项目进行评审，在申报的65个基地园区中确定了46个基地园区进行重点扶持。②完成蒙阴、莒南、兰陵、沂南、沂水县各乡镇监管机构、追溯点填报第一季度监管追溯信息工作。③完成年度第一批认证产品现场检查、环境监测工作。④在花生生产区进行可降解地膜试验示范工作。⑤实施测土配方施肥技术普及行动，组织部分县区开展春耕测土配方施肥技术培训；开展春季土样监测；按照国家要求对测土配方施肥项目进行调整，等待下达目标任务。⑥在莒南、费县、沂水、沂南、临沭开展花生病虫害防治试验；蒙阴县开展果树绿色防控基地选点。</p>	——	<p>①了解追溯系统硬件配置费用，拟定全市追溯系统建设方案。②组织相关县区积极开展省级监管追溯平台应用工作，填报第二季度监管追溯信息。③继续开展“三品一标”认证检查工作。④开展玉米测土配方施肥技术培训及配方肥推广。</p>

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施	
	<p>建立健全食品药品监管体系</p>	<p>市食品药品监管局</p>	<p>①严把准入关，新办食品生产许可证 353 件，食品添加剂生产许可证 22 件，食品经营许可证 5398 件，食品相关产品获证企业 14 家，食品安全企业标准备案 96 件。②推进示范创建，省里公布我市省级清洁厨房 174 家，“食安山东”示范街区 18 条、学校示范食堂 99 家、示范店 90 家、地方名吃 2 家。③加大风险排查力度，针对夏季食品消费特点，以肉制品、乳制品、食用油、饮料、节令食品等为重点品种，加大风险排查力度，现已对 126 家餐饮服务单位进行了执法检查，查处食品安全隐患 48 起，责令限期整改，查处无证经营、使用过期、变质食品原料等违法行为 7 起。④推进小餐饮群整治提升，对市人民广场、临沂商城和临沂大学城等流动摊点集中的地方进行了合理规划，建设了集中经营场所，引导小摊贩入场经营，坚持统一管理、统一店面、统一培训、统一进货、统一消毒，做到亮证、规范经营。目前，已打造规模化、规范化小餐饮摊点群 21 处，容纳餐饮经营户超过 2000 余家。⑤开展农产品监督抽查与风险监测，抽取全市 7 个县区的蔬菜水果样品 200 个，合格率 99%；开展市级风险监测蔬菜样品 156 个，对非法添加行为进行了查处；开展食源性疾病预防，共上报食源性疾病预防监测信息 821 条，平均每家报告 55 例，共采集食源性疾病预防病原学监测病例标本 138 份。⑥开展农资打假专项治理行动，检查生产经营企业 4000 多家次，查出问题农资 156 起，责令整改 146 起。⑦肉菜流通追溯体系建设顺利推进，建设了肉菜流通追溯体系指挥中心，启动河东肉类批发市场建设，推进皇山蔬菜批发市场改造。</p>	<p>— —</p>	<p>①组织中、高考期间食品安全保障活动，结合考试规模和考点设置情况，开展学校食堂、考生食宿点及其周边餐饮服务单位食品安全全面检查，认真排查各类食品安全隐患，严厉打击涉及考生就餐的各类违法违规行为，确保全市师生饮食安全。②加快推进食品“一票通”制度和肉菜流通追溯体系建设，实现源头可溯、质量可控、去向可查。③保持严管严打的态势，突出群众反映强烈的重点问题和屡打不绝、屡禁不止的重点难点问题，有针对性地开展专项整治和综合治理。④组织“食品安全宣传周”活动，加大政策法规、科普知识等普及力度，增强社会公众自我维权意识。</p>

报：市委常委、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政府党组成员、市政协主席、市政协副主席，市委、市人大、市政府、市政协秘书长、办公室主任，市政府副秘书长、办公室副主任
发：各县区委、政府，高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区党工委、管委会，市民生建设工作联席会议成员单位

签发：尹传斌 审核：杜以方 编辑：陈文娜 电话：8726095