

# 临沂民生工作简报

第 14 期  
(总第 55 期)

临沂民生工作办公室

2016 年 9 月 19 日

---

## 8 月份全市重点民生事项推进情况通报

今年以来，各级各部门认真贯彻落实《关于加快推进重点民生事项的实施方案》，着力解决群众最关心、最直接、最现实的民生问题。目前，十件民生大事、35 个方面的重点民生事项按时间节点有序推进，部分事项提前完成全年任务，总体进展顺利。现将 8 月份具体情况通报如下：

## 8 月份重点民生事项推进情况汇总表

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
1. 加强和改进就业创业服务	市人社局	<p>截至 8 月底，全市城镇新增就业 83742 人、完成率为 102%，失业人员再就业 33876 人、完成率为 106%，就业困难人员就业 4713 人、完成率为 73%，城镇登记失业率为 2.26%、控制在 3.5% 以内；新增农村劳动力转移就业 12 万人、完成率为 80%；开展职业技能培训 6.5 万人、完成率为 81%，创业培训 8711 人、完成率为 79%。</p> <p>①搭建就业创业服务平台方面，郯城县、平邑县、沂南县、费县已启用农民工综合服务中心或零工市场，沂水县和蒙阴县正在装修，兰陵县和莒南县正在施工建设，临沭县完成规划设计；按照与鸿云公司的商定，已初步开发了求职、招聘和网上招聘会的云平台及手机 APP，召开了“临沂就业云平台”测试运行培训会，对各功能模块的操作使用进行培训，现正在测试运行，全面建设方案已报有关部门审批；临沂市家庭服务就业创业中心入驻企业 54 家，运行良好，“12343”家庭服务热线日均咨询量 100 余人次；各县区已完成一处“四型社区”基础设施设备建设工作。</p> <p>②强化就业创业技能培训方面，对全市职业培训机构、职业院校、大中专院校等 220 所学校，进行加强就业培训提高就业与创业能力五年规划定点培训机构招标工作，确定了 166 所职业技能定点培训机构，并在山东省政府采购网进行公示，接受社会监督，此次确定的定点培训机构期限为三年。</p>	<p>①经济下行压力较大背景下，化解产能过剩、企业改制、困难企业裁员及新型城镇化带来的农村转移劳动力市民化等难题，导致结构性失业问题仍然比较突出。</p> <p>②部分重点民生工作任务推进难度大，比如，零工市场建设需要发改、住建、规划、财政等诸多部门的协调，资金筹集困难，推进进度不一。</p>	<p>①加大创业带动就业工作力度，开展创业担保贷款快易贷活动，实现新发放创业担保贷款 6.5 亿元；继续实施“加强就业培训提高就业与创业能力五年规划”，确保实现年度任务；持续推进“互联网+”就业，打造“就业云”服务平台。</p> <p>②保障重点群体就业，力争全年扶持 2000 名大学生实现自主创业，确保总体就业率稳定在 93% 以上；实施农民工 3 项 3 年行动计划；指导兰山等 7 个县区提升完善零工市场服务功能，督促其他 5 个县加快建设。</p> <p>③持续开展就业精准扶贫，将劳动年龄贫困人口全部纳入就业失业登记范围，通过转移就业创业、技能培训、公益性岗位托底安置等方式，实现“登记一人、培训一人、就业一人、脱贫一户”。</p> <p>④加大检查督导力度，确保完成年度任务。</p>

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
2. 着力抓好解决学校“大班额”问题和“全面改薄”工作	市教育局	<p>①开工新建、改扩建城镇普通中小学校68所、开工率为100%，校舍面积108.9万平方米，竣工学校24所，竣工面积59.2万平方米。②全面改薄方面，已开工项目262个，开工面积19.6万平方米，竣工项目216个，共计13.4万平方米。③学校改厕工程覆盖率达到97.2%，取暖工程覆盖率达到46.1%。</p>	—	<p>加强调度，定期通报教育民生工程进展情况。</p>
3. 着力提高群众医疗服务质量	市卫计委	<p>①重点工程建设，山东医专附院综合楼、沂水中心医院颐康楼已完成主体建设，分别占工程量的75%和90%；市人民医院北城新区医院、市肿瘤医院新区主体工程均已完工，进入内装阶段。②深化医药卫生体制改革，启动实施市肿瘤医院、山东医专附属医院两所城市公立医院法人治理结构改革试点，现代医院管理制度初步建立；完成医疗服务价格调整，按时启动除中药饮片外的全部药品实行零差率销售；县级公立医院改革全面推开，23家试点医院的收支结构和服务效率日趋良好；兰山区、沂南县扎实做好国家基层卫生综合改革联系点工作，推行“先看病、后付费”服务模式，全市182家基层医疗卫生机构实现全覆盖。③优化医疗资源布局，统筹编制“十三五”卫生事业发展规划、医疗卫生服务体系规划、医疗机构设置规划、城区医疗卫生机构空间布局规划。④强化医疗队伍建设，加强国医堂建设，全市97%的乡镇卫生院都建有国医堂；引进医学专业高层次人才103人。⑤减轻群众医疗负担，人均基本公共卫生服务经费标准提高到40元，农村提高的经费连续2年用于乡医，临沭、莒南等7个县区完成了老年乡医补助发放工作。</p>	—	<p>①持续推进城市公立医院改革。②继续巩固完善基本药物制度。③扎实做好基本公共卫生服务项目工作。④积极促进中医药事业发展。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
4. 努力解决城市交通拥堵问题	公共交通“优增量”	市交通运输局	①新增500台新能源公交车全部到位并投入运营。②新开通4条公交线路。③沂蒙路快速公交走廊(BRT)一期工程PPP项目磋商性文件月底发布。④公交场站方面,高新区换乘中心已建设完成;义堂化沂庄停车场等待后续建设,正在进行总平面图设计;河东火车北站换乘中心总平面图设计已完成,正在进行施工图纸设计、协调办理土地手续;解放路公交换乘中心建设已经调整为2017年民生任务。⑤参加省局组织的出租汽车行业改革培训,赴青岛学习出租汽车行业改革经验和做法。	①义堂化沂庄公交停车场,属于未批先建项目,已到国土部门办理处罚手续,等处罚手续完善后方可办理土地划拨手续。②火车北站换乘中心还有25亩土地指标需要争取。	协调各区政府、规划、土地、法院等部门,推进化沂庄公交场站地上附着物拆迁和火车北站换乘中心土地手续办理。
	道路设施“抓完善”	市住建局	双岭高架路工程:完成桩基633棵,浇筑承台308个、墩柱286组,完成电力方涵4.1km,浇筑辅道水稳基层10.4km,铺筑桥梁段辅道沥青8.2km,工程进度33%。	——	加快推进速度。
			内环东线(温泉路)工程:正在进行非机动车道水稳和电力箱涵施工,铺设人行道及路沿石安装,工程进度83.8%。	拆迁及管线迁移工作尚未完成,影响施工进度。	协调河东区、经济开发区拆迁工作。
			中环东线(联邦路)工程及中环北线(长春路)工程:敷设雨污水管道41.9km,铺筑水稳上基层4.3km,砌筑明渠80m,浇筑电力方涵3.6km,工程进度19.2%。	部分拆迁未完成并涉及下穿铁路。	①协调河东区尽快完成拆迁。②协调济南铁路局尽快实施下穿铁路工程。
			陶然路沂河桥、南京路沂河桥、西安路沭河桥工程:陶然路沂河桥已于6月25日通车;南京路沂河桥正进行挡土墙和雨水管道施工,桥面铺装完成50幅,安装主线桥栏杆1200米,工程进度82.8%;西安路沭河桥正进行斜拉索施工,完成挂索32根,道路水稳铺装4500米,路沿石安装300米,钢护栏安装240米,工程进度79.2%。	——	9月建成通车。

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
			滨河下穿通道建设工程：完成施工图设计及施工招标。	洪评尚未批复。	9月份施工。
			中心城区 BRT 快速公交线路：PPP 实施方案及合同已经市政府批复，磋商文件已完成，财政部门正在审核工程限价。	——	12月完成。
			轨道交通前期工作：已完成《临沂市城市轨道交通线网规划》初稿。	——	12月完成。
			城区立体停车场、公共停车场设置：已完成《临沂市中心城区停车设施专项规划》初稿。	——	12月完成。
	城区交通秩序“严整治”	市公安局	①新装交通标志 2000 面，施划交通标线 18.2 万 m <sup>2</sup> ，安装交通护栏 20.6km，新建交通信号灯 12 套。②更新老旧电子警察 70 套。③完成对解放路（沂蒙路至通达路段）、涑河南街（沂蒙路至滨河路段）堵点的整治。④已建成农贸市场 5 处，改造提升 4 处，在建农贸市场 3 处。	——	①定期召开拟建、在建农贸市场项目调度会。②指导新建、拟建农贸市场按照商务部标准建设。③筹建农贸市场行业协会。④加强农贸市场秩序、卫生管理。
	市民出行“倡低碳”	市住建局	主干道非机动车道建设：已全部完成。	——	——
			中心城区公共自行车系统建设：开挖基础 711 处，站点硬化 691 处，站点安装 644 个，设备调试 455 个，安装自行车锁止器 18130 个，投放自行车 6050 辆，工程进度 54%。	——	尽快全部完成安装。
			慢行系统建设：已完成《慢行系统规划》调整。	——	12月完成。
	5. 加快棚户区改造步伐	市房产和住房保障局	省下达任务数 47000 户，现已开工建设 43529 套，开工率和货币安置率分别达到 92.6%、52.6%。	资金缺口大，征收拆迁难，市场化运作难度较大；项目手续办理难。	加强项目督导，督促县区加快项目进展，省住建厅拟对 2016 年实施不了的项目再调整一次。

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
6. 加强城市小区物业管理	市房产和住房保障局	<p>①物业管理全覆盖方面，全市 2016 年度列入改造计划的 178 个老旧小区中，有 28 个老旧小区已开工改造，占年度计划的 16%；召开老旧小区改造工作座谈会，制定出台《临沂市老旧小区综合整治改造实施方案》；省级 3541 万元奖补资金及市级 1500 万元奖补资金已按《临沂市城镇和困难工矿区老旧小区综合整治改造奖补资金管理办法》分配到位。②物业服务规范化方面，举办系列物业培训班并组织物业企业外出交流；引进外地来临备案的一流物业企业 7 家，完成全年任务的 70%，其他外地物业企业正在积极引进洽谈中；《临沂市物业管理招标投标暂行办法》现已出台。③物业收费透明化方面，物业收费监管信息系统和收费公示平台已建成并投入使用，此项工作已全部完成。④物业监管动态化方面，公布 2015 年度物业服务企业诚信评价和物业优秀示范项目的评比结果；上半年住宅小区量化考核已结束，考核结果已汇总完毕，对排名靠后的几家企业进行约谈。</p>	<p>①县区老旧小区改造资金及物业补贴资金还没有落实到位。②专营设施设备改造对接迟缓，供电、供水、供暖等各专营单位与老旧小区对接迟缓；各专营公司不承担专营部分所需改造资金，资金缺口较大。③相关单位和部门还不能形成有效合力，不能做到整体推进、同步进行。</p>	<p>①尽快成立全市联合推进机构及县区推进机构，建立完善各项工作推进机制，协调解决问题。②加强资金支持力度。③协调专营单位同步推进，建议市领导帮助协调，解决专业经营设施设备改造费用，确保专业经营设施同步改造，避免重复建设。④明确县区主体责任，根据属地负责、群众参与的原则，签订市政府与县区政府、县区政府与街道办事处和社区居委会的责任书，有计划有目标完成改造任务。</p>
7. 打好扶贫开发攻坚战	市扶贫办	<p>①省下达的 26 万人减贫任务已分解到各县区。②市级 1.75 亿扶贫资金全部下拨到县区。③规范发展全市互助资金协会约 600 个，资金规模稳定在 2.2 亿元左右，覆盖扶持贫困户约 3 万户次。目前，正在进行协会规范提升工作。④全面开展金融扶贫工作，扶贫小额信贷政策实现县区全覆盖、省定贫困村全覆盖；已发放富民农户贷 14098 万元，富民生产贷 72936 万元，共计 87034 万元，受益贫困人口 21714 人。</p>	<p>工作进展不平衡，县区之间、部门之间进度不一。</p>	<p>①每月召开一次现场推进会，调度工作进展情况，研究工作推进措施。②加强工作督导，查找问题，督促整改。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
8. 持续抓好生态宜居环境整治	大气污染防治“提升工程”	市环保局	<p>394家重点企业，已全部完成治理达到第三时段限值要求；113台燃煤发电机组超低排放改造，完成57台，完成率50.4%；126座加油站完成油气治理，拆除3座；发布重污染天气黄色预警2次、蓝色预警2次，启动相应级别应急响应；年度中心城区工业企业退城进园方案已出台，搬迁工作正在按计划推进；排查煤炭经营网点793户，清理270户，正在制定民用燃煤清洁化使用方案；取缔121台10吨/小时以下承压燃煤锅炉、改造177台；取缔85台常压燃煤锅炉、改造108台；改造55台10吨/小时以上燃煤锅炉、停产13台；10个工业园区，已完成集中供热设施建设6个；施工工地704个，未达标72个，停工72个；需硬化、绿化道路154条，完成56条，98条正在施工；路肩10条，已完成8条，2条正在施工；人行道10条，已完成7条，3条正在施工；128万平方米裸露地面绿化硬化工作已基本完成；抽检加油站样品2095个，不达标数111个，停业整顿21家，罚款248.5万元；市辖五区范围内双向两车道及以上路段共400条，无积尘达标道路数399条，冲、洒水达标道路数387条；全市餐饮点共3774家，治理达标3601家，不达标173家限期整治达标；全市烧烤点共1081家，达标1055家，不达标26家全部停业整顿；市、县区、镇街、村居四级层层签订责任书，完善秸秆禁烧体系，严格监督管理，夏收季节未发现秸秆焚烧火点；建设森林保护生态屏障工作已完成全年任务量的60%以上。</p>	<p>①空气质量改善压力巨大。②能源产业结构仍需优化。③企业提升改造面临诸多矛盾难题。④综合整治工作需要持续发力。</p>	<p>①突出工业、扬尘、机动车、生态治理“四个重点”，将大气污染防治进行到底。②实施落后产能淘汰、技术改造、新兴产业培育、节能减排产业推进、生态保护与修复“五项计划”，夯实环保基础。③坚持齐抓共管，形成环保合力。</p>

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
中心城区水环境“整治工程”	市环保局	<p>涑河河道整治工程：完成监理招标，管线协调，对接有关单位，已进场施工。</p>	<p>待施工道路半幅封闭，交通压力较大，沿途部分管线、绿化带恢复需要协调；汛期影响进度。</p>	按照实施计划开展工作。
		<p>青龙河净水厂建设：北侧混凝土浇筑完成，南侧负二层混凝土已浇筑一部分，正办理用地规划手续；大部分设备招标完成。</p>	<p>需减少噪音及扬尘污染，并加快工期。</p>	
		<p>青龙河河道整治工程：汛期撤场完成管线物探招标，正进行物探，社会资本方正与城投集团及施工单位对接；小埠东至五号桥主体完成。</p>	<p>需协调沿河居民、河道清淤、流域干扰管线；汛期影响工程实施。</p>	
		<p>陷泥河净水厂建设：新选厂址正进行用地拆迁。</p>	<p>拆迁缓慢。</p>	
		<p>陷泥河河道整治工程：管线物探，完善设计施工图，实施主体变更。</p>	<p>需尽快完成施工图设计及沿河原有老管网的排查。</p>	
		<p>柳青河污水处理厂工程：已进场施工。</p>	<p>需加快进度。</p>	
		<p>南京东路主污水管线工程：Dn1000污水管道共计完成940m；WS10-WS12现完成开挖150米，完成管道安装50米；Dn1000中水管道现已完成40米；Dn1500污水管道顶管工作井现已完成，在混凝土达到养护期，将进行顶管。</p>	<p>需协调拆迁工作及地上障碍物清除；汛期影响施工。</p>	
		<p>大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程：完成新湿地位置用地测绘及施工图设计。</p>	<p>——</p>	
		<p>禊河河道整治工程：完成地形测绘，规划新的实施方案。</p>	<p>汛期影响工程实施。</p>	



重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
城乡环境综合整治“攻坚工程”	市委农工办	郯城县垃圾焚烧项目：垃圾仓及烟囱封顶，锅炉安装基本完成。	— —	按计划推进，安装汽轮机和烟气净化系统。
		莒南县垃圾焚烧厂：主车间完成 27.5 米平台浇筑，烟囱封顶，综合楼主体完工，第一台机组安装完毕。	— —	按计划推进，进行第二台机组安装，污水处理系统继续施工。
		沂南县垃圾焚烧厂：因群众反对，环评无法通过，目前该项目停滞。	环评、立项等手续未办理完成。	初步选取投资合作方，对垃圾焚烧项目重新选址。
		兰陵县垃圾焚烧厂：主厂房已封顶，锅炉本体进行安装，已经完成整体工程的 35%。	— —	按计划推进，进行锅炉安装。
		新建农村新型社区：全市 28 个社区启动建设，实现入住 49 个、“气上楼” 41 个、“暖入户” 30 个。其中，兰山区沙沟崖、如意、白沙埠、东街等社区建设楼房全部封顶；罗庄区正开展社区基础设施配套工作；沂水县全部开工；蒙阴县垛庄镇红日村 150 户多层主体基本完成，老年房已完成，旧寨乡卧龙湾社区二期工程沿街和住宅已封顶；莒南县大部分续建社区住宅楼主体建设已完成，燃气、供暖设施正在配套中。	— —	各社区按规划施工。
		“硬化+改厕”同步推进市级奖补示范片区建设：硬化村内道路 187.6 万平方米、占年计划的 61.4%，临沭、沂水、郯城、平邑、蒙阴完成率分别达到 109.4%、106.4%、103.8%、100%、100%；完成改厕 18778 户、占年计划的 64.7%，临沭、河东、费县、兰陵、蒙阴完成率分别达到 151.7%、110%、104.1%、101%、100%。	— —	督促进展缓慢的县区，采取有效措施，加大工作力度，倒排工期，全力推进，确保按期完成全年任务。
		沂河河湾工程：24 个中墩、右岸边墩、25 个排架及上下游部分全部完成。	— —	按计划施工。
		沂河袁家口子水源工程：正在开展施工图设计，已完成施工、监理、检测等招标工作；9 月下旬开工。	— —	争取尽快施工。
		100 座全市农村示范汪塘整治工程：纳入市级重点调度的 170 座汪塘已有 137 座完成整治任务。	— —	加快已实施整治汪塘的施工进度，督促未开工县区尽快实施整治任务。

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
完善长效管理机制	市长效办	<p>①组织市直工商、园林、城管等行业主管部门进行长效管理检查考评。②对五区进行长效管理工作进行暗访和摸底，重点查找薄弱环节，对发现的典型问题以视频短片的形式集中曝光、通报。③分管副市长召集市直有关行业主管部门负责人召开工作会议，研究长效管理工作形势，部署下一步重点工作，推动建立部门工作协调机制。④对年初以来的长效管理工作进行深入分析、总结，剖析当前存在的问题及原因，研究解决对策。</p>	<p>①个别部门、单位认识不到位，工作主动性不强，经营交通秩序、市容“十乱”问题、“五小”场所监管、社区及城中村环境卫生等问题出现反弹。②长效管理缺乏协同推进机制，未形成真正合力。</p>	<p>①继续严格督导考评。②积极发挥新闻媒体作用，利用好平台优势，促进各项问题整改。③继续加强问题反馈，督促整改。</p>	
	市创建办	<p>①落实指标责任方面，评选出47名“临沂好人”、30名“山东好人”，有1人获山东好人十大年度人物称号，3人荣登中国好人榜；市级主要报纸期刊共刊发151.34个版，电台、电视台共播出368.3个小时、35442条（次），建筑围挡公益广告面积达4.5万m<sup>2</sup>，移动、联通共发送公益短信2027万条，各网站持续刊播公益广告；继续组织“文明临沂伴我行”主题系列活动，市直各部门单位已开展文明旅游、文明交通、文明礼仪、生态环保、全民阅读等57项子活动。②强化属地管理方面，推进创城工作重心下移，推动市直各部门单位和县区广泛开展好人评选、道德模范宣传学习、志愿服务等群众性创建活动。③加强督导检查方面，召开文明城市创建工作调度会；目前，市创建办进行督导检查84次，在市级媒体曝光不文明现象76次，市级领导到网格开展督导活动12次，对网格进行通报3次，委托国家统计局临沂调查队对五区进行文明城市创建测评3次，下发督办单19次。</p>	— —	<p>①持续组织对文明城市创建工作的督导、检查、曝光、测评等活动。②继续组织好人评选、公益广告宣传、“文明临沂伴我行”、未成年人思想道德建设、志愿服务等文明创建活动。</p>	

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施	
9. 抓好文化惠民工作	市文广新局	<p>①《沂蒙红崖》获第九届山东省泰山文艺奖音乐类一等奖，民间舞《泉边的姑娘》获舞蹈类三等奖，广场舞《天下孝为先》获山东省“四德”健身广场舞海选及展示大赛一等奖。②市图书馆理事会成立大会召开，书法图书馆开馆。③制定出台《综合性文化服务中心考核办法》。④举办了临沂市非遗、手工艺助力扶贫培训班，为17个非遗、手工艺“实训基地”挂牌。⑤举办话剧《忘忧草》剧本座谈会，“书法进军营”拥军笔会、“不忘初心，继续前进”专题文艺晚会等活动。⑥截至8月底，已建成乡镇历史纪念馆29个，提升改造社区综合文化服务中心66个；送戏下乡4710余场，送电影下乡43160余场；中心城区文化设施使用人次达到239.5万人次；临沂大剧院演出88场，观众8万余人次。</p>	<p>贫困村文化设施建设提升改造难度较大。</p>	<p>召开现场会，推广先进经验，加快建设进度。</p>	
10. 确保食品药品安全	加快建设农产品质量安全放心市	市农业局	<p>①兰陵、沂水、沂南县所有乡镇监管机构均配备了视频监控仪器及速测设备，并对速测人员进行了检测技术培训。②总结我市沂南县探索出的“村委监管、农户承诺、网点服务、产地准出”村级监管模式，为编制我市监管追溯管理制度提供借鉴。③截至8月，提升优质农产品基地面积55.94万亩，创建标准园71个。④兰陵县质量安全县项目完成一期投资招标371.826万元，全部仪器设备安装调试工作。⑤8月份新增绿色食品获证产品4个；筹备第十七届全国绿色食品博览会。⑥准备全省可降解地膜对比试验示范现场观摩暨培训会。⑦在临沭县、莒南等县区继续开展花生病虫害绿色防控试验。</p>	— —	<p>①督促河东、莒南、临沭县乡镇监管站提升监管条件，进行人员培训。②筹备2016年度优质农产品基地品牌观摩会。③汇总下一步各县区申报的产品信息，开展集中产品取样和环境监测工作。④根据省厅方案开展测土配方施肥工作。⑤召开全省可降解地膜对比试验示范观摩会；开展花生收获测产、残膜监测等工作。</p>

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
建立健全食品药品监管体系	市食品药品监督管理局	<p>①加强学前学校食堂食品安全监管,对全市2545家学校食堂开展秋季学校食堂安全专项检查,建立校长为第一责任人的食品安全责任制,督促学校在各方面加强质量安全管理;对全市学生小饭桌进行重新审核备案,重点对小饭桌开办者及从业人员进行食品安全知识培训,对健康合格证明、索证索票、食品安全管理制度是否健全等进行重点检查,目前,全市登记备案的690家学生小饭桌已向社会公示。②组织完成食品快检实验室设备及配套设施招标工作,分配给有食用农产品监管任务和部分影响面大的食品流通经营企业的14个县区。目前,全市建有食品快检室96个,超额完成年度任务;实施快检3357批次,发现违法违规行184起,全部依法予以处置。③开展守护舌尖安全专项整治,围绕6大类食品安全开展集中治理,共查处食品安全案件1978起;破获食品犯罪刑事案件130起,抓获犯罪嫌疑人217人,刑事拘留132人,摧毁“四黑”窝点92个,打掉犯罪团伙16个,打击成效居全省前列。④开展食品安全风险监测工作和食源性疾病预防,全市25家哨点医院共上报病例信息3438条,完成各类监测样品360份,上报监测数据1800个。⑤追溯体系建设力度不断加大,兰陵、沂水、沂南县新建的追溯点已全部完成仪器设备安装调试工作,视频监控与速测仪器实现连网;争取省局支持,建成重点屠宰企业监控系统,对14家重点屠宰企业进行实时监控;推行肉菜追溯体系建设,指挥中心所有项目建设工作全部完成,可以实现LED大屏显示肉菜追溯系统宣传片,提供计算机图像、视频图像、网络图像信息的综合显示等内容;农贸市场、屠宰企业、批发市场均建立了监控系统,完成批发市场新增的30个监控设备的固定工作。</p>	— —	<p>①继续开展守护舌尖安全专项整治活动,针对重点区域、重点品种、重点环节,加大打击力度,着力消除各类安全隐患。②加大食品监督性抽验力度,持续开展食品安全风险监测,及时发现问题,妥善处置。③加大食品监督性抽验力度,持续开展食品安全风险监测,及时发现问题,妥善处置。④强化部门合作,完善“三安”联动机制,增强工作合力。</p>

---

**报：**市委常委、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政府党组成员、市政协主席、市政协副主席，市委、市人大、市政府、市政协秘书长、办公室主任，市政府副秘书长、办公室副主任

**发：**各县区委、政府，高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区党工委、管委会，市民生建设工作联席会议成员单位

---

签发：尹传斌 审核：杜以方 编辑：陈文娜 电话：8726095