

临沂民生工作简报

第 11 期
(总第 52 期)

临沂民生工作办公室

2016 年 7 月 14 日

6 月份全市重点民生事项推进情况通报

今年以来，全市各级各部门认真贯彻落实《关于加快推进重点民生事项的实施方案》，加快推进 10 件民生大事、35 个方面的重点民生事项。截至 6 月底，绝大部分事项按时序推进，基本实现时间过半、任务过半，为完成全年任务打下坚实基础。

加强和改进就业创业服务方面，全市城镇新增就业 64063 人、完成率为 78.12%，失业人员再就业 27506 人、完成率为 85.95%，就业困难人员就业 3383 人、完成率为 52.04%；解决学校“大班额”方面，68 所城镇普通中小学校全部开工新建或改扩建，校舍面积达 106.4 万平方米；提高群众医疗服务质量方面，城市公立医院改革完成医疗服务价格调整工作，7 月 1 日零时起除中药饮片外的全部药品实行零差率销售；解决城市交通拥堵方面，新增 500 台新能源公交车全部到位并挂牌完毕，陶然路沂河桥工程完工并实现通车，新装

交通标志 2000 面、施划交通标线 11.7 万平方米、安装交通护栏 12 千米；棚户区改造方面，省下达的 47000 户任务已开工建设 33882 户、完成年度任务的 72.1%；加强城市小区物业管理方面，全市 6 个老旧小区试点改造项目已完成 4 个，全市物业收费监督管理信息系统和收费公示平台建成并投入使用；打好扶贫开发攻坚战方面，省下达的 26 万人减贫任务全部分解到各县区，市级 1.75 亿扶贫资金全部下拨到各县区；生态宜居环境整治方面，大气污染防治和中心城区水环境整治工作顺利推进，村庄道路“硬化”、农村改厕工程及汪塘整治工程成效明显；文化惠民方面，临沂大剧院完成演出任务 59 场，开展送戏下乡 3503 场、送电影下乡 25830 场，中心城区文化设施使用达到 170.7 万人次；食品药品安全方面，“三品一标”认证工作已完成 31 个环境监测、30 个产品监测，新获绿色食品证书 17 个，无公害农产品产地证书 6 个，查处各类食品药品违法案件 1184 起，捣毁制假、售假窝点 9 个，移送司法机关 26 起。

由于重点民生事项涉及方方面面，时间紧、任务重，在推进过程中还存在不少问题，有些事项推进力度不大，成效不够明显，在管理、协调及重视程度上还需要进一步加强。现将 6 月份具体进展情况通报如下：

6 月份重点民生事项推进情况汇总表

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
1. 加强和改进就业创业服务	市人社局	<p>截至 6 月底，全市城镇新增就业 64063 人、完成率为 78.12%，失业人员再就业 27506 人、完成率为 85.95%，就业困难人员就业 3383 人、完成率为 52.04%，城镇登记失业率为 2.26%，控制在 3.5% 以内；新增农村劳动力转移就业 101349 人、完成率为 67.57%；开展职业技能培训 46000 人、完成率为 57.5%，创业培训 7180 人、完成率为 65.27%。</p> <p>①搭建就业创业服务平台方面，平邑、郯城和沂南县各建成 1 处农民工综合服务中心或零工市场，费县农民工综合服务中心 7 月 1 日启用，沂水县场地已确定、资金已到位、准备开工建设，蒙阴县正在选址、计划 10 月份建成，兰陵县正在招标阶段、近期将开工建设，临沭县完成规划设计、7 月底开工建设，莒南县 7 月上旬动工；按照与鸿云公司的商定，已初步开发求职、招聘等云平台及手机 APP，并对服务内容进行测试；临沂市家庭服务就业创业中心，入驻企业 54 家，运行良好；“12343”家庭服务热线强化服务，日均咨询量 100 余人次；兰山区、沂水县完成“四型社区”建设，蒙阴县、临沭县基本完成，郯城县和蒙山管理区正积极与设备生产商洽谈。</p> <p>②强化就业创业技能培训方面，对全市职业培训机构、职业院校、大中专院校等 220 所学校，进行加强就业培训提高就业与创业能力五年规划定点培训机构招标工作，确定了 166 所职业技能定点培训机构，并在山东省政府采购网进行公示，接受社会监督，此次确定的定点培训机构期限为三年。</p>	<p>①当前，化解产能过剩、企业改革改制、困难企业裁员及新型城镇化带来的农村转移劳动力市民化等难题，导致结构性失业问题仍然比较突出。</p> <p>②就业精准扶贫工作需要加强。从调研情况看，各县区就业精准扶贫工作受主客观条件限制，工作开展不均衡，需要从不同角度进行加强督导。</p>	<p>①加大创业带动就业工作力度，开展创业担保贷款快易贷活动，实现新发放创业担保贷款 6.5 亿元；继续实施“加强就业培训提高就业与创业能力五年规划”，实现就业技能培训 8 万人、创业培训 1.1 万人；持续推进“互联网+”就业，打造“就业云”服务平台。</p> <p>②保障重点群体就业，力争全年扶持 2000 名大学生实现自主创业，确保总体就业率稳定在 93% 以上；实施农民工 3 项 3 年行动计划；指导兰山、罗庄、河东、郯城、平邑和沂南提升完善零工市场服务功能，督促其他 6 个县加快建设力度。</p> <p>③持续开展就业精准扶贫，精确识别、靶向施策，实现“登记一人、培训一人、就业一人、脱贫一户”。</p> <p>④加大检查督导力度，认真落实上半年全市就业创业工作推进会议精神，确保完成年度任务。</p>

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
2. 着力抓好解决学校“大班额”问题和“全面改薄”工作	市教育局	<p>①开工新建、改扩建城镇普通中小学校 68 所、开工率为 100%，校舍面积 106.4 万平方米、占总任务数的 97.7%；争取到省解决大班额问题专项资金 1.12 亿元，占全省资金总额的 1/6。②全面改薄方面，9 个县区已开工项目 196 个，开工面积 13.7 万平方米，竣工项目 2 个共计 3.4 万平方米。③改厕工程覆盖率达到 95%，取暖工程覆盖率达到 38.5%。</p>	— —	<p>①加强调度，定期通报教育民生工程进展情况。②积极筹措资金，为工程的顺利推进提供有力保障。③加强督查，将解决大班额问题列入教育综合督导内容，督促项目县区和学校切实加快施工进度。</p>
3. 着力提高群众医疗服务质量	市卫计委	<p>①重点工程建设情况，市人民医院北城新区医院、市沂水中心医院颐康楼、市肿瘤医院新院区主体工程均已完工，进入内装阶段。②深化医药卫生体制改革，城市公立医院改革完成医疗服务价格调整，7 月 1 日零时起除中药饮片外的全部药品实行零差率销售；县级公立医院改革全面推开，以药补医机制逐步破除，23 家试点医院的收支结构和服务效率日趋良好；兰山区、沂南县扎实做好国家基层卫生综合改革联系点工作；推行“先看病、后付费”服务模式，全市 182 家基层医疗卫生机构实现全覆盖。③优化医疗资源布局，城区卫生机构空间布局规划即将出台；社会办医取得较大进展，“三放一严”和医师多点执业政策稳步落地，民营医院数量占比达到 15%，非公立医疗机构门诊量占比超过 20%。④强化医疗队伍建设，加强国医堂建设，全市 97% 的乡镇卫生院建有国医堂，共计 187 处；医院用人自主权改革成效明显，引进医学专业高层次人才 103 人。⑤减轻群众医疗负担，基本药物制度进一步巩固，药品配备使用管理得到加强，总到货率 99.3%；人均基本公共卫生服务经费标准提高到 40 元，农村提高的经费连续 2 年用于乡医，临沭、莒南等 7 个县区完成了老年乡医补助发放工作。</p>	— —	<p>①以绩效考核为抓手，全面深化公立医院改革。对基础较好、成效明显的试点县，完善提升，增加“创新动作”；对起步较晚、进展缓慢的试点县，加强督促落实，完成“规定动作”。②以提升基层服务能力为突破口，加快推进分级诊疗。③以推进社会办医为重点，加快发展健康服务业。鼓励社会办医，发挥鲶鱼效应，倒逼公办机构改革；落实国家贴息补助，推进医师多点执业，促进社会力量举办高端的非基本医疗服务；发展中医药健康服务，促进中医药与养老服务结合；争取上级政策，推进发展健康医疗旅游。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
4. 努力解决城市交通拥堵问题	公共交通“优增量”	市交通运输局	①新增500台新能源公交车全部到位并挂牌完毕,年度任务完成率为100%。②已开通4条公交线路。③沂蒙路快速公交走廊(BRT)一期工程PPP项目实施方案将上报市政府,智能化、信息化系统方案正在完善。④公交场站方面,高新区换乘中心已建设完成;义堂化沂庄停车场等待后续建设(2014年项目已完工),正在进行总平面图设计;解放路公交换乘中心总平面图设计已完成,正在协调办理火车北站换乘中心土地手续及解放路换成中心地上附着物拆迁事宜。	①解放路公交换乘中心部分地上附着物拆迁缓慢。②火车北站换乘中心还有25亩土地指标需要争取。③交通运输部网络约车管理办法未出台。	①协调各区政府、规划、土地、法院等部门,推进解放路、化沂庄公交场站地上附着物拆迁和火车北站换乘中心土地手续办理。②待交通运输部网络预约出租汽车管理办法出台后,按照政策要求开展工作。
	道路设施“抓完善”	市住建局	双岭高架路工程:完成桩机成孔577棵,灌注桩基547棵,浇筑承台121个,综合管廊施工完成156m,电力方涵完成3440m,完成总工程进度的25%。	——	加快推进速度。
			内环东线(温泉路)工程:正在进行电力箱涵施工,电力方涵回填,铺设人行道、路沿石,安装明渠护栏,完成总工程进度的83.11%。	河东区段、经济开发区段拆迁未完成,影响工程施工。	协调河东区、经济开发区拆迁工作。
			中环东线(联邦路)工程:正在整理路基、敷设雨污水管道、砌筑检查井及路基回填,完成总工程进度的9.5%。	部分拆迁未完成并涉及下穿铁路。	①协调河东区尽快完成拆迁。②协调济南铁路局尽快实施下穿铁路工程。
			中环北线(长春路)工程:正在浇筑电力方涵,整理路基,桥涵盖板施工,完成总工程进度的24.2%。	部分拆迁未完成并涉及下穿铁路。	①协调河东区尽快完成拆迁。②协调济南铁路局尽快实施下穿铁路工程。
			陶然路沂河桥、南京路沂河桥、西安路沂河桥工程:陶然路沂河桥工程已完工,于6月25日通车;南京路沂河桥正在进行路基回填和雨水管线施工,工程进度为75%;西安路沂河桥吊装全部完成,正在进行挂索施工、桥面铺装、路基回填和钢护栏安装工作,工程进度为74.5%。	——	9月建成通车。

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
			滨河下穿通道建设工程：目前已完成施工图设计，正在进行施工招标。	洪评尚未批复。	7月份完成施工招标，7月底开工建设。
			中心城区 BRT 快速公交线路：PPP 实施方案已上报市政府，正在进行 PPP 招标。	——	12月完成。
			轨道交通前期工作：正在编制《临沂市城市轨道交通线网规划》。	——	12月完成。
			城区立体停车场、公共停车场设置：正在编制《临沂市中心城区停车设施专项规划》。	——	12月完成。
	城区交通秩序“严整治”	市公安局	①新装交通标志 2000 面，施划交通标线达到 11.7 万 m ² ，安装交通护栏 12km，新建交通信号灯 4 套。②更新老旧电子警察 50 套。③已建成农贸市场 3 个，在建农贸市场 4 个。	——	①定期召开拟建、在建农贸市场项目调度会。②指导新建、拟建农贸市场按照商务部标准建设。③筹建农贸市场行业协会。④加强农贸市场秩序、卫生管理。
			主干道非机动车道建设：已全部完成。	——	——
				中心城区公共自行车系统建设：中心城区公共自行车已开挖基础 360 处，站点硬化 322 处，安装锁止器 6042 个，站点安装 224 个，安装公共自行车 5050 辆，工程进度为 30%。	——
	市民出行“倡低碳”	市住建局	慢行系统建设：正在编制《慢行系统规划》。		——
			5. 加快棚户区改造步伐	市房产和住房保障局	省下达任务数 47000 户，现已开工建设 33882 套，开工任务完成率为 72.1%。

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
6. 加强城市小区物业管理	市房产和住房保障局	<p>①物业管理全覆盖方面，省级财政 3541 万元奖补资金和列入市级财政一般预算的 1500 万元老旧小区改造奖补资金已分配到位；制定了《临沂市城镇和困难工矿区老旧小区综合整治改造奖补资金管理办法》；六个试点项目中，银都花园、金坛小区、后埠东小区、平邑一中家属院已经完工，煤苑小区、竹林桥南区已进入扫尾阶段；2016 年度全市 178 个老旧小区改造计划中，有 9 个老旧小区已开工改造，其他改造项目均处于立项、招标等前期准备阶段。②物业服务规范化方面，组织我市物业企业参加中国物业管理协会在济南举办的“物业管理转型升级在路上”大型公益讲堂；积极为外地来临备案企业提供方便，现已引进外地来临备案的一级资质物业企业 3 家，分别是绿城物业、青岛虹润城物业和苏州工业园置信物业，其他物业企业正在积极引进洽谈中。③物业收费透明化方面，物业收费监管信息系统和收费公示平台已建成并投入使用，此项工作已全部完成。④物业监管动态化方面，上半年住宅小区量化考核已结束，正在汇总考核结果。</p>	<p>①全市老旧小区改造联合推进机构没有成立，统筹协调有难度。②专营设施设备改造对接迟缓，供电、供水、供暖等各专营单位与老旧小区对接迟缓；各专营公司不承担专营部分所需改造资金，资金缺口较大。</p>	<p>①尽快成立全市联合推进机构及县区推进机构，建立完善各项工作推进机制，协调解决问题。②协调专营单位同步推进，向领导汇报情况，以帮助协调解决专业经营设施设备改造费用，确保专业经营设施同步改造，避免重复建设。③明确县区主体责任，根据属地负责、群众参与的原则，签订市政府与县政府、县政府与街道办事处和社区居委会的责任书，有计划有目标完成改造任务。</p>
7. 打好扶贫开发攻坚战	市扶贫办	<p>①省下达的 26 万人减贫任务已分解到各县区。②市级 1.75 亿扶贫资金全部下拨到县区。③规范发展全市互助资金协会约 600 个，资金规模稳定在 2.2 亿元左右，覆盖扶持贫困户约 3 万户次。目前，正在进行协会规范提升工作。④全面开展金融扶贫工作，扶贫小额信贷政策实现县区全覆盖、省定贫困村全覆盖；已发放富民农户贷 10490 万元，富民生产贷 29241 万元，共计 39731 万元，受益贫困户 9777 户。</p>	<p>工作进展不平衡，县区之间、部门之间进度不一。</p>	<p>①每月召开一次现场推进会，调度工作进展情况，研究工作推进措施。②加强工作督导，查找问题，督促整改。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
8. 持续抓好生态宜居环境整治	大气污染防治“提升工程”	市环保局	<p>①工业治理方面，394家重点企业实施污染治理再提高，完成138家，停产68家；78台燃煤发电锅炉实施超低排放改造，完成19台，停产13台；56家挥发性有机物治理重点企业，完成32家，停产2家；累计检查企业7614家次，立案查处448家次，停产整治43家，查封扣押1家，移送公安案件48起，累计罚款4638万元；排查清理土小污染企业124家，追究21名责任人员责任；煤炭经营网点693家，清理248家；抽检重点用煤企业303家，达标257家；10吨/小时及以下承压燃煤锅炉1027台，取缔31台，改造16台；常压燃煤锅炉90台，取缔24台，改造4台；10吨/小时以上燃煤锅炉143台，完成31台，停产17台。②扬尘治理方面，全市施工工地693个，未达标68个，停工68个；搅拌站191个，未达标50个，停工50个；拆迁工地41个，未达标7个，停工7个；抽查渣土运输车8050辆次，查扣违规渣土车38辆；市辖五区范围内双向两车道及以上路段共396条，无积尘达标道路数395条，冲、洒水达标道路383条；需硬化、绿化道路152条，完成33条；采石场147家，整治达标99家，取缔关停17家；石子厂305家，需取缔171家、已取缔117家，需整治134家、已整治48家；全市餐饮点共3472家，治理达标3015家；烧烤点共1040家，达标941家。③机动车治理方面，查处黄标车、无标车745辆，罚款14.9万元。④大中型机动车尾气检测情况，抽测大中型机动车6479辆，不达标581辆，罚款1.7万元；全市加油站1164座，实地抽样778座，完成抽样检测样品937个，不达标75个，停业整顿11家，罚款68.2万元。</p>	<p>①空气质量改善压力巨大。②能源产业结构仍需优化。③企业提升改造面临诸多矛盾难题。④综合整治工作需要持续发力。</p>	<p>①突出工业、扬尘、机动车、生态治理“四个重点”，将大气污染防治进行到底。②实施落后产能淘汰、技术改造、新兴产业培育、节能减排产业推进、生态保护与修复“五项计划”，夯实环保基础。③坚持齐抓共管，形成环保合力。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
中心城区水环境“整治工程”	市环保局	涑河河道整治工程：完成施工图设计，通过竞争性磋商，确定 PPP 社会资本方中标单位。	待施工道路半幅封闭，交通压力较大，沿途部分管线、绿化带恢复需要协调；汛期影响进度。	按照实施计划开展工作。	
		青龙河净水厂建设：已完成抗浮锚杆和防水施工，正在进行框架钢筋绑扎、投资主体变更手续和设备招标。	需减少噪音及扬尘污染，并加快工期。		
		青龙河河道整治工程：通过竞争性磋商确定 PPP 社会资本方中标单位。正在进行撤场准备，确保主汛期前撤出河道。	需协调沿河居民、河道清淤、流域干扰管线；汛期影响工程实施。		
		陷泥河净水厂建设：已完成 PPP 社会资本方遴选，成立新公司；兰山区正在优化厂址位置。	厂址变更，新厂址未定。		
		陷泥河河道整治工程：通过竞争性磋商确定 PPP 社会资本方中标单位，完成设计施工图初稿。	需尽快完成施工图设计及沿河原有老管网的排查。		
		柳青河河道整治工程：通过竞争性磋商确定 PPP 社会资本方中标单位。	设计有待完善。		
		南京东路主污水管线工程：通过竞争性磋商确定 PPP 社会资本方中标单位；已完成 440 米污水管网铺设；变更工程有关程序。	需协调拆迁工作及地上障碍物清除；汛期影响施工。		
		大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程：通过竞争性磋商确定 PPP 社会资本方中标单位。	临沂大学还未同意进场施工。		
		禡河河道整治工程：通过竞争性磋商确定 PPP 社会资本方中标单位。	汛期影响工程实施。		

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
城乡环境综合整治“攻坚工程”	市委农工办	郟城县垃圾焚烧项目：主厂房（焚烧炉）施工到7米层，锅炉钢架正在安装，已经完成整体工程的35%。	---	主厂房建设达到12米，锅炉钢架实现完工。	
		莒南县垃圾焚烧厂：正进行锅炉钢架安装，垃圾仓开始建设，已完成整体工程的25%。	---	继续锅炉钢架安装，开始污水处理系统施工。	
		沂南县垃圾焚烧厂：因群众反对，环评无法通过，目前该项目停滞。	环评立项等手续未完成。	计划另选投资合作企业建设生活垃圾处理项目。	
		兰陵县垃圾焚烧厂：进行基础开挖，已完成15%。	---	开始锅炉钢架安装。	
		新建农村新型社区：新开工农村新型社区13个，2个正在办理手续，新入住24个，气上楼15个。	需要协调相关部门完善建设手续。	①协调相关部门完善建设手续。②完善配套设施，督促县区做好培训。	
		“硬化+改厕”同步推进市级奖补示范片区建设：硬化村内道路102.8万m ² 、完成计划的33.6%，平邑、临沭分别完成全年任务的100%、92.8%，蒙阴、沂水、莒南完成全年任务的60%以上；完成改厕8839户、完成计划的30.4%，临沭县在全市率先完成，沂水、莒南、临港、费县等4个县区完成任务的50%以上。	---	督促进展缓慢的县区，采取有效措施，加大工作力度，倒排工期，全力推进，确保按期完成全年任务。	
		沂河河湾工程：完成项目可研和初设批复及施工图设计；完成土石方工程挖填17万m ³ 、占94.4%，完成一期围堰填筑17.82万m ³ ；钢筋制安工程完成1345t、占71.6%；完成砼浇筑34466m ³ 、占70.3%。完成上下游截渗98段，588延米，成墙2601.04m ² ；正在开展底板、消力池、海漫等主体工程施工。	---	①分解落实任务，明确责任目标并加强调度。②组织有关专家跟踪检查工程质量、资金管理使用情况等。③做好度汛措施。	
		沂河袁家口子水源工程：项目可行性研究报告已通过省发改委批复，正在编制项目初步设计。	---	督促设计单位加快初步设计报告编制进度并同步开展项目施工图设计。	
100座全市农村示范汪塘整治工程：全市列入整治计划的汪塘85%已开工，未开工的汪塘也正在开展前期拆迁、筹措资金、办理招投标手续等准备工作。	各县区进度不平衡，个别县区存在等待观望现象。	加快已实施整治汪塘的施工进度，督促未开工县区尽快实施整治任务。			

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
完善长效管理机制	市长效办	<p>①组织兰山区、罗庄区、河东区和高新区、经济开发区等五区进行新一轮长效管理逐级考评，区级考评街道、街道考评社区，进一步落实了属地主体责任，并加强考评队伍建设。②市直园林、公安部门完成新一轮专业考评。③对罗庄区开展长效管理技术培训，区直有关部门负责人、区长效办成员和各镇街、社区负责人共百余人参加了培训，取得良好效果。</p>	<p>①经营秩序问题及马路市场问题多次反复出现，且经营秩序和交通秩序问题相互交织，加剧了管理秩序的混乱。②学校、车站等重点场所周边熟食流动摊点存在一定食品安全隐患。</p>	<p>①加强各类问题的反馈和整改督导工作。②协调有关部门进一步加强督导检查措施，积极稳妥解决经营、交通秩序方面容易反复的问题。</p>	
	市创建办	<p>①落实指标责任方面，评选32名“临沂好人”、22名“山东好人”，有1人获“山东好人十大年度人物”称号，3人荣登中国好人榜；市级主要报纸期刊共刊发113.09个版，电台、电视台共播出275.95个小时、26339条（次），建筑围挡公益广告面积达到4.5万m²；移动、联通共发送公益短信1532万条；继续组织“文明临沂伴我行”主题系列活动；市直各部门单位已开展文明旅游、文明交通、文明礼仪、生态环保等5类39项子活动；组织开展优秀童谣征集传播活动和“童心向党”歌咏活动，“国学小名士”经典诵读比赛完成县区和市级海选。②强化属地管理方面，推进创城工作重心下移，推动市直各部门单位和县区广泛开展好人评选、道德模范宣传学习、志愿服务等群众性创建活动。③加强督导检查方面，督导检查网格12次，在市级媒体曝光不文明现象8次；市级领导到网格督导7次，委托国家统计局临沂调查队对五区进行文明城市创建测评，并在媒体公布结果。</p>	<p>——</p>	<p>①持续组织对文明城市创建工作的督导、检查、曝光、测评等活动。②继续组织好人评选、公益广告宣传、“文明临沂伴我行”、未成年人思想道德建设、志愿服务等文明创建活动。</p>	

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
9. 抓好文化惠民工作		市文广新局	<p>①邀请人民日报、新华社等中央、省 20 余家新闻媒体到我市采访文化精准扶贫和历史文化展示工作。②争取市政府与山东工艺美术学院签定了战略合作协议。③成功举办孝文化微电影大赛、第十一个“文化遗产日”等系列活动。④受省文化厅邀请参加省新闻发布会并介绍我市文化精准扶贫情况。⑤截至 6 月底，中心城区文化设施使用达到 170.7 万人次；临沂大剧院完成演出任务 59 场；已建设改造完成 27 个历史文化展示室；全市开展送戏下乡 3503 场（市级完成 165 场）；送电影下乡 25830 余场。</p>	<p>贫困村文化设施建设提升改造难度较大。</p>	<p>①对部分贫困村文化活动室建设给予支持。②加强督导，确保工作进度。</p>
10. 确保食品药品安全	加快建设农产品质量安全放心市	市农业局	<p>①完成蒙阴、莒南、兰陵、沂南、沂水县各乡镇监管机构、追溯点填报第二季度监管追溯信息工作。②兰陵县筹备迎接省级质量安全县项目第三方机构绩效评价工作。③上半年“三品一标”认证工作已完成 31 个环境监测、30 个产品监测，新获绿色食品证书 17 个，无公害农产品产地证书 6 个。④在花生产区进行可降解地膜试验示范工作；按方案要求观测地膜残留状况并拍照确认。⑤在莒南、费县、沂水、沂南、临沭开展花生病虫害防治试验。</p>	<p>— —</p>	<p>①根据追溯系统硬件配置费用向市政府提报全市追溯系统建设方案，争取项目立项。②筹备 7 月份的全市绿色防控会议。③继续开展“三品一标”认证检查工作。④按照国家目标任务开展测土配方施肥推广工作。</p>

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
	<p>建立健全食品药品监管体系</p>	<p>市食品药品监管局</p> <p>①推进实施食品安全追溯试点工作，选取白酒、食用植物油、肉制品等重点产品实施追溯管理，实现食品生产经营全过程可追溯，已有3家大型生产企业率先开展信息化追溯体系试点工作；开展食品安全责任保险试点工作，会同相关保险机构，推动乳制品、白酒、肉制品等重点食品生产企业加入食品安全责任保险试点工作，目前全市已有14家食品生产企业参保。②组织对临沂华丰国际副食城、临沂小皇山蔬菜批发市场、临沂鲁南国际粮油市场等重点市场的监督检查，狠抓“一票通”制度的落实，确保全市流通环节食品安全。③开展寻找笑脸就餐和量化分级、明厨亮灶和清洁厨房行动，目前全市A级餐饮单位978家，B级6513家，C级10975家，公示学生小饭桌490家，明厨亮灶单位共1983家；深化“食安山东”、“食品安全城市（县区）”创建，新申报企业718家，已通过省认证383家。④全面推进食品药品安全战略，开展守护舌尖安全整治活动，查处各类违法案件1184起，捣毁制假、售假窝点9个，移送司法机关26起。⑤开展食品安全知识进社区、进机关、进校园、进企业、进农村“五进”活动，营造了良好的法治氛围。截至目前，全市共举办培训班230期，培训5万余人；送法下乡117次，发放宣传资料50余万份，举办大讲堂32场次，接受在线咨询、访谈1000余人次。</p>	<p>— —</p>	<p>①完善食品药品监管机制，按照“四有两责”的要求，加快装备建设，抓好区域性检验检测中心和快检室建设。②加大违法违规行为打击力度，围绕消费量大的重点品种、安全隐患多的重点区域、反映突出的重点问题，组织开展系列专项整治，集中打击一批违法犯罪行为，解决一批长期困扰食品安全的突出问题；同时，坚持正向引导，示范创建小作坊、小餐饮园区化管理模式等创新举措，由点上的经验转化为面上的做法。③进一步完善县、乡、村三级监管网络，加强单位协作，落实食品安全部门联动机制，与公安等司法部门搞好行刑衔接，加大打击力度。④充分利用抽样监测、监督抽检、日常检查、飞行检查、投诉举报、舆情监测等现有风险监测渠道，提高隐患排查和风险防控能力，全力守护舌尖上的安全。</p>

报：市委常委、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政府党组成员、市政协主席、市政协副主席，市委、市人大、市政府、市政协秘书长、办公室主任，市政府副秘书长、办公室副主任
发：各县区委、政府，高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区党工委、管委会，市民生建设工作联席会议成员单位

签发：尹传斌 审核：杜以方 编辑：陈文娜 电话：8726095