

市政府重点工作进展情况

第 16 期

临沂市人民政府办公室

2015 年 10 月 24 日

西部新城现场办公会 有关工作落实情况

2015 年 3 月 17 日，市委副书记、市政府市长张术平同志到部分木业企业和国家林产工业科技示范园建设现场进行调研，并主持召开现场办公会议，对西部木业产业转型发展问题作了部署。按照张市长的部署要求，市住建局、城投集团、林业局、规划局等部门和相关县区认真履行职责，加强协调配合，积极推进西部木业产业转型发展，取得扎实成效。有关工作进展情况如下：

一、国家林产工业科技示范园区规划编制情况

市规划局牵头、市林业局等部门和有关县区积极配合，认真做好示范园区总体规划编制工作，积极收集相关资料数据，在现场调研的基础上进行了 3 次论证修改，完成了《临沂国家林产工业科技示范园区总体规划》编制工作。7 月 17 日召开的市规划委员会 2015

年第三次会议原则通过了这一规划。

二、国家林产工业科技示范园区建设情况

（一）有序推进工程建设。临沂城投集团着眼打造精品工程，扎实推进示范园内的4个示范区建设，项目施工进展顺利。其中，三栋产业配套楼主体工程将于10月底完成施工，12栋加工车间已完成钢结构主体安装，园区道路土方开挖已完成90%。

（二）严格制定入园企业标准。市林业局根据国家产业结构调整指导目录，结合我市木业产业转型升级要求，在充分听取各方面意见的基础上，制定了切合实际的入园企业标准，重点面向高端板材、家具、地板、木门等精深产品，从投资规模、强度、产值、税收、品牌等方面严设入园门槛，力争引进优秀高端企业，充分体现园区的先进性、示范性。

（三）加快推进起步区建设。为配合搞好园区项目运作，市林业局与城投集团、西部新城管委会及义堂镇政府加强对接，召开入园企业落地推介会，先后联系接待了山东海坤生态循环科技有限公司、中航国际电子商务有限公司、北新建材集团有限公司等园区考察，积极引进科技含量高、附加值高、节能环保的中高端企业入驻园区。

（四）积极筹建产业推进工作机构。一是加快筹建协会组织。市林业局依托临沂木业进出口协会的组织架构，积极筹划成立临沂市木制品协会。目前，正积极完善协会成立相关材料，前期筹备工作顺利推进。二是组建工作机构。为确保协会发挥作用，更好地为整个产业发展服务，市林业局已抽调专人组建木业产

业转型升级推进工作机构，与协会组织合署办公，展开相关工作。

三、西部供热中心建设情况

市城投集团和恒源热力集团精心组织，在兰山区、费县等县区全力配合与市住建局现场督导协调下，选取优良参建队伍，针对各阶段特点，采取有效措施，倒排工期，压茬施工，科学高效推进项目建设，各项工程按节点顺利推进。

（一）厂内工程进展情况。西部供热中心厂内形象进度土建完成 90%，安装工程完成 70%。5 个土建项目部、4 个安装项目部并联施工，压茬推进。截至目前，150 米烟囱、除氧煤仓间、输煤栈桥、化水车间、办公楼、宿舍楼、材料库等主体工程全部完成；封闭式干煤棚土建完成 90%。2 台 130 吨锅炉已完成筑炉；2 台 260 吨锅炉正在进行水压试验；水处理设备安装完成 90%；脱硫、脱硝、除尘等设备安装完成 60%。

（二）厂外管线进展情况。（1）厂外蒸汽管网主线工程 62 公里，其中义堂镇 40 公里，探沂镇 22 公里。目前，义堂镇完成 39 公里，探沂镇完成 20 公里，主管网建设进入扫尾阶段；用户二级支线建设同步实施。

（2）取水管网工程以费县沭河三南伊橡胶坝处作为引水水源地，同步敷设 8.8 公里管网至厂区。目前，已完成穿越兖石铁路的顶管工作，三南伊橡胶坝水源建设稳步推进，泵站土建工作基本完成，待具备安装条件后进行安装，管线安装完成 8 公里。（3）电力专线工程方面，电力接入方案按双回路 110kv 高压线路设

计，由 220kv 太合站接入厂区，全长约 10 公里，44 座电力塔基。目前，塔基已全部完成建设，电力拉线完成 7 公里。

四、木业企业技术改造和淘汰落后企业情况

市环保局结合《临沂市大气污染防治 2015 年攻坚行动方案和临沂市大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2015-2017 年）》（临办发〔2015〕2 号）有关要求，扎实推进西部木业企业技术改造和落后企业淘汰工作，取得积极进展。

（一）加快木业企业燃煤锅炉治理。城区西部木业企业共有燃煤锅炉 3233 台。其中，集中供热范围内有 2313 台，实行集中供热 134 台，已签入网协议 1479 台，改电 4 台，改气 13 台，转产 18 台，拆除 143 台；集中供热范围外有 920 台，实行集中供热 3 台，改电 20 台，改气 122 台，转产 12 台，拆除 268 台，停产 495 台。

（二）加快淘汰落后企业。对工艺落后、排放不达标、改造无望的木业企业，关停淘汰了 270 台，有力促进了产业转型升级。

（责任科室：秘书五科）

报：林峰海书记、张术平市长、张宏伟副书记，市政府副市长、党组成员，市委督查落实委员会办公室。

送：市政府副秘书长，办公室副主任、办公室各科室、单位，市政府有关部门。
